CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTROLADO
Dpto. Control y Seguimiento

XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO"	ORDEN DE SERVICIO Nº 004/2024
SR.: INTECH SRL	Caacupé, 12/agosto/2024
Dirección: Emiliano R. Fernandez 3403 e/ Fortín Galpón	RUC 80026795-8
Telefono: 021 676509	

N°	DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**				
1.1	Verificar nivel (sistema de combustible)	unid	1	46.910	46.910
1.2	Drenar trampa de agua (sistema de combustible)	unid	1	44.326	44.326
1.3	Verificar sistema de combustible (sistema de combustible)	unid	1	42.978	42.978
2	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE (Mano de Obra)**				0
2.1	Verificar nivel (sistema de combustible)	unid	1	11.728	11.728
2.2	Drenar trampa de agua (sistema de combustible)	unid	1	11.082	11.082
2.3	Verificar sistema de combustible (sistema de combustible)	unid	1	10.744	10.744
3	**SISTEMA DE LUBRICACION**				0
3.1	Verificar nivel de aceite (sistema de lubricación)	unid	1	48.220	48.220
4	**SISTEMA DE LUBRICACION (Mano de Obra)**				0
4.1	Verificar nivel de aceite (sistema de lubricación)	unid	1	12.055	12.055
5	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**				0
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante (sistema de enfriamiento)	unid	1	38.540	38.540
5.4	Verificar perdida del sistema de refrigeración (sistema de enfriamiento)	unid	1	45.600	45.600
6	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (Mano de Obra)**				0
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante (sistema de enfriamiento)	unid	1	9.635	9.635
6.4	Verificar perdida del sistema de refrigeración (sistema de enfriamiento)	unid	1	11.400	11.400
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**				0
7.1	Verificar filtro de aire (sistema de admisión de aire)	unid	1	43.200	43.200
8	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (Mano de Obra)**				0
8.1	Verificar filtro de aire (sistema de admisión de aire)	unid	1	10.800	10.800
9	**TUBERIA DE ESCAPE**				0
9.2	Drenaje de escape (tubería de escape)	unid	1	52.436	52.436
10	**TUBERIA DE ESCAPE (Mano de Obra)**				0
10.2	Drenaje de escape (tubería de escape)	unid	1	13.109	13.109
11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**				0
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería (sistema eléctrico del generador)	unid	1	38.015	38.015
11.2	Verificar carga de batería	unid	1	38.015	38.015
11.3	Terminales de batería	unid	1	40.000	40.000
11.4	Verificar cargador ecualizador de batería	unid	1	38.015	38.015
12	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (Mano de Obra)**				0
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid	1	9.504	9.504
12.2	Verificar carga de batería	unid	1	9.504	9.504
12.3	Terminales de batería	unid	1	10.000	10.000
12.4	Verificar cargador ecualizador de batería	unid	1	9.504	9.504

Lic. Zunilda Mena Rodríguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

13	**MOTOR**				0
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes (motor)	unid	1	34.083	34.083
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min. (motor)	unid	1	34.083	34.083
13.3	limpiar el tubo respiradero del carter	unid	1	55.057	55.057
13.4	Ajustar caída de velocidad en motor (motor)	unid	1	41.476	41.476
13.5	Verificar correa, Tensión y desgaste (motor)	unid	1	41.476	41.476
14	**MOTOR (Mano de Obra)**				0
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes (motor)	unid	1	8.521	8.521
14.2	limpiar el tubo respiradero del carter	unid	1	8.521	8.521
14.3	Ajustar caída de velocidad en motor (motor)	unid	1	13.764	13.764
14.4	Ajustar caída de velocidad en motor (motor)	unid	1	10.369	10.369
14.5	Verificar correa, Tensión y desgaste (motor)	unid	1	10.369	10.369
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**				0
17.1	Inspección general con y sin carga (alternador del G. generador)	unid	1	51.124	51.124
18	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (Mano de Obra)**				
18.1	Inspección general con y sin carga (alternador del G. generador)	unid	1	12.781	12.781
21	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO**				
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática (condiciones generales del equipo)	unid	1	26.217	26.217
21.3	Sala interior de equipo (condiciones generales del equipo)	unid	1	31.461	31.461
22	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (Mano de Obra)**				
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática (condiciones generales del equipo)	unid	1	6.554	6.554
22.3	Sala interior de equipo (condiciones generales del equipo)	unid	1	7.865	7.865
23	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR**				
23.2	Ajuste de llaves TM	unid	1	19.663	19.663
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid	1	62.923	62.923
23.4	Verificación tablero de transferencia	unid	1	25.910	25.910
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid	1	74.915	74.915
24	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (Mano de Obra)**				
24.2	Ajuste de llaves TM	unid	3	4.916	14.748
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid	1	15.731	15.731
24.4	Verificación tablero de transferencia	unid	1	6.477	6.477
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid	1	18.729	18.729
	TOTAL				**1.278.137**

Lic. Zunilda Mena Rodríguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

CONTROLADO
Dpto. Control y Seguimiento