essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 15/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: INTECH S.R.L — FECHA: 17/09/2021

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS.

C.I.N°: UEE/CME/272/2021

EQUIPO: TABLERO DE ARRANQUE DE ELECTROBOMBA N° 1.

UBICACIÓN: POZO TRINIDAD 2

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 47/2021

ITEM N° 2	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Botonera de marcha color verde: Diámetro Ø 22 mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	250.000
2.2	Botonera de parada color rojo: Diámetro Ø 22mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	250.000
2.7	Interruptor termomagnetico en caja moldeada tripolar, 400 V, In= 125 A; Icu>10kA; Im= 10 In (Otras prestaciones ver Anexo N°1 - Espec. Tecnica N° 6)	1	UNIDAD	900.000	900.000
2.11	Fusible ultras rapido para semiconductores tipo NH-00 (gR), In=125A; I2t=63 kA.s - 400 V (Otras prestaciones ver Anexo N° 1 - esap. Tecnicas N° 5)	1	UNIDAD	280.000	280.000
2.16	Conjunto extractor de aire con rejillas: Dimensiones 23 x 23 cm. (aproximadamente), 220 V - 50 Hz, 60 VA, 445 m3/h.	1	UNIDAD	700.000	700.000
2.24	Provision de Contactor con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 30 KW. *Tension de trabajo: 600 V, *Tension de bobina: 220 V, *Contactos auxiliares: 2NA + 2 NC (ver Anexo N° 1 - Esp. Tecnicas N° 2)	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL.-					4.180.000

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.218.691.071
COMPROMETIDO EN O.S. ANTERIOR	898.610.000
COMPROMETIDO EN O.S. ACTUAL	902.790.000
SALDO	315.901.071
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	74%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Dolsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Penabria de Barra
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servici
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa