essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 35/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 02/6/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR	
C.I. Nº:	042/2021	
LOTE: 2	MOTORES DE PLANTA VIÑAS CUE	
EQUIPO:	BOMBA 4	
UBICACIÓN:	EPB VK1	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N°95/2021		
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.1	1	Unidad	Desarmado y limpiado del motor	1.018.000	**1.018.000**
5.2	1	Unidad	Bobinado del estator con alambre de clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	17.527.000	**17.527.000**
5.3	3	Unidad	Sustitución y montaje de los termistores para 140 c	409.000	**1.227.000**
5.5	1	Unidad	Horneado del estator	409.000	**409.000**
5.6	1	Unidad	Reparación de la chavetera en acero	999.000	**999.000**
5.7	1	Unidad	Fabricación de chaveta en acero según muestra	409.000	**409.000**
5.8	2	Unidad	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	255.000	**510.000**
5.9	2	Unidad	Encamisado de la caja de rodamiento	872.000	**1.744.000**
5.10	2	Unidad	Verificación del estado del asiento de rodamientos	255.000	**510.000**
5.11	2	Unidad	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	872.000	**1.744.000**
5.12	6	Unidad	Verificación del estado de las terminales de salida	100.000	**600.000**

Lic. Maid Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

Lic. Raiza Oviedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap
UGBYS

Ing. Ofelia Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 35/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 02/6/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR	
C.I. Nº:	042/2021	
LOTE: 2	MOTORES DE PLANTA VIÑAS CUE	
EQUIPO:	BOMBA 4	
UBICACIÓN:	EPB VK1	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N°95/2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.13	6	Unidad	Sustitución y montajes de las terminales por uno similar	119.000	**714.000**
5.16	1	Unidad	Verificación del estado del ventilador y balanceo	228.000	**228.000**
5.17	1	Unidad	Reparación del ventilador	409.000	**409.000**
5.24	1	Unidad	Sustitución y montaje de rodamientos delantero	409.000	**409.000**
5.25	1	Unidad	Sustitución y montaje de rodamientos traseros	409.000	**409.000**
5.26	2	Unidad	Sustitución y montaje de alemite según muestra	46.000	**92.000**
5.27	1	Unidad	Balanceo dinamico del inducido	1.090.000	**1.090.000**
5.28	1	Unidad	Megado y armado del motor	674.000	**674.000**
5.30	1	Unidad	Reparación y adecuación de la base del motor	1.943.000	**1.943.000**
SON GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL..-				32.665.000	

	MONTO LOTE 2	800.227.482
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.-	EJECUTADO	554.744.000
	SALDO	245.483.482
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO. VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	69,3%

Lic. Mari Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefe de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

UGBYS rq