BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°01

ORDEN DE COMPRA

Número de control: 032/24

TIPO DE SERVICIO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN**		
EMPRESA:	**PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga**		
CONTRATO Nro:	**BNF P Nº 517/2023**		
LUGAR DE OBRA:	**Trabajos en Garita Villamorra**		
FECHA DE PEDIDO:	**19/2/2024**	**FECHA FINAL DE ENTREGA:**	**20/2/2024**

BIENES SOLICITADOS					
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
56	Remocion y retiro de piso de H°A° (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	30	8.805	264.150,000
190	Piso de hormigón armado esp: 15 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) con terminación superior con endurecedor superficial con llana metálica. (M.O.)	m2	30	30.110	903.300
57	Remocion y retiro de cordon de vereda (incluye acarreo y retiro de escombros).	m	18	4.208	75.744
187	Reposición de cordón de vereda de hormigón	m	18	5.779	104.022
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	40	1.971	78.840
79	Replanteo y marcacion.	m2	3,00	2.900	8.700
114	Muro de elevación con ladrillo común de 0,30 m. (M.O.)	m2	3,00	18.416	55.248
78	Relleno y compactacion	m3	0,50	13.973	6.987
143	Contrapiso de 7 cm (Ho Ao). (M.O.)	m2	3,00	13.175	39.525
169	Carpeta base para piso (M.O.)	m2	3,00	10.058	30.174
70	Apertura de vano en mamposteria de 0,30 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros	m2	3,00	37.906	113.718
TOTAL					**1.680.408**

Observaciones:

Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por el Gabinete de Obras, el Oferente tendrá un plazo de hasta 03 dias para la entrega del producto.

Autorizado por:

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto resultante de Incumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

ARQ. LILIANA GONZALEZ
SECCIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS ES DETERMINADO POR EL GABINETE DE OBRAS SEGÚN ENVERGADURA DEL TRABAJO SOLICITADO

Recibido.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay