ESSAP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 348/2020

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 40/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA:	IND. MET. FILIPPINI S.R.L.	FECHA: 05/05/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UME N° 123/2020	
LOTE: 3	BOMBAS CENTRÍFUGAS BIPARTIDAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 026/2020

EQUIPO:	BOMBA N° 4
UBICACIÓN:	ESTACION DE BOMBEO TRINIDAD 1
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.1	1	Unidad	Reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	1.950.000	**1.950.000**
1.4.3	1	Unidad	Rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, insitu según necesidad e indicaciones.	250.000	**250.000**
1.4.4	2	Unidad	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2.500.000	**5.000.000**
1.4.6	2	Unidad	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra	110.000	**220.000**
1.4.8	2	Unidad	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	1.800.000	**3.600.000**
1.4.11	2	Unidad	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	1.500.000	**3.000.000**
1.4.14	2	Unidad	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	400.000	**800.000**
1.4.16	1	Unidad	Relleno con rototec del asiento de rodamientos, según indicación.	350.000	**350.000**
1.4.18	1	Unidad	Sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	890.000	**890.000**
1.4.19	1	Unidad	Sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	890.000	**890.000**
1.4.26	1	Unidad	Fabricación de chaveta en acero, según muestra.	35.000	**35.000**
1.4.29	1	Unidad	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	150.000	**150.000**
1.4.32	1	Unidad	Verificación y alineación del eje de la bomba.	180.000	**180.000**
SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL.				17.315.000	
OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-				ADENDA N° 3 LOTE N° 3	137.295.300

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades