INFORME TECNICO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR 275 KVA

Por medio del presente informe, se deja constancia que los trabajos de Mantenimiento y Reparación realizados al Grupo Generador de 275 KVA ubicado en la sede Yvaga, no fueron ejecutados en su totalidad como indicaba la Orden de Servicio N° 660/2024, los mismos fueron realizados por la empresa Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez, quien cuenta con un contrato vigente MH N° 40/2022 PAC N°410695.

Esto debido a los motivos que se detallan en el siguiente cuadro:

Orden de Servicio	Nota de Remisión	Descripción de los trabajos	Cantidad detallada en la Orden de Servicio	Cantidad Ejecutada	Observación
660/2024	001-001-0011204	Provisión y cambio de aceite 15w40, por litro	40 litros	30 litros	Se logró alcanzar el nivel óptimo de aceite requerido por el motor con 30 litros de aceite.
		Provisión y cambio de líquido refrigerante, por litro	60 litros	40 litros	Se realizó el llenado del radiador y el reservorio de refrigerante con 40 litros.
		Provisión e instalación de cargador de batería estática	1 unidad	NO	El cargador existente se encontraba funcionando por tal motivo no hubo la necesidad de realizar el reemplazo del mismo.

Se deja constancia que los demás ítems fueron efectivamente ejecutados, dejando al Grupo Generador en óptimas condiciones para el buen desempeño del mismo.

Firmado digitalmente por:
JORGE OCAMPOS
TÉCNICO ELECTRICISTA
Departamento de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas

0.2 66 / 4

SERVICIO TÉCNICO J. C.
de N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS DE CONSUMO

Acondicionadores de Aire (Individuales, Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadores de hielo
Lavarropas Automáticos - Secarropas
Amoladoras, Rebobinado - Soldaduras - Electricidad - Grupo Electrógenos

De La Conquista Nº 1725 c/ Ruiz Díaz de Guzmán
Teléfon: 021 900 166 - Cel.:(0981) 531 665

servicio-tecnico-jc@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

RUC: 1976058 - 2
TIMBRADO Nº 16905093
Fecha Inicio Vigencia18/12/2023
Fecha Fin Vigencia31/12/2024
NOTA DE REMISIÓN

001-001 0011204

Fecha de Emisión: 27-07-2024

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Ministerio de Economía y finanzas RUC o C.I.C.: 80084627-6

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Servicio

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado: Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida: De la Conquista Nº 1725 Ciudad: Lambaré Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Número de Registro Único del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:

Domicilio:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	Contrato Nº 40/2023 Mantenimiento y Reparación de Generadores, transformadores y Motores Eléctricos - Plurianual - ID 410.695
2	Item 79 Mantenimiento Preventivo de Generador Eléctrico de 275 KVA. Provisión e Instalación de filtro de aceite
2	Item 80 Mantenimiento Preventivo de Generador Eléctrico de 275 KVA, Provisión e Instalación de filtro de combustible
2	Item 81 Mantenimiento Preventivo de Generador Eléctrico de 275 KVA, Provisión e Instalación de filtro de aire
30	Item 83 Mantenimiento Preventivo de Generador Eléctrico de 275 KVA, Provisión y cambio de aceite 15W40, por litro
40	Item 84 Mantenimiento Preventivo de Generador Eléctrico de 275 KVA, Provisión y cambio de refrigerante, por litro
1	Item 87 Mantenimiento Preventivo de Generador Eléctrico de 275 KVA, Mantenimiento incluye: Todo lo citado en las especificaciones técnicas
2	Item 109 Mantenimiento correctivo, Generador Eléctrico 275 KVA, Provisión e Instalación de baterías de arranque de 90 Ah
4	Item 116 Mantenimiento correctivo Generador Eléctrico 275 KVA, Provisión e Instalación, gomas, abrazaderas y elementos menores
	Fredy Villalba

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Jorge Ocampos RUC/Cédula de Identidad: 4868814

PROGRESO impresiones de Víctor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - Juan Andres Gelly esq. Alberdi Nº. 395
Tel.: 021 371 637 - Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 11026 al 11275

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 660/2024

Fecha de Emisión 25/07/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 40/2022 - Mantenimiento y Reparación de Generadores, Transformadores y Motores Eléctricos			
PROVEEDOR	SERVICIO TÉCNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	**RUC**	1976058-2
DIRECCION	DE LA CONQUISTA C/RUIZ DIAZ DE GUZMAN		
TELEFONO / E-MAIL	900155 / servicio-tecnico-jc@hotmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 40/2022.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	261/2024
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	410695
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	CO-12006-22-218943
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA ECONOMICA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO de 275 KVA, Provision e instalacion de filtro de aceite	UNIDAD	----------	635.000	1.270.000
2	DOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO de 275 KVA, Provision e instalacion de filtro de combustible	UNIDAD	----------	550.000	1.100.000
2	DOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO de 275 KVA, Provision e instalacion de filtro de aire	UNIDAD	----------	1.135.000	2.270.000
40	CUARENTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO de 275 KVA, Provision y cambio de aceite 15W40, por litro	UNIDAD	----------	57.000	2.280.000
60	SESENTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO de 275 KVA, Provision y cambio de líquido refrigerante, por litro	UNIDAD	----------	18.000	1.080.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO de 275 KVA, Mantenimiento preventivo Incluye: Todo lo citado en las especificaciones tecnicas.	UNIDAD	----------	1.700.000	1.700.000
1	UNO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO 275 KVA, Provision e instalacion de cargador de bateria estatica	UNIDAD	----------	1.000.000	1.000.000
2	DOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO 275 KVA, Provision e instalacion de bateria de arranque de 90 Ah	UNIDAD	----------	2.270.000	4.540.000
4	CUATRO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO 275 KVA, Provision e instalacion de gomas, abrazadera y elementos menores	UNIDAD	----------	550.000	2.200.000
		TOTAL				**17.440.000**

SON GUARANÍES: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL.-

OBSERVACION: SIME N° 50620/2024_MEMORANDUM MEF/GG/DGAF/CRA/DSG Nº 91/24_NOTA MEF/DGAF/CRF/DCIB Nº 061/2024_PRESUPUESTO N° 007.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Firmado digitalmente por JESSICA ROSEMARY TREITHAMER FLEITAS TECNICO ANALISTA COORDINACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por Roger Waldemar Cardozo Técnico Departamento de Procesos Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO Jefa Interina Departamento de Procesos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO Jefa Interina Departamento de Procesos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	