22 (veintidos)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 656/2019

Fecha de Emisión 01/04/2019 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 107/2018 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	CONFORTEC S.R.L	**RUC**	80010143-0
DIRECCION	PICUIBA N° 517 C/BALLIVIAN - LUQUE		
TELEFONO / E-MAIL	653-471 / confortec2@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 107/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	33/19
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	345291
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	CO-12006-18-167728
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 440. Provisión y cambio de capacitor marcha del compresor ARCHIVO- 18.000BTU VENTANA - MARCA TOKYO - C.P N° 006.33.07.0002	UNIDAD	----------	20.000	20 000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 13. AA TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18000 BTU: desarmado de c/equipo p/su limpieza gral en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa si hubiere y cambio s/deterioro, limpieza de filtro y control de funcionamiento dela placa electrónica de c/ equipo, limpieza de careta ARCHIVO- 18.000BTU VENTANA - MARCA TOKYO - C.P N° 006.33.07.0003	UNIDAD	----------	20.000	20 000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 10. AATIPO SPLIT DE 60000 BTU: desarmado de c/equipo p/su limpieza gral en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa si hubiere y cambio s/deterioro, limpieza de filtro y control de funcionamiento dela placa electrónica de c/ equipo, limpieza de careta. ARCHIVO- 60.000BTU- MARCA GOTZE - C.P N° 006.33.04.0075/ 006.33.04.0076	UNIDAD	EVENTO	70.000	70.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 380. Adaptación de ruleman al motor ventilador ARCHIVO- 60.000BTU- MARCA GOTZE - C.P N° 006.33.04.0075/ 006.33.04.0076	UNIDAD	----------	20.000	20.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 213. Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. AA TIPO SPLIT DE 24000 BTU DEPARTAMENTO DE RELEVAMIENTO- 24.000BTU - MARCA GOTZE - C.P N° 006.13.07.0104/006.13.07.0105	UNIDAD	EVENTO	120.000	120.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 181. Provisión y cambio de motor compresor DEPARTAMENTO DE RELEVAMIENTO- 24.000BTU - MARCA GOTZE - C.P N° 006.13.07.0104/006.13.07.0105	UNIDAD	----------	600 000	600 000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 182. Provisión y carga de gas refrigerante DEPARTAMENTO DE RELEVAMIENTO- 24.000BTU - MARCA GOTZE - C.P N° 006.13.07.0104/006.13.07.0105	UNIDAD	----------	100.000	100.000
		TOTAL				**950.000**

SON GUARANÍES: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL.-

OBSERVACION: SIME N° 11726/2019- PROV. MH/DA/CRA N° 352/2019- MEMO MH/DA/CRA/SG N° 49/2019-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
JESSICA BARTHMER Técnico Analista Dpto. de Procesos - UOC - M.H.	María Liz Pinis Peña Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ECON. CHRISTIAN OCAMPOS Jefe Interino Dpto. de Procesos - CUOC-M.H.	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación	