Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Orden N°:	098

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN	
PROVEEDOR :	GLENCORE
EMPRESA DE TRANSPORTE :	PANCHITA G DE NAVEGACION
PRODUCTO :	GASOIL
VOLUMEN NOMINADO:	5.400
FECHA DE NOMINACION:	16-ago-21
ORIGEN DE CARGA :	FOB KM171
BUQUE:	MT DORIC PIONEER
VENTANA DE CARGA :	21-23/08/2021
FECHA DE CARGA :	29-ago-21
VOLUMEN ENTREGADO:	5.359,710
DESTINO DE CARGA :	ASUNCION - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCION :	10-sept-21
VOLUMEN RECEPCIONADO:	5.354,717
NOMBRE DE CLIENTE:	PETROPAR
N° DE CONTRATO:	PR/PS N° 079/2018
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:	021-448-503

INSPECCIÓN A LA DESCARGA DE LA BARCAZA AZ 172

N° DE LEGAJO : P/615-21

BARCAZA	: AZ 172	FECHA	: 10/09/2021
PRODUCTO	: GAS OIL	CLIENTE	: PETROPAR
LUGAR	: PETROPAR - VILLA ELISA; PARAGUAY		

1. COMPARACION DE CANTIDADES DE ORIGEN	M3 @15 C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
TANQUE TIERRA (DESPACHO)			
BARCAZA ORIGEN	1.692,040		
	(B/L) SEGUN:	☐ TANQUE TIERRA	☑ BARCAZA

2. CANTIDADES NETAS DE:	TANQUE TIERRA	: AZ 172 BARCAZAS	
M3 @ 15°C	1.692,205	1.691,474	
TONELADAS MÉTRICAS	1.391,670	1.391,068	
TONELADAS LARGAS	1.367,858	1.367,266	
US BARRILES @ 60°F	10.649,049	10.644,446	
US GALONES @ 60°F	447.260	447,067	
DENSIDAD @ 15°C	0,8224	0,8224	
API GRAVEDAD @ 60°F	40,47	40,47	
AGUA LIBRE, M^3	0,000	0,000	
ROB, M^3 AFTER	0	0,000	

3. CANTIDADES RECIBIDAS	TK TIERRA T- D9-941		
M3 @ 15°C	1.692,205		

4. COMPARACION DE CANTIDADES FINALES	M3 @ 15C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
BARCAZA ORIGEN	1.692,040		
BARCAZA DESTINO	1.691,474	-0,566	-0,03%
BARCAZA DESCARGA	1.691,474		
TANQUE TIERRA (RECIBIDO)	1.692,205	0,731	0,04%
BILL OF LADING (B/L)	1.692,040	0,165	0,01%

5. TANQUES EN OPERATIVA		
N° DE TANQUE TIERRA	TK T- D9-941	VACIO VERIFICADO
N° DE TK DE BARCAZA	1BR, 1ER, 2BR, 2ER	

6. CALADOS	ANTES		DESPUES	
PROA - POPA	06'06"	06'03"	02'06"	01'00"

7. RELACION HORARIA	MES:	SEPTIEMBRE	AÑO:	2.021

DIA	HORA	DETALLES
10	10:45	PRIMER CABO A TIERRA
	10:55	BARCAZA AZ 172 AMARRA A MUELLE CENTRAL DE PETROPAR
	11:00	PLANCHADA EXTENDIDA
	12:15	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA AZ 172
	12:20-12:50	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO
	13:20	CALCULOS INICIALES DE LA BZA AZ 172
	13:40	DESCARGA AUTORIZADA POR NAVIERA
	14:00	DESCARGA AUTORIZADA POR LABORATORIO
	14:00	MEDICION INICIAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-941
	14:20	DESCARGAS AUTORIZADA POR PLANTA PETROPAR
	14:30	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA AZ 172
	15:10	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-941 DE LA BZA AZ 172
	23:25	FINAL DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-941 DE LA BZA AZ 172
	23:30	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA AZ 172
11	00:20	FINAL DE REACHIQUE DE LA BZA AZ 172
	00:30	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA AZ 172
	07:25-07:40	VERIFICACION DE VACIOS DE LA BZA AZ 172
12	14:15	MEDICION FINAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-941
13	12:30	CALCULOS FINALES Y DOCUMENTACIONES

8. OBSERVACIÓN:

INSPECTOR: ARNALDO BAZAN

CRISTHIAN VALENZUELA MORA
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L

INSPECCIÓN A LA DESCARGA DE LA BARCAZA AZ 180, AZ 173

N° DE LEGAJO	: P/615-21		
BARCAZA	: AZ 180, AZ 173	FECHA	: 08/09/2021
PRODUCTO	: GAS OIL	CLIENTE	: PETROPAR
LUGAR	: PETROPAR - VILLA ELISA; PARAGUAY		

1. COMPARACION DE CANTIDADES DE ORIGEN	M3 @15 C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
TANQUE TIERRA (DESPACHO)			
BARCAZA ORIGEN AZ 180	1.958,623		
BARCAZA ORIGEN AZ 173	1.709,047		
	(B/L) SEGUN:	☐ TANQUE TIERRA	☑ BARCAZA

2. CANTIDADES NETAS DE:	TANQUE TIERRA	BARCAZAS	
		AZ 180	AZ 173
M3 @ 15°C	3.677,494	1.952,447	1.710,796
TONELADAS MÉTRICAS	3.028,416	1.607,840	1.408,669
TONELADAS LARGAS	2.976,604	1.580,332	1.384,569
US BARRILES @ 60°F	23.142,470	12.286,749	10.766,039
US GALONES @ 60°F	971.984	516.043	452.174
DENSIDAD @ 15°C	0,8235	0,8235	0,8234
API GRAVEDAD @ 60°F	40,24	40,24	61,33
AGUA LIBRE, M³	0,000	0,000	0,000
ROB, M³ AFTER	0	0,000	0,000

3. CANTIDADES RECIBIDAS	TK TIERRA T- D9-927	REACHIQUE	
M3 @ 15°C	3.676,989	2,505	

4. COMPARACION DE CANTIDADES FINALES	M3 @ 15C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
BARCAZA ORIGEN AZ 180	1.958,623		
BARCAZA DESTINO AZ 180	1.952,447	-6,176	-0,32%
BARCAZA ORIEGEN AZ 173	1.709,047		
BARCAZA DESTINO AZ 173	1.710,796	1,749	0,09%
BARCAZA DESCARGA AZ 180, AZ 173	3.663,243		
TANQUE TIERRA (RECIBIDO)	3.677,494	14,251	0,39%
BILL OF LADING (B/L)	3.667,670	9,824	0,27%

5. TANQUES EN OPERATIVA		
N° DE TANQUE TIERRA	TK T- D9-927	VACIOS VERIFICADOS
N° DE TK DE BARCAZA AZ 180	1BR, 1ER, 2BR, 2ER	
N° DE TK DE BARCAZA AZ 173	1BR, 1ER, 2BR, 2ER	

6. CALADOS	ANTES		DESPUES	
PROA - POPA BZA. AZ 180	07'05"	07'08"	04'00"	01'00"
PROA - POPA BZA. AZ 173	06'06"	06'06"	02'06"	01'00"

7. RELACION HORARIA	MES:	SEPTIEMBRE	AÑO:	2.021

DIA	HORA	DETALLES
8	14:15	MEDICION INICIAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-927
	15:25	PRIMER CABO A TIERRA
	15:40	BARCAZAS AZ 180 Y AZ 173 AMARRAN A MUELLE CENTRAL DE PETROPAR
	15:50	PLANCHADA EXTENDIDA
	16:25	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA AZ 180
	16:30-16:55	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO
	16:55	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA AZ 173
	16:55-17:20	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO
	17:30	CALCULOS INICIALES DE LAS BZAS AZ 180 Y AZ 173
	18:00	AUTORIZADO POR LABORATORIO PARA LAS BZAS AZ 180 Y AZ 173
	19:10	AUTORIZADO POR NAVIERA PARA LAS BZAS AZ 180 Y AZ 173
	19:20	DESCARGAS AUTORIZADA POR PLANTA PETROPAR
	20:00	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA AZ 180
	21:50	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-927 DE LA BZA AZ 180
9	16:25	SE SUSPENDE LA DESCARGA POR PROBLEMAS DE BOMBA
	20:10	SE REINICIA DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-927 DE LA BZA AZ 180
	20:20	FINAL DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-927 DE LA BZA AZ 180
	22:05	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA AZ 180
	22:15	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA AZ 180
	22:30	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA AZ 173
	22:40	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-927 DE LA BZA AZ 173
	23:00	FINAL DE REACHIQUE DE LA BZA AZ 180
10	06:35	FINAL DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-927 DE LA BZA 173
	06:50	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA AZ 173
	07:30	MEDICION FINAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-927
	07:35	FINAL DE REACHIQUE DE LA BZA AZ 173
	07:45	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA AZ 173
	09:20-09:50	VERIFICACION DE VACIOS DE LAS BZAS AZ 180 Y AZ 173
	15:00	CALCULOS FINALES Y DOCUMENTACIONES

8. OBSERVACIÓN:
INSPECTOR: ARNALDO BAZAN

CRISTHIAN VALENZUELA MORA
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L