essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 073/2022

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra

FECHA : 16/06/2022

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0067/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 3 de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 55/2021**, **Certificado N°8** del mes de **Abril/2022**, presentado por la Empresa **ARQ. ANA LUCI PORRO**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final, cuyo importe asciende a Gs 91.492.132 ***(guaraníes, Noventa y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Treinta y Dos)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Sistema de Tendido de Tubería para diámetro de conexión ¾, 1" y 2".	15	4	27%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ el 27% de los trabajos realizados según se adjunta en planilla, correspondiente al **lote N° 3** respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 006 -

essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA	CERTIFICADO Nº 08	30/04/2022
ARQ. ANA LUCI PORRO	Monto Mínimo (Gs.)	451.680.000
CONTRATO Nº 055/2021	Monto Máximo (Gs.)	903.360.000

CERTIFICADO DE OBRA - LOTE 3

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería								
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	216.806	2.716,50	422,00	3.138,50	588.953.499	91.492.132	680.445.631
	TOTAL DEL CERTIFICADO							91.492.132	680.445.631

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	91.492.132
MONTO MAXIMO (GS)	903.360.000
SALDO DEL CONTRATO	222.914.369

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro

- 013 -

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS

Item	RUBROS	Unidad medida	Cantidad Ejecutada	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería**				
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7,5 m)	ml.	422,00	216.806	91.492.132

TOTAL IVA INCLUIDO ***91.492.132***

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro

DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO

Nº	ORDEN	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería		
		Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4" (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 1" (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 2" (Promedio 7,5 m)
1	2022-31907			253,0
2	2022-27609			15,0
3	2022-43818	12,0		
4	2022-43831	12,0		
5	2022-43840	12,0		
6	2022-43842	12,0		
7	2022-43807	10,0		
8	2022-43814	10,0		
9	2022-43816	10,0		
10	2022-51561	12,0		
11	2022-51563	10,0		
12	2022-51565	12,0		
13	2022-51566		18,0	
	2022-51567	12,0		
15	2022-51569	12,0		
	Cantidad Total	136,0	18,0	268,0
	U.Medida	ml.	ml.	ml.

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro