essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 04/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 8/1/2021

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:753/2020

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:191/2020

EQUIPO: BOMBA N°3

UBICACIÓN: CD TRINIDAD 2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.9.2	Confeccion /provision de impulsor según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	3.819.000	**3.819.000**
1.9.3	Reparacion de la carcaza, según necesidad e indicaciones	1	UNIDAD DE MEDIDA	71.186	**71.186**
1.9.4	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	676.273	**676.273**
1.9.6	Provision de sello mecanico según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	327.458	**327.458**
1.9.11	verificacion del estado de las cajas de rodamientos	2	UNIDAD DE MEDIDA	7.118	**14.236**
1.9.12	Encamisado de la caja de rodamiento.segun indicacion	2	UNIDAD DE MEDIDA	160.170	**320.340**
1.9.13	Verificacion del estado del asiento de rodamiento,según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	7.118	**7.118**
1.9.15	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce,según modelo	1	UNIDAD DE MEDIDA	71.313	**71.313**
1.9.18	Fabricacion de chaveta en acero ,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	49.830	**49.830**
1.9.19	Reparacion del machon de acople según indicacion	2	UNIDAD DE MEDIDA	177.966	**355.932**
1.9.20	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	106.780	**106.780**
1.9.21	reparacion de la base de la electrobomba,según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	125.248	**125.248**
1.9.22	verificacion y alineacion del eje de la bomba	1	UNIDAD DE MEDIDA	10.678	**10.678**
1.9.23	Confeccion y maquinado del eje de la bomba,con sus respectivos chaveteras en acero trefilado.	1	UNIDAD DE MEDIDA	660.946	**660.946**

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO. — **6.616.338**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

MONTO	785.171.926
EJECUTADO	25.502.992
SALDO	759.668.934
PORCENTAJE DE EJECUCION	3%

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Jorge Duarte

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Fabbris de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. María Baecher Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS RQ

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.