Consultoria en proyectos de Ingeniería - Diseño, Cálculo,
Cómputo y Presupuesto de Obras Civiles y Viales
Gerenciamiento y Dirección de Obras
Teléfono: 0982 - 852 009

Ypané, 25 de abril del 2019

Señor:
Abog. Horacio Ortiz Albrecht, Intendente
Municipalidad de Ypané
Presente

Ref: Informe de verificación In Situ.

El que subscribe, Ing. Civil Daniel Benítez Paredes, se dirige a Ud. a efectos de remitir mi parecer técnico tras la visita a la Institución Educativa Colegio Niños Mártires de Acosta Ñu – Colonia Thompson de la Ciudad de Ypane.

En el día de la fecha del presente informe, a solicitud de la Municipalidad de Ypane he realizado una verificación del estado del techo del Colegio Niños Mártires de Acosta Ñu, al respecto cumplo en informar cuanto sigue:

1. Existe un proyecto de obras que cuenta con la aprobación del MEC para la reparación de techo, este proyecto de obras tiene fecha de aprobación de fecha 09 de julio del año 2018.
2. En dicho proyecto, para la refacción de techo se contemplo la reutilización de los tirantes de madera existentes.
3. El techo contaba con un deterioro significativo en las tejas por lo que había muchas goteras, también se constató la presencia de flora en el techo (plantas tipo cactus en los aleros).
4. Por lo mencionado anteriormente, tras verificar el mal estado del maderamen en general sugiero que dicha estructura resistente (tirantes de maderas) ya no sean reutilizados y en cambio sean reemplazadas por tirantes prefabricados de HºAº (5cm x 15cm).
5. Debido a esta necesidad, el proyecto debe ser ajustado en algunos ítems a fin de asegurar la estabilidad estructural del techo mencionado.

dbp INGENIERIA
ING. DANIEL BENITEZ
Gerente Propietario
RUC: 2521771-2

Ing. Daniel Benítez Paredes
C. I. N°: 2.521.771
Gerente Propietario