Secretaría NACIONAL ANTIDROGAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO
CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID. 376278 "ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA DATACENTER "

ÍTEM	COGIDO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	unidad
1		**ADECUACIÓN DE SALA PARA DATA CENTER - SALA 1 PISO 2**		
1.1		Provisión de piso técnico	15	m²
1.2		Colocación de Piso Técnico	15	m²
1.3		Obra civil demolición revoque actual	30	m²
1.4		Obra civil revoque nuevo con hidrófugo	30	m²
1.5		Obra civil cerrado de puerta y ventana con mampostería	1	unidad
1.6		Pintura interior látex con enduido	45	m²
1.7		Instalación eléctrica, provisión de cableado, tablero seccional y luces led para iluminación	5	unidad
1.8		Provisión e instalación de puerta de blindex de 4 mm color oscuro	1	unidad
1.9		Provisión e instalación de aire acondicionado de 18.000 BTU	2	unidad
1.10		Instalación de servidores en nueva sala	1	unidad

ÍTEM	COGIDO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	unidad
2		**ADECUACIÓN DE SALA PARA DATA CENTER - SALA 2 PLANTA BAJA**		
2.1		Desmontaje y colocación de piso existente	5	m²
2.2		Obra civil cerrado de puerta con mampostería	1	m²
2.3		Obra civil demolición revoque actual	15	m²
2.4		Obra civil revoque nuevo con hidrógeno	15	m²
2.5		Pintura interior látex con enduido	35	m²
2.6		Adecuación eléctrica e instalación de luces led direccionales	10	unidad
2.7		Provisión e instalación de aire acondicionado de 18.000 BTU	1	unidad
2.8		Re instalación de equipos de aire acondicionado y mantenimiento	1	unidad
2.9		Adecuación y re instalación de detectores humo / calor	1	unidad
2.10		Cielo raso	8	m²
2.11		Provisión e instalación de piso vinílico	27	m²
2.12		Desinstalación e instalación de servidores de nueva sala	1	unidad