Asunción, 04 de Septiembre de 2017

ACTA VISITA GUIADA – CENTRAL 2

Tengo el agrado de informar los datos obtenidos en cuanto a energía, climatización y transmisión en la visita guiada realizada del 01/09/17 en la Central 2 de COPACO en el marco del proyecto "ACTUALIZACION DE ROUTER DE BORDE INTERNACIONAL" que contempla la actualización del Router de borde actual por uno de mayor capacidad de la marca Cisco.

1- CENTRAL II.

- **PLANTA DE ENERGIA DC EXISTENTE**

CAPACIDAD TOTAL: 1200 A
CAPACIDAD DISPONIBLE: 358 A
SE CUENTA CON:

- 2 Gabinete de Rectificador de 600 A
- 20 Módulos rectificadores de 60 A/48VCC. Cada uno.
- 2 Banco de Batería de 2000 AH

Energía, Climatización e infraestructura.

Se deberán suministrar los cables de alimentación para los equipos a ser instalados en el tercer piso (sala de Internet), la instalación seria desde el rectificador marca EMERSON que se encuentra en el subsuelo.
Los materiales a ser suministrados deberán ser:

1) Conductor PVC 1 x 35 mm de 200 Metros. En caso de que el consumo no supere los 50A, si supera los 50A se deberá proveer un conductor PVC 1x50 mm.
2) Fusible NH00 - 80A cantidad 1 (uno).

Se deberán instalar 2 rack 19" de 4 parantes, microperforado y cerrado de 42u. Además de Escalerillas, cableado del sistema eléctrico y de datos, distribuidores ópticos, patchcord de fibra óptica, guías de cables, ordenadores de cables y cualquier otro elemento auxiliar que pueda ser requerido para la correcta implementación e integración de los equipos

Transmisión

La interconexión de este nodo con los demás nodos no involucra equipos de transmisión intermedios, se utilizan pelos oscuros para los enlaces.

Se tendrá que montar el cable puente necesario (fibra + DIO) y/o Patch cord con la longitud suficiente para el proceso de migración entre equipos involucrados.

OBSERVACIÓN: Se adjunta la lista de participantes de la visita guiada.

COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

VISITA GUIADA PARA **"ACTUALIZACION DE ROUTER DE BORDE INTERNACIONAL."**

01/09/2017

Nombre y Apellido	Empresa	Correo Electrónico	Celular	Firma
Freddy Cáceres	Infocenter S.A	fcaceres@infocenter.com.py	0985 415-344	
Ricardo Jara	Logicalis S.A.	ricardo.jara@la.logicalis.com	0961 908 494	
Dago Eder	Infocenter SA	deder@infocenter.com.py	0991-715828	
Blas Delcome	S/	bdelcome@infocenter.com.py	0981 256995	