Llamado MOPC Nº 38/23 "Evaluacion Final del Progrma ID Nº 416632

ACLARACION 1

BASE DE DATOS DE OBRAS - PROG. CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY

LLAMADO DENOMINACION	DEPARTAMENTO	DISTRITO	LOCALIDAD	TIPOLOGIA DE OBRAS	DETALLE DE LA OBRA (REDES DE DISTRIBUCION. TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO, ETC.)	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS (PERSONAS)	EXTENSION DE AREA DE INFUENCIA	ESTADO DE OBRAS
LLAMADO MOPC N° 96/16. CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL	BOQUERON PRESIDENTE HAYES	Loma Plata Filadelfia Boquerón (Neuland) Tte. Irala Fernández	Loma Plata Filadelfia Neuland Boquerón Tte. Irala Fernández Pesempo´o	170 km de aductoras 1 Tanque elevado en Loma Plata 3 Centros de Distribución (Loma Plata, Filadelfia y Neuland) 1 Red de distribución de la comunidad Pesempoo	Centros de Distribución Aductoras Reservorios Red de Distribución	30.000		CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDIGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL ID: 343.693 Llamado 11/2019	BOQUERON PRESIDENTE HAYES	Loma Plata Filadelfia Boquerón (Neuland) Tte. Irala Fernández	Loma Plata Filadelfia Neuland Boquerón Tte. Irala Fernández Nueva Promesa Yalve Sanga Armonía Nueva Vida Cruce Loma Plata Cruce Pioneros La Abundancia Karandilla Poty Rosa Mística Colonia 5 Cacique Mayeto Uje Lhavos Yvopey Renda Cayin Ocean Guidal Chai El Estribo Paz del Chaco Terrenal	58 km de Aductoras 190 km de Redes de Distribución 4700 Conexiones de Agua Potable 31 Tanquas Elevados Sistemas de impulsión de agua potable en Filadelfia y Neuland (Instalación de Bombas de agua)	Tanques elevados Aductoras Redes de distribución de agua Potable incluidos las conexiones domiciliarias	30.000		CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL ID: 354.778 Llamado 03/2019	BOQUERON PRESIDENTE HAYES	Loma Plata Filadelfia Boquerón (Neuland) Tte. Irala Fernández	Nueva Promesa Yalve Sanga Armonía Nueva Vida Cruce Loma Plata Cruce Pioneros La Abundancia Karandilla Poty Cacique Mayeto Uje Lhavos Yvopey Renda Cayin Ocean Guidal Chai El Estribo Paz del Chaco Terrenal Pozo Amarillo La Esperanza	1215 Unidades sanitarias básicas (Letrinas)	Letrinas metálicas con base de madera, con Lavamanos tipo menonita además de jabonera	9.720		CONCLUIDO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.	MISIONES	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA * (C.N.I.)	1 Planta de tratamiento de aguas residuales 1 Red Básica de 25.1 km 2 Estaciones de bombeo de aguas residuales	Planta de tratamiento de aguas residuales a través de un sistema de lagunajes Que consiste en Pretratamiento, Lagunas Facultativas y Lagunas de Maduración Estaciones de Bombeos de aguas residuales Red básica cloacal	15.000		CONCLUIDO
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONCEPCION CORDILLERA MISIONES	Horqueta Caacupé Tobatí San Juan B.	Horqueta Caacupé Tobatí San Juan B. * (C.N.I.)	Caacupé: 492 USB Tobatí: 260 USB San Juan: 208 USB Horqueta: 650 USB	Unidades Sanitarias Básicas con arrastre hidráulico	8.600		CONCLUIDO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 2 (HORQUETA).	CONCEPCIÓN	HORQUETA	HORQUETA * (C.N.I.)	1 Planta de tratamiento de aguas residuales 1 Red Básica de 27 km y Red Condominal de 45 km 2 Estaciones de bombeo de aguas residuales	Planta de tratamiento de aguas residuales a través de un sistema de lagunaje Que consiste en Pretratamiento y Laguna Facultativa Estaciones de Bombeos de aguas residuales Red básica cloacal y Red Condominial cloacal	16.000		EN PROCESO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS - GRUPO 1.	MISIONES CORDILLERA	SAN JUAN BAUTISTA CAACUPE TOBATI	SAN JUAN BAUTISTA CAACUPE TOBATI * (C.N.I.)	1 Plantas de tratamiento de aguas residuales (Caacupé) 91 km de Redes condominiales de agua cloacal (Tobatí y San Juan) 33.6 km de Redes Básicas (Caacupé, Tobatí) 7500 Conexiones domiciliarias (Caacupé, Tobatí y San Juan) 2 Estaciones de Bombeo reacondicionadas (Caacupé) 3 Estaciones de Bombeo nuevas (Tobatí) Mejoramiento del sistema de agua potable en (San Juan, Caacupé y Tobatí)	Construcción plantas de tratamiento con sistemas de pretratamiento, lagunas de maduración y facultativas, desagües pluviales y emisario cloacal Construcción de estaciones de bombeo de agues residuales y readecuamiento de los existentes Construcción de redes básicas y condiminiales de aguas cloacales Construcción de conexiones domiciliarias Mejoramiento de la red de agua potable existente	55.000		SAN JUAN BAUTISTA (CONCLUIDO) CAACUPE TOBATI (EN PROCESO)

* C.N.I. = Comunidad No Indigena
** CI = Comunidad Indigena

ING. JUAN PATIÑO
ENCARGADO
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA
CHACO Y CIUDADES INTERMEDIA
CAPSCH - MOPC