

DICTAMEN JUSTIFICATIVO

ADENDA N° 02/2025 DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 37/2024. ID 452741

En cumplimiento a lo dispuesto en la **Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas**, se elabora el presente dictamen justificativo.

UOC Convocante: GOBERNACION DE MISIONES

Administrador del Contrato: SEÑOR ROQUE GONZALEZ

Dependencia y cargo que desempeña: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Fundado en el Informe de la Fiscalización de Obras de la Institución, la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento de Misiones de conformidad con lo dispuesto en la **Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, Art. 67 "De la modificación de los contratos"** que reza: *"Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.*

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.



Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley", considera necesaria la modificación del CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 37/2024.

Modificaciones Específicas al Contrato.

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)

Lote 5 - LOTE N° 5

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad a Ejecutar en Obra	Monto a ejecutar en Obra	%
1	Obrador. Trabajos Preliminares	Metros cuadrados	40,00	253.361	10.134.440	40,00	10.134.440	100,00%
2	Vallado de obra, con chapa de zinc, porton de acceso vehicular, altura metros. Trabajos Preliminares	Metros cuadrados	190,00	73.530	13.970.700	190,00	13.970.700	100,00%
3	Instalaciones electricas provisorias e iluminacion, Y SERVICIOS BASICOS VARIOS. Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1,00	7.924.583	7.924.583	1,00	7.924.583	100,00%
4	Reubicacion de columna de ANDE existente. Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1,00	8.982.208	8.982.208	1,00	8.982.208	100,00%
5	Limpieza general para inicio de obra, y del entorno inmediato. Extraccion de obstaculos con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja. Trabajos Preliminares	Metros cuadrados	685,00	6.611	4.528.535	685,00	4.528.535	100,00%
6	Replanteo. Trabajos Preliminares	Metros cuadrados	685,00	3.997	2.737.945	685,00	2.737.945	100,00%
7	CARTEL DE OBRA y Plancha de granito. Trabajos Preliminares	Unidad	1,00	4.007.575	4.007.575	1,00	4.007.575	100,00%
8	Demoliciones varias, retiro y desalijo, Desagote, relleno y compactacion de pozo ciego existente. Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1,00	17.866.334	17.866.334	1,00	17.866.334	100,00%
9	Zapatas de Ho Ao fck 250. Estructuras	Metros cúbicos	27,12	2.707.525	73.428.078		0	0,00%
10	Excavacion para zapatas. Estructuras	Metros cúbicos	7,20	80.028	576.202		0	0,00%
11	Excavacion para vigas de fundacion. Estructuras	Metros cúbicos	24,88	80.028	1.991.097	47,04	3.764.517	189,07%
12	Viga de Fundacion. Estructuras	Metros cúbicos	24,88	2.893.482	71.989.832	47,04	136.109.393	189,07%
13	Pilares de Ho Ao. Estructuras	Metros cúbicos	48,10	2.747.539	132.156.626	36,24	99.570.813	75,34%
14	Viga de HoAo superior. Estructuras	Metros cúbicos	48,65	2.893.482	140.767.899	62,55	180.987.299	128,57%
15	Losa de hormigon h=0.10. Estructuras	Metros cúbicos	58,80	2.747.539	161.555.293	59,39	163.176.341	101,00%
16	Escalera interior de hormigon armado. Estructuras	Unidad Medida Global	1,00	13.978.965	13.978.965	1,00	13.978.965	100,00%
17	Escalera en acceso principal. Estructuras	Unidad Medida Global	1,00	4.013.009	4.013.009	1,00	4.013.009	100,00%
18	Rampa de HoAo a planta baja. Estructuras	Metros cuadrados	50,00	452.381	22.619.050	50,00	22.619.050	100,00%



19	Rampa de HoAo en acceso principal. Estructuras	Metros cuadrados	16,00	452.381	7.238.096	16,00	7.238.096	100,00%
20	Piso de Hormigon armado. Estructuras	Metros cúbicos	7,28	2.784.925	20.274.254	7,28	20.274.254	100,00%
21	Excavacion y carga de cimient con PBC. Estructuras	Metros cúbicos	116,11	476.562	55.333.614	116,11	55.333.614	100,00%
22	Mamposteria de Nivelacion de 0,30, sobre viga cadena, con ladrillo comun y junta de 2cm, de 0.30cm de ancho (1:2:8) con cemento tipo 1. Mamposteria de Nivelacion	Metros cuadrados	116,20	181.676	21.110.751	116,20	21.110.751	100,00%
23	Mamposteria de Nivelacion de 0,30, armada en galeria. Mamposteria de Nivelacion	Metros cuadrados	26,00	231.790	6.026.540	26,00	6.026.540	100,00%
24	De elevacion de ladrillo comun de 0.15 cm, junta 2cm. Mamposterias de elevacion	Metros cuadrados	1.896,20	116.488	220.884.546	2.161,24	251.758.525	113,98%
25	De elevacion de ladrillo comun de 0.30 cm, junta 2cm, perimetral. Mamposterias de elevacion	Metros cuadrados	517,36	178.779	92.493.103	623,15	111.406.134	120,45%
26	De elevacion de ladrillo convoco recto de primera. Mamposterias de elevacion	Metros cuadrados	46,78	205.208	9.599.630	46,78	9.599.630	100,00%
27	Envarillado mamposteria, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), con mezcla 1:3. Mamposterias de elevacion	Metro lineal	446,98	31.214	13.952.034	446,98	13.952.034	100,00%
28	Aislacion Horizontal con asfalcote, tres manos. Aislacion	Metros cuadrados	257,85	109.360	28.198.476	257,85	28.198.476	100,00%
29	Aislacion Vertical en sanitarios. Aislacion	Metros cuadrados	93,04	54.391	5.060.539	93,04	5.060.539	100,00%
30	Relleno y compactacion, parte del relleno es resultado de la excavacion de las zapatas. Aislacion	Metros cúbicos	240,00	53.055	12.733.200	385,00	20.426.175	160,42%
31	De 10 cm (1/4:1:4:6). Contrapisos	Metros cuadrados	867,57	46.461	40.308.170	925,40	42.995.009	106,67%
32	CARPETA HIDROFUGA DE REGULARIZACION SOBRE LOSA DE HORMIGON. Contrapisos	Metros cuadrados	490,00	37.403	18.327.470	486,53	18.197.682	99,29%
33	Carpeta para piso sobre contrapiso. Contrapisos	Metros cuadrados	867,57	37.403	32.449.721	925,40	34.612.736	106,67%
34	a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60). Pisos	Metros cuadrados	867,57	176.315	152.965.605	761,50	134.263.873	87,77%
35	Piso porcelanato antideslizante en baños, acceso y escalones. Pisos	Metros cuadrados	163,90	176.315	28.898.029	163,90	28.898.029	100,00%
36	Guarda obra perimetral, muros de nivelacion, contrapiso de hormigon y pastilloes del mismo material. Pisos	Metro lineal	114,86	172.530	19.816.796	114,86	19.816.796	100,00%
37	Zocalo de porcelanato. Zocalos	Metro lineal	560,24	75.284	42.177.108	560,24	42.177.108	100,00%
38	Azotada impermeable (1:3), espesor 0.5 cm. Revoques y revestimientos	Metros cuadrados	1.095,60	40.882	44.790.319	1.095,60	44.790.319	100,00%
39	Revoque interior FILTRADO. Revoques y revestimientos	Metros cuadrados	3.565,79	43.109	153.717.641	3.400,28	146.582.671	95,36%
40	Revoque exterior con hidrofugo filtraddo. Revoques y revestimientos	Metros cuadrados	2.175,56	41.339	89.935.475	2.164,56	89.480.746	99,49%
41	Revoque interior FILTRADO de losa. Revoques y revestimientos	Metros cuadrados	432,23	43.109	18.633.003	75,00	3.233.175	17,35%
42	Revestimientos en baños (porcelanato). Revoques y revestimientos	Metros cuadrados	476,00	171.579	81.671.604	476,00	81.671.604	100,00%
43	Mesada de granito natural, con una bacha. Mesadas de granito	Metros cuadrados	14,23	1.759.258	25.034.241	14,23	25.034.241	100,00%
44	Mesada de granito natural, con dos bachas. Mesadas de granito	Metros cuadrados	4,27	2.153.223	9.194.262	4,27	9.194.262	100,00%
45	Mesada individual con un lavatorio. De 0,60 x 0.80. Mesadas de granito	Metros cuadrados	1,92	1.772.843	3.403.859	1,92	3.403.859	100,00%

46	Mesada de granito natural, sin bachas. Mesadas de granito	Metros cuadrados	6,34	1.419.633	9.000.473	6,34	9.000.473	100,00%
47	Provision y colocacion de puertas de abrir de placa de cedro de 0.90 cm x 2.10 m, incluye herrajes y cerraduras. 45 UNIDADES.CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	Metros cuadrados	85,05	690.319	58.711.635	105,21	72.628.467	123,70%
48	Provision y colocacion de puertas de abrir de placa de cedro de 1.30 cm x 2.10 m, incluye herrajes y cerraduras. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	Metros cuadrados	30,03	690.319	20.730.281	30,03	20.730.281	100,00%
49	Provision y colocacion de puertas de abrir de placa de cedro de 0.80 cm x 2.10 m, incluye herrajes y cerraduras CORREDIZAS. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	Metros cuadrados	20,16	690.319	13.916.832	0,00	0	0,00%
50	Baranda metalica en escaleras. Carpinteria metalica	Unidad	2,00	5.671.738	11.343.476	2,00	11.343.476	100,00%
51	Baranda metalica en rampa. Carpinteria metalica	Unidad	1,00	3.165.305	3.165.305	1,00	3.165.305	100,00%
52	Baranda metalica en acceso principal. Carpinteria metalica	Unidad	1,00	3.946.443	3.946.443	1,00	3.946.443	100,00%
53	En sanitarios. Espejos	Unidad	20,00	177.285	3.545.700	20,00	3.545.700	100,00%
54	ventana 0,98 x 0,80 cantidad 22, proyectante 0,60 m en la parte superior y fijo en la parte inferior. Carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	17,25	1.096.989	18.923.060	17,25	18.923.060	100,00%
55	ventana 1,65x0,80 cantidad 33 unidades, proyectante movil 1,20m de altura, resto fijo en la parte superior. Carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	43,56	1.096.989	47.784.841	43,56	47.784.841	100,00%
56	Cerramientos fijos con vidrios templados. Carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	87,97	1.096.989	96.502.122	87,97	96.502.122	100,00%
57	Puerta principal de 2.30 x 2,50 doble hoja, cant. 1, con herrajes, cerraduras, freno hidraulico, color bronce, con ploteado, manijon, burletes de cierre de goma. Carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	11,50	1.504.539	17.302.199	11,50	17.302.199	100,00%
58	Ventanas corrediza una hoja en el interior, dos unidades. Carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	1,65	1.096.989	1.810.032	1,65	1.810.032	100,00%
59	Preparacion de superficies a base de cal y lijado.Pinturas	Metros cuadrados	5.741,35	14.095	80.924.328	5.564,84	78.436.420	96,93%
60	Pintura de paredes interiores al latex previo lijado y regularizacion de superficie, con enduido. Pinturas	Metros cuadrados	3.010,50	37.992	114.374.916	2.225,38	84.546.637	73,92%
61	Pintura de paredes exteriores al latex previo lijado y regularizacion de superficie, con enduido. Pinturas	Metros cuadrados	4.351,12	37.992	165.307.751	2.164,56	82.235.964	49,75%
62	Pintura epoxi hospitalario, con base de microcemento a una altura de 1,50. Pinturas	Metros cuadrados	1.174,90	81.001	95.168.075	1.174,90	95.168.075	100,00%
63	Pintura de marcos, puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintetico. Pinturas	Metros cuadrados	270,48	33.884	9.164.944	270,48	9.164.944	100,00%
64	Pintura de canaleta y bajadas. Pinturas	Metro lineal	105,00	31.847	3.343.935	48,25	1.536.618	45,95%
65	Acometida para agua corriente caños termofusion 01". Instalaciones hidraulicas - Sanitarias	Metro lineal	50,00	82.733	4.136.650	50,00	4.136.650	100,00%
66	Distribucion interna y alimentacion de agua corriente conforme al punto 66 de las especificaciones tecnicas.	Unidad	180,00	724.081	130.334.580	180,00	130.334.580	100,00%
67	Acometida para distribucion de desagüe cloacal tubo PVC Ø 100mm. Instalaciones sanitarias /desagüe cloacal	Metro lineal	116,40	71.322	8.301.881	162,24	11.571.281	139,38%
68	Instalaciones de bocas para desagüe cloacal: Inodoro, lavado de manos, ducha, bachas, desagües de lavarropas. Instalaciones sanitarias /desagüe cloacal	Unidad	180,00	649.363	116.885.340	180,00	116.885.340	100,00%
69	Línea de distribución para ventilación tubo PVC 50mm. Instalaciones sanitarias /desagüe cloacal	Metro lineal	120,00	38.347	4.601.640	120,00	4.601.640	100,00%
70	Pozo absorbente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms. Instalaciones sanitarias /desagüe cloacal	Unidad	2,00	4.691.733	9.383.466	1,00	4.691.733	50,00%
71	camara septica 1,50x2,50. Instalaciones sanitarias /desagüe cloacal	Unidad	2,00	4.444.620	8.889.240	2,00	8.889.240	100,00%
72	registro camara de inspeccion 0,40x0,40. Instalaciones sanitarias /desagüe cloacal	Unidad	14,00	352.653	4.937.142	14,00	4.937.142	100,00%



73	Columna de bajada y bifurcaciones en el ultimo nivel, para desagüe pluvial tubo 150 mm. Instalaciones desagüe pluvial - planta baja	Metro lineal	105,00	106.643	11.197.515	105,00	11.197.515	100,00%
74	Distribucion de tubos PVC DN 25 mm desagüe - Aire Acondicionado.Instalaciones desagüe pluvial - planta baja	Metro lineal	130,90	38.038	4.979.174	130,90	4.979.174	100,00%
75	registro 0,40x0,40 con rejillas. Instalaciones desagüe pluvial - planta baja	Unidad	12,00	352.653	4.231.836	12,00	4.231.836	100,00%
76	Instalacion y provision de inodoro y cisterna baja. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	12,00	1.455.860	17.470.320	12,00	17.470.320	100,00%
77	Instalacion y provision de lavamanos c/ su pedestal. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	10,00	550.193	5.501.930	15,00	8.252.895	150,00%
78	Instalacion y provision de bache doble a - pileta inoxidable - sopapa - sifon. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	6,00	2.270.960	13.625.760	6,00	13.625.760	100,00%
79	Instalacion y provision de bache lavado de manos. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	6,00	781.138	4.686.828	6,00	4.686.828	100,00%
80	Instalacion y provision de griferia p/ lavamanos. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	10,00	349.697	3.496.970	10,00	3.496.970	100,00%
81	Instalacion y provision de griferia p/ pileta inox. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	12,00	446.040	5.352.480	12,00	5.352.480	100,00%
82	Instalacion y provision de griferia p/ lavadero (canilla metalica cromada con pico manguera y sifon). Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	6,00	446.040	2.676.240	6,00	2.676.240	100,00%
83	Instalacion y provision de griferia lavapiés. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	3,00	349.697	1.049.091	3,00	1.049.091	100,00%
84	Instalacion y provision de griferia p/ lavarropa. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	3,00	349.697	1.049.091	3,00	1.049.091	100,00%
85	Instalacion y provision de ducha electrica. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	3,00	740.383	2.221.149	3,00	2.221.149	100,00%
86	kit accesorios c/5 piezas - cromado. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	11,00	379.022	4.169.242	11,00	4.169.242	100,00%
87	Artefacto sanitario: Provision y colocacion de barras de sujecion para baños inclusivo de 0.70 cm fija. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	14,00	1.158.801	16.223.214	14,00	16.223.214	100,00%
88	Artefacto sanitario: Provision y colocacion de barras de sujecion para baño inclusivo de 0.75 cm, rebatible. Artefactos Sanitarios - planta baja	Unidad	14,00	2.133.140	29.863.960	14,00	29.863.960	100,00%
89	Inst. y provision de Inodoro y cisterna baja. Planta Alta	Unidad	12,00	1.455.860	17.470.320	12,00	17.470.320	100,00%
90	Inst. y provision de Lavamanos c/ su pedestal. Planta Alta	Unidad	10,00	550.193	5.501.930	13,00	7.152.509	130,00%
91	Inst. y provision de Bache SIMPLE - PILETA INOX- sopapa - sifon. Planta Alta	Unidad	2,00	1.297.368	2.594.736	2,00	2.594.736	100,00%
92	Inst. y provision de Bache lavado de manos. Planta Alta	Unidad	5,00	781.138	3.905.690	5,00	3.905.690	100,00%
93	Inst. y provision de Griferia p/ lavamanos. Planta Alta	Unidad	10,00	349.697	3.496.970	13,00	4.546.061	130,00%
94	Inst. y provision de Griferia p/ PILETA INOX. Planta Alta	Unidad	2,00	446.040	892.080	2,00	892.080	100,00%
95	Inst. y provision de Griferia p/ lavadero (Canilla metalica cromada con pico manguera y sifon). Planta Alta	Unidad	5,00	446.040	2.230.200	5,00	2.230.200	100,00%
96	Inst. y provision de Griferia lavapiés. Planta Alta	Unidad	1,00	349.697	349.697	1,00	349.697	100,00%
97	Inst. y provision de Griferia p/ lavarropa. Planta Alta	Unidad	3,00	349.697	1.049.091	3,00	1.049.091	100,00%
98	Inst. y provision de Ducha electrica. Planta Alta	Unidad	1,00	740.383	740.383	1,00	740.383	100,00%
99	Kit Accesorios c/ 5 piezas - Cromado. Planta Alta	Unidad	10,00	379.022	3.790.220	10,00	3.790.220	100,00%
100	Tablero Seccional metalico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagneticas. Instalaciones electricas	Unidad	1,00	1.636.993	1.636.993	1,00	1.636.993	100,00%
101	Provision e instalacion de tablero principal, conforme al punto 101 de las especificaciones tecnicas.	Unidad Medida Global	1,00	27.559.025	27.559.025	1,00	27.559.025	100,00%
102	Boca de luz. Instalaciones electricas	Unidad	102,00	165.737	16.905.174	102,00	16.905.174	100,00%
103	Boca de tomacorriente normal y PC, boca de luces (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	Unidad	195,00	165.737	32.318.715	195,00	32.318.715	100,00%
104	Boca de tomacorriente especiales, (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	Unidad	16,00	324.682	5.194.912	16,00	5.194.912	100,00%
105	Boca para Aire Acondicionado., (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	Unidad	16,00	179.322	2.869.152	22,00	3.945.084	137,50%
106	Boca de Ventilador de techo. Instalaciones electricas	Unidad	40,00	165.737	6.629.480	40,00	6.629.480	100,00%
107	Provision y Colocacion de Fotoceula,incluye cableado, (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	Unidad	40,00	175.247	7.009.880	40,00	7.009.880	100,00%



108	Alimentacion puesta a tierra, cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavacion, cañerías y proteccion mecanica. Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1,00	3.960.028	3.960.028	1,00	3.960.028	100,00%
109	paneles de iluminacion de embutir y/o adosadas tipo led 60 x 60, (incluye colocacion de electroductos y cableado del tablero). Instalaciones electricas	Unidad	234,00	451.022	105.539.148	234,00	105.539.148	100,00%
110	apliques de exteriores de iluminacion led. Instalaciones electricas	Unidad	40,00	324.682	12.987.280	40,00	12.987.280	100,00%
111	Construccion de registro de hormigon armado de 0.40 cm x 0.40 cm x 0.70 cm, con jabalina. Instalaciones electricas	Unidad	4,00	352.653	1.410.612	4,00	1.410.612	100,00%
112	Provision y colocacion de iluminacion de emergencia PCI. Instalaciones electricas	Unidad	12,00	301.587	3.619.044	12,00	3.619.044	100,00%
113	Provision y colocacion de indicadores luminosos - señaletica de salida. Instalaciones electricas	Unidad	12,00	406.192	4.874.304	12,00	4.874.304	100,00%
114	Disyuntor diferencial. Instalaciones electricas	Unidad	2,00	247.247	494.494	2,00	494.494	100,00%
115	Provision y colocacion de indicadores luminosos - señaletica de salida. Instalaciones electricas	Unidad	12,00	406.192	4.874.304	12,00	4.874.304	100,00%
116	Provision y colocacion de detectores de humo y calor. Instalaciones electricas	Unidad	42,00	624.910	26.246.220	42,00	26.246.220	100,00%
117	Provision y colocacion de chapa termoacustica de 3mm sobre estructura metalica	Metros cuadrados	594,05	543.839	323.067.558	642,00	349.144.638	108,07%
118	Limpieza final de la obra con retiro de escombros. Varios	Metros cuadrados	585,00	6.657	3.894.345	685,00	4.560.045	117,09%
119	Provision y colocacion de cielo raso ignifugo, con paneles y perfiles de 0,60 x 0,60, desmontables. Varios	Metros cuadrados	1.170,00	193.450	226.336.500	1.170,00	226.336.500	100,00%
				Total por Grupo:		3.997.136.029	3.933.439.880	

Ítem	Descripción de rubros adicionales	unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Nueva acometida electrica en media tension (70 ml, 2 columnas de 12/200 y 1 de 9)	gl	1,00	28.000.000	28.000.000
2	Demolicion de rampa para acceso oxigeno	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
3	Revision y verificacion de calculos estructurales.	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
4	Excavacion para pilotes	ml	650,00	150.000	97.500.000
5	Pilotes de Ho D= 0,40	ml	210,00	339.120	71.215.200
4	Pilotes de Ho D= 0,30	ml	440,00	250.000	110.000.000
6	Cabezales para pilotes	m3	30,83	2.707.525	83.472.996
7	parapeto de 0,30 revocado	ml	68	195.000	13.260.000
8	Instalacion y provision de ventiladores de techo	un	20	840.000	16.800.000
9	Instalaciones de ductos de cobre para gas y conexiones varias, incluye soporte de los equipos, AA,	un	22	4.000.000	88.000.000
10	Cenefa de chapa con estructura metalica en Acceso, incluye letras corporeas en acero inoxidable con luces.	un	1	28.500.000	28.500.000
11	Canaletas desarrollo 0,60 y bajadas	ml	96	120.000	11.520.000
12	Reja acceso lateral	m2	12	650.000	7.800.000
13	Mamparas divisorias de Eukatex	m2	79,6	450.000	35.820.000
14	CORTINAS PVC ANTIBACTERIALES, COMO DIVISORIAS, 4 UNIDADES. PROVICSION Y COLOCACION	UN	4	2.625.000	10.500.000
15	Puertas para mamparas	un	6	650.000	3.900.000
16	Cenefas DE 15 ML CON LETRAS CORPOREAS Y LUCES LED DETRAS	UN	1	15.990.000	15.990.000
				TOTAL	650.278.196



GOBERNACION DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ROQUE GONZALEZ
GOBERNADOR

Monto Contrato inicial	3.997.136.029
Monto Contrato ejecutado	3.869.743.729
Total general a ejecutar	4.520.021.925
adicionales	522.885.896
	13,08%

RESUMEN TOTAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO

PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO	MONTO DE CONTRATO INICIAL	MONTO FINAL DE CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO 01	MONTO ADICIONAL 01
Grupo 1 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL DIA ONCOLOGICO. CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO. CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA Y ALTA	3.997.136.029	4.520.021.925./	522.885.896./
		% TOTAL Adicional	13,08%

El monto ampliado es de GUARANIES QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (Gs. 522.885.896) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

En cuanto a lo articulado en la mencionada Resolución, en el presente proceso corresponde:

- **Dictaminar** cuanto sigue:

- ✓ **técnicamente**, la documentación elaborada y los antecedentes remitidos han sido elaboradas de acuerdo con las exigencias estipuladas y aprobadas en la normativa vigente.
- ✓ **económicamente**, se ajusta a los precios de mercado para la adquisición de los servicios.
- ✓ **legalmente**, se ajusta a lo solicitado en los términos de referencia de los servicios solicitados.
- ✓ **Dar conformidad a dichos antecedentes.**



Salvo mejor parecer, se remiten los antecedentes para su estudio.

Atentamente,

Firma del Administrador del Contrato:

Aclaración: SEÑOR ROQUE GONZALEZ

FECHA: 06/10/2025

