



A

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

## NOTA UEPP CPI N° 646/2025.

Asunción, 16 de diciembre de 2025.

Señor:

**CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE)**

Correo electrónico: [secretaria@hidrocontrol.com](mailto:secretaria@hidrocontrol.com)

Victoriano Abente y Lago N° 770 c/ Antolin Irala - Asunción

Teléfono: 021-680104/5 - 0981 404520

E-mail: [secretaria@hidrocontrol.com.py](mailto:secretaria@hidrocontrol.com.py)

Presente

**Referencia:** INTIMACIÓN Y REQUERIMIENTO PERENTORIO de documentación, de justificaciones y soluciones técnicas para las ADENDAS de las obras bajo la fiscalización de CPE - Contrato N° 01/2023 - ID 416.036.

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2022 "CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO EDILICIO, DISEÑO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS - FEEI - PLURIANUAL" - ID 416.036 - Contrato N° 1/2023.", se dirige a la firma CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE), con el objeto de realizar un **RECLAMO FINAL Y PERENTORIO** respecto a las obligaciones incumplidas en la Fase 2 (Fiscalización) y las correcciones pendientes de la Fase 1 (Diseño).

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) ha remitido reiteradas comunicaciones solicitando la entrega de documentos respaldatorios, justificaciones técnicas ante errores de proyecto y, fundamentalmente, las **soluciones técnicas constructivas** necesarias para destrabar la ejecución de las obras en los establecimientos educativos afectados. A la fecha, dichos requerimientos no han sido subsanados efectiva y satisfactoriamente, poniendo en riesgo el cronograma de ejecución y el interés público comprometido.

A continuación, se detallan las notas remitidas previamente que a la fecha **no cuentan con respuesta técnica favorable o completa:**

1. **Nota UEPP CPI N° 347/2025** de fecha 29/07/2025: Solicitud de provisión de soluciones técnicas (estudios de viabilidad, análisis de suelo, informes de impacto estructural, evaluaciones de infraestructura existente, y otros informes técnicos).
2. **Dictamen CPI N° 107/2025** de fecha 12/08/2025: por la cual se aprobó la suspensión del plazo de ejecución contractual de las obras correspondientes al llamado de la LPN N° 01/2024 con ID N° 443470 en la que además se dejó

Elaborado por: Félix Zárate

Revisado por: Francisco Schroeder

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui

MR




Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

- constancia de la necesidad imprescindible *de presentar los informes complementarios y los sustentos técnicos necesarios* por parte del Consorcio CPE.
3. **Dictamen CPI N° 108/2025** de fecha 12/08/2025: por la cual se aprobó la suspensión del plazo de ejecución contractual de las obras correspondientes al llamado de la LPN N° 01/2025 con ID N° 457401, en la que además se dejó constancia de la necesidad imprescindible *de presentar los informes complementarios y los sustentos técnicos necesarios* por parte del Consorcio CPE
  4. **Dictamen CPI N° 109/2025** de fecha 12/08/2025: por la cual se aprobó la suspensión del plazo de ejecución contractual del Contrato 01/2023 correspondiente al llamado de la LPN N° 01/2022 con ID N° 416036, en la que además se dejó constancia de que, *"Durante este periodo la firma Consorcio de Proyectos Ejecutivos CPE - en su carácter de PROYECTISTA - deberá proveer toda la información correspondiente a las modificaciones para proponer soluciones alternativas o confirmar la viabilidad de las propuestas originales con los debidos ajustes, sin costo adicional y sin cargo al contrato Fase II de fiscalización, en atención a que las modificaciones guardan relación directa con la Fase I del contrato suscripto con dicha firma."*
  5. **MESA DE TRABAJO – MINUTA DE REUNIÓN** de fecha 28/08/2025: Por la cual se acordaron sobre las documentales pertinentes para la prosecución del trámite para las adendas.
  6. **Nota UEPP CPI N° 526/2025** de fecha 23/09/2025: Reiteración de requerimientos expuestos en la NOTA UEPP CPI N° 347/2025.
  7. **Nota UEPP CPI N° 562/2025** de fecha 17/10/2025: Respuesta a NOTAMEC\_029/25 sobre reconsideración de plazo de intimación. Intimación final de cumplimiento.
  8. **Nota UEPP CPI N° 466/2025 al 523/2025** de fecha 22 y 23 de septiembre de 2025: por las cuales se requirieron las justificaciones técnicas para la formalización de obras que requieran adenda.
  9. **Todas las notas remitidas por las contratistas** que fueron remitidas con copia (cc) a esta Coordinación.

La falta de entrega de estas soluciones técnicas impide la correcta ejecución de los trabajos por parte de las empresas contratistas de obras, generando paralizaciones y sobrecostos que son de exclusiva responsabilidad de la Fiscalización (CPE) por negligencia en el desempeño de sus funciones en la presentación de proyectos ejecutivos deficientes.

Por lo expuesto, se **INTIMA** al Consorcio de Proyectos Ejecutivos a presentar ante esta Coordinación, la totalidad de los documentos, justificaciones, soluciones técnicas, planillas de cálculos métrico y planos requeridos para la aprobación de las ADENDAS correspondientes a la totalidad de los contratos de los llamados, ID 443470 e ID 457401 **EMPLAZÁNDOLE al plazo límite e improrrogable el día viernes 19 de diciembre de 2025 hasta las 14:00 horas.**

Elaborado por: Félix Zárate



Revisado por: Francisco Schroeder

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui

*MR*



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

Se comunica que, en caso de no recibir la totalidad de lo solicitado en el día y hora señalado, se considerará agotada la instancia de requerimiento y esta Administración iniciará los trámites de RESCISIÓN CONTRACTUAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONSULTOR, conforme a lo previsto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y las cláusulas del Contrato, con la consiguiente ejecución de garantías y comunicación a la DNCP.

Quedan ustedes debidamente notificados.

Atentamente,



**Arq. Francisco Schroeder**

Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI.  
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - UEPP/ MEC.



Dir: Coordinación de Proyectos de Infraestructura UEPP (mailto:c.p.infra.uepp@mec.gov.py)

Enviado el: martes, 16 de diciembre de 2025 15:23

Para: "Secretaría Hidrocontrol" <secretaria@hidrocontrol.com.py>; "CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS CPE" <consorcioque2@hotmail.com>

CC: Francisco Javier Schroeder Rodríguez <francisco.schroeder@mec.gov.py>; María Lucila Romero de Jara <maria.lucila.romero@mec.gov.py>; Rubén Darío Duarte Villalba <ruben.duarte@mec.gov.py>; Laura Elizabeth Aguilera Ruiz <laura.aguilera@mec.gov.py>; Marcelo Javier León Nogues <marcelo.leon@mec.gov.py>; León Orlando Zárate Hernández <felix.zarate@mec.gov.py>

Asunto: REQUERIMIENTO PERITAJOS de documentación de justificaciones y soluciones técnicas para las OBRAS de las obras bajo la fiscalización de CPE - Contrato N° 01/2023 - ID 436.036.

Señor:

CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE)

Correo electrónico: secretaria@hidrocontrol.com

Vicario de Asesoría Legal N° 770 de Antolín Itala - Asunción

Teléfono: 021-5801015 - 0981 404520

E-mail: [secretaria@hidrocontrol.com](mailto:secretaria@hidrocontrol.com)

Elaborado por: Félix Zárate

Revisado por: Francisco Schroeder

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

NOTA UEPP CPI N° 647/2025.

Asunción, 17 de diciembre de 2025.

Señor:

**CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE)**

Correo electrónico: [secretaria@hidrocontrol.com](mailto:secretaria@hidrocontrol.com)

Presente

**Referencia: LPN N° 01/2022 "CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO EDILICIO, DISEÑO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS - FEEI - PLURIANUAL" - ID 416.036 - Contrato N° 1/2023.**

**Asunto: Devolución de Informe Mensual 1 - 2 - 3 - 4.**

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el marco de la Licitación Pública de la referencia, se dirige a la firma CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE) a fin de manifestar cuanto sigue:

Se devuelve los informes mensuales presentados por

- U.E.P.P. MEC Exp. N° 9.952 de fecha 02/12/2025 **INFORME MENSUAL N° 1 - GRUPO 43** (correspondiente al mes de junio/2025) - 2 Biblióratos (Tomo I Copia 1 formato impreso - Tomo II Copia 1 formato impreso) - Copia formato digital en PDF y documentos editables (1 Pendrive)
- U.E.P.P. MEC Exp. N° 10.000 de fecha 03/12/2025 **INFORME MENSUAL N° 2 - GRUPO 43 y 57** (correspondiente al mes de junio/2025) - 1 Bibliótrato Copia 1 formato impreso - Copia formato digital en PDF y documentos editables (1 Pendrive)
- U.E.P.P. MEC Exp. N° 10.058 de fecha 04/12/2025 **INFORME MENSUAL N° 3 - GRUPO 43 y 57** (correspondiente al mes de julio/2025) - 1 Bibliótrato Copia 1 formato impreso - Copia formato digital en PDF y documentos editables (1 Pendrive)

**Dictamen Técnico CPI N° 109/2025**, se otorga la suspensión del plazo de ejecución desde el 01/08/2025, hasta tanto se subsanen todos los inconvenientes relacionados con los proyectos ejecutivos de todos los contratos afectados.

**DICTAMEN TÉCNICO CPI N° 179/2025**, se dispone el levantamiento de la suspensión del Contrato N° 01/2022 (ID N° 416.036) desde el 12/11/2025.

- U.E.P.P. MEC Exp. N° 10.177 de fecha 09/12/2025 **INFORME MENSUAL N° 4 - GRUPO 43 y 57** (correspondiente al mes de noviembre/2025) - 4 Biblióratos originales Tomo 1 y Tomo 2 formato impreso. 2 Biblióratos Copia Tomo 1 y Tomo 2 formato impreso - Total 6 Biblióratos - Copia formato digital en PDF y documentos editables (1 Pendrive).

En lo que respecta a la **cuota fija mensual** establecida en el presente contrato (14 pagos según el PBC), no se debe perder de vista que el Estado NO PUEDE pagar por obras, bienes o servicios que no ha recibido, y en este caso particular, a la fecha no se han recibido/completados informes de la totalidad de las 100 instituciones que conforman los llamados de la 43 y de la 57, y en consecuencia no puede - ni debe - pagarse el monto total de la cuota fija mensual, al no haberse completado la ejecución total del contrato.

**CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVOS**

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui



**Francisco Schroeder**  
Coordinador  
CPI UEPP - MEC

MP  
Marcelo Pons  
17/12/25

CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVOS

**Misión:** Somos la Institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

Esta afirmación se desprende de las disposiciones de la Ley de Administración Financiera del Estado y de la Ley que aprueba el PGN del ejercicio fiscal 2021.

Estas disposiciones expresamente establecen que el registro en el SICO (Sistema Integrado de Contabilidad) debe realizarse en relación a los compromisos financieros asumidos por la “entrega efectiva” de los bienes y/o servicios por parte de los proveedores del Estado, y los pagos deben realizarse sobre obligaciones debidamente contabilizadas.

Es decir, no pueden contabilizarse ni mucho menos “obligarse” pagos por servicios no recibidos efectivamente y por ende al no estar registrados en el sistema contable, no pueden pagarse.

Por este motivo, resulta pertinente realizar la deducción (descuento) correspondiente por los servicios no prestados de la cuota fija mensual, debiendo para el efecto realizarse un cálculo prorrateado teniendo en cuenta el total de Instituciones Educativas que forman parte del contrato. Los documentos requeridos deben sustentar la necesidad de los cambios a ser realizados en el proyecto. La finalidad de esta solicitud es formalizar y garantizar la viabilidad técnica y legal del proyecto, asegurando su correcta ejecución.

Se deja expresa constancia de que los trabajos realizados por la firma CPE en la FASE 1 del contrato de “Consultoría para servicios de relevamiento edilicio, diseño y fiscalización de obras – FEEI – Plurianual”, fueron aprobados por los directores de cada institución, por los profesionales responsables de cada relevamiento por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI), y cuentan con las aprobaciones. Para la validación de los nuevos cambios propuestos, se requiere la aprobación de la CPI y el administrador del contrato.

**Las justificaciones y documentaciones requeridas deberán ser presentadas en un plazo perentorio de cinco (05) días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación.**

Se comunica, además, que esta nota será remitida a las instancias rectoras para los fines pertinentes.

Por último, se deja expresa constancia de que cualquier decisión sobre los cambios solo puede ser tomada por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI), de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

#### **LEY N° 7408 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**

**Artículo 121.-** El Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá los procedimientos para el registro en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), de los compromisos financieros asumidos por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) por la entrega efectiva de los bienes y/o servicios por parte de los proveedores y/o acreedores del Estado, en cumplimiento de contratos vigentes.

Los pagos de estos gastos se efectuarán en base a las obligaciones presupuestarias debidamente registradas en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO).

**DECRETO N° 3248/2025 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7408 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025” ANEXO «A» «GUÍA DE NORMAS Y PROCESOS DEL PGN 2025»**



**Ato. Francisco Schroeder**  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC

**Visión:** Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O’Leary N° 1.116 casi Jejui

*WR*

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

**Art. 308.-** Los Organismos y Entidades del Estado deberán registrar en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), los compromisos financieros asumidos por la entrega efectiva de los bienes y/o servicios por parte de los proveedores y/o acreedores del Estado realizados en cumplimiento a los respectivos contratos vigentes. La dinámica contable a ser aplicada para registrar dichas operaciones se realizará conforme a la Circular DGCP N° 02/2016. Asimismo, para los casos de los compromisos financieros que pasen a formar parte de la Cesión de Derecho autorizados por el Equipo Económico Nacional, para los trámites pertinentes de modificaciones presupuestarias, la DGCP emitirá un Informe en el cual se certifique el registro contable de dichas deudas.

**Ley N° 2880/06 “QUE REPRIME HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO”**

**Artículo 5° “El funcionario que apruebe o celebre un negocio jurídico que involucre bienes del Estado, que tenga en administración o custodia, violando el régimen legal previsto al efecto y con ello ocasione un perjuicio patrimonial al estado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa”**

**Ley N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”**

**Artículo 37° “Los pagos, en cualquiera de sus formas o mecanismos, se realizarán exclusivamente en cumplimiento de las obligaciones legales contabilizadas y con cargo a las asignaciones presupuestarias y a las cuotas disponibles. Los pagos deberán ser ordenados por la máxima autoridad institucional o por otra autorizada supletoriamente para el efecto y por el tesorero. Para la asignación de recursos y el pago de las obligaciones, el Ministerio de Hacienda, conforme con lo dispuesto en esta ley, determinará las normas, medios y modalidades correspondientes.”**

Por lo expresado en el marco del PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE COLEGIOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL SECTOR OFICIAL, A NIVEL PAÍS – PROMIE. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 “CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO EDILICIO, DISEÑO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS - FEEI” ID N° 416.036 y según las Ordenes de Servicios emitidas para la CPE (Consorcio de Proyectos Ejecutivos) en registro en la CPI/UEPP se expresan en los siguientes cuadros

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CERTIFICADO DE SUMA TOTAL

ORDEN DE SERVICIO N° 1 DE 03

CONSULTORIA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

CONTRATO N° 10022

LPN N° 010022-ID 416036

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

| ITEM                                                                              | CONCEPTO                              | MONTANTE AUTORIZADO | PAGO MENSUAL<br>10% del monto de la FASE A en ejecución | 10% del monto de la FASE B | TOTAL | HASTA CERT. ANTERIOR |       | PRESENTE CERTIFICADO |            | TOTAL CERTIFICADO | Cantidad de Emisiones | Importe por certificación en el momento |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
|                                                                                   |                                       |                     |                                                         |                            |       | %                    | Valor | %                    | Valor      |                   |                       |                                         |         |            |
| A                                                                                 | CERTIFICADO POR OBRAS E ILUSTRACIONES |                     |                                                         |                            |       |                      |       |                      |            |                   |                       |                                         |         |            |
| A.1                                                                               | CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN            | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            | 23                                      | 166.622 | 18.598.748 |
| A.2                                                                               | CONTRATOS DE DISEÑO                   | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            |                                         |         |            |
| B                                                                                 | CONTRATOS DE OBRAS                    |                     |                                                         |                            |       |                      |       |                      |            |                   |                       |                                         |         |            |
| B.1                                                                               | CONTRATOS DE OBRAS (OBRAS)            | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            |                                         |         |            |
| B.2                                                                               | CONTRATOS DE OBRAS (OBRAS)            | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            |                                         |         |            |
| B.3                                                                               | CONTRATOS DE OBRAS (OBRAS)            | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            |                                         |         |            |
| C                                                                                 | CONTRATOS DE OBRAS (OBRAS)            |                     |                                                         |                            |       |                      |       |                      |            |                   |                       |                                         |         |            |
| C.1                                                                               | CONTRATOS DE OBRAS (OBRAS)            | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            |                                         |         |            |
| C.2                                                                               | CONTRATOS DE OBRAS (OBRAS)            | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            |                                         |         |            |
| C.3                                                                               | CONTRATOS DE OBRAS (OBRAS)            | 100.00%             | 0.00%                                                   | 0.00%                      | 0.00% | 0.00%                | -     | 0.01%                | 16.936.716 | 0.01%             | 16.936.716            |                                         |         |            |
| 43 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MARZO DE 2025 - INFORME 1 DEL MES DE MAYO 2025 |                                       |                     |                                                         |                            |       |                      |       |                      |            |                   | 23.847.148            | orden de servicio CPE                   |         |            |

43 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MARZO DE 2025

INFORME 1 DEL MES DE MAYO 2025

Fecha:

Elaborado por:

La Unidad de Ejecución Local

Se anexan los cuadros en tamaño A4 lo que corresponde a cada informe



Dr. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI-UEPP-MEC

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui

CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVOS





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

Para el 1er Informe corresponde el pago de la cuota fina del 10% del monto de la FASE II, de 43 instituciones con OS1, para cada institución corresponde de Gs. 5.384.708 que dividido en 14 pagos da la suma de Gs. 384.622, lo que corresponde para el pago del Total Certificado del 1er informe la suma de Gs. 16.538.746

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROYECTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVICIO N° 1 DE LA 43-ORDEN DE SERVICIO 1 DE LA 57

CONTABILIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS-CP  
CONTRATO N° 10000  
LPM N° 10000-10-416.026

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

| FIN | CONCEPTO                                                   | IMPORTE AUTORIZADO | 10% del valor de la FASE II | 10% del valor de la FASE II | TOTAL              | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO  | CANCELADO          | IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO | IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A   | CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS                           |                    |                             |                             |                    |                      |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| A.1 | CONTRATO - FISCALIZACIÓN                                   | 100.00%            | 8.384.716.872               | 838.471.687                 | 8.384.716.872      | 0.00%                | 8.384.716.872        | 8.384.716.872      | 0.00%              | 8.384.716.872                    | 8.384.716.872                    |
| A.2 | TOTAL OBRAS EJECUTADAS                                     | 100.00%            | 8.384.716.872               | 838.471.687                 | 8.384.716.872      | 0.00%                | 8.384.716.872        | 8.384.716.872      | 0.00%              | 8.384.716.872                    | 8.384.716.872                    |
| B   | DE CUENTA DE LA FASE II                                    | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO          | IMPORTE AUTORIZADO          | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO   | IMPORTE AUTORIZADO   | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO               | IMPORTE AUTORIZADO               |
| B.1 | DE CUENTA DE LA FASE II (100%)                             | 100.00%            | 1.075.842.872               | 107.584.287                 | 1.075.842.872      | 0.00%                | 1.075.842.872        | 1.075.842.872      | 0.00%              | 1.075.842.872                    | 1.075.842.872                    |
| B.2 | DE CUENTA DE LA FASE II (10%)                              | 100.00%            | 107.584.287                 | 10.758.429                  | 107.584.287        | 0.00%                | 107.584.287          | 107.584.287        | 0.00%              | 107.584.287                      | 107.584.287                      |
| B.3 | DE CUENTA DE LA FASE II (10%)                              | 100.00%            | 107.584.287                 | 10.758.429                  | 107.584.287        | 0.00%                | 107.584.287          | 107.584.287        | 0.00%              | 107.584.287                      | 107.584.287                      |
| C.1 | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B) |                    |                             |                             |                    |                      |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| C.2 | MULTAS                                                     |                    |                             |                             |                    |                      |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| C.3 | IMPORTE DE TODA PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (C1-C2)   |                    |                             |                             |                    |                      |                      |                    |                    |                                  |                                  |

43 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MARZO DE 2025 INFORME 2 DE LA 43

40 DE 57 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MAYO DE 2025 INFORME 1 DE LA 57

83 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS PARA EL INFORME DEL MES DE JUNIO 2025

Forma de  
Análisis  
La Unidad de  
Proyecto de  
Proyecto de  
Proyecto de

Para el 2do Informe corresponde el pago de la cuota fina del 10% del monto de la FASE II, de 43 instituciones con OS1 (ID N° 443.470) y para el 1er Informe del grupo 57 (ID N° 457401), corresponde a 40 instituciones con Orden de Servicio emitidas, para cada institución corresponde de Gs. 5.384.708 que dividido en 14 pagos da la suma de Gs. 384.622, lo que corresponde para el pago del Total Certificado del 2do informe de la 43 y para el 1er Informe de la 57, con un total de 83 instituciones educativas con Orden de servicio N° 1 corresponde la suma de Gs. 31.923.626.

| MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS<br>COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |                                                            |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS<br>ORDEN DE SERVICIO N° 1 DE LA 43-ORDEN DE SERVICIO 1 DE LA 57                                  |                                                            |                    |                             |                             |                    | CONTABILIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS-CP<br>CONTRATO N° 10000<br>LPM N° 10000-10-416.026 |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                 |                                                            |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| FIN                                                                                                                          | CONCEPTOS                                                  | IMPORTE AUTORIZADO | 10% del valor de la FASE II | 10% del valor de la FASE II | TOTAL              | HASTA CERT. ANTERIOR                                                                    | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO  | CANCELADO          | IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO | IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO |
| A                                                                                                                            | CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS                           |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| A.1                                                                                                                          | CONTRATO - FISCALIZACIÓN                                   | 100.00%            | 8.384.716.872               | 838.471.687                 | 8.384.716.872      | 0.00%                                                                                   | 8.384.716.872        | 8.384.716.872      | 0.00%              | 8.384.716.872                    | 8.384.716.872                    |
| A.2                                                                                                                          | TOTAL OBRAS EJECUTADAS                                     | 100.00%            | 8.384.716.872               | 838.471.687                 | 8.384.716.872      | 0.00%                                                                                   | 8.384.716.872        | 8.384.716.872      | 0.00%              | 8.384.716.872                    | 8.384.716.872                    |
| B                                                                                                                            | DE CUENTA DE LA FASE II                                    | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO          | IMPORTE AUTORIZADO          | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO                                                                      | IMPORTE AUTORIZADO   | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE AUTORIZADO               | IMPORTE AUTORIZADO               |
| B.1                                                                                                                          | DE CUENTA DE LA FASE II (100%)                             | 100.00%            | 1.075.842.872               | 107.584.287                 | 1.075.842.872      | 0.00%                                                                                   | 1.075.842.872        | 1.075.842.872      | 0.00%              | 1.075.842.872                    | 1.075.842.872                    |
| B.2                                                                                                                          | DE CUENTA DE LA FASE II (10%)                              | 100.00%            | 107.584.287                 | 10.758.429                  | 107.584.287        | 0.00%                                                                                   | 107.584.287          | 107.584.287        | 0.00%              | 107.584.287                      | 107.584.287                      |
| B.3                                                                                                                          | DE CUENTA DE LA FASE II (10%)                              | 100.00%            | 107.584.287                 | 10.758.429                  | 107.584.287        | 0.00%                                                                                   | 107.584.287          | 107.584.287        | 0.00%              | 107.584.287                      | 107.584.287                      |
| C.1                                                                                                                          | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B) |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| C.2                                                                                                                          | MULTAS                                                     |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| C.3                                                                                                                          | IMPORTE DE TODA PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (C1-C2)   |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| 43 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MARZO DE 2025 INFORME 3 DE LA 43                                                          |                                                            |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| 40 DE 57 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MAYO DE 2025 INFORME 2 DE LA 57                                                     |                                                            |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| 83 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS PARA EL INFORME DEL MES DE JULIO 2025                                                        |                                                            |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |
| SUSPENSIÓN DE PLAZO DESDE AGOSTO 2025 PARA CPE                                                                               |                                                            |                    |                             |                             |                    |                                                                                         |                      |                    |                    |                                  |                                  |



Arq. Francisco Schroeder

Coordinador  
CPI-UEPP-MEC

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejuí



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Y CIENCIAS  
PARAGUAY

PARAGUAY  
TEKOMBO'E  
HA TEMBIKUAA  
MOTENONDEHA

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

Para el 1er Informe corresponde el pago de la cuota fina del 10% del monto de la FASE II, de 43 instituciones con OS1, para cada institución corresponde de Gs. 5.384.708 que dividido en 14 pagos da la suma de Gs. 384.622, lo que corresponde para el pago del Total Certificado del 1er informe la suma de Gs. 16.538.746



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA Y RIEGO

INSTITUTO NACIONAL  
DE FERTILIZANTES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS  
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CERTIFICADO DE CANCELACIÓN N° 1  
ORDEN DE SERVICIO N° 1 DE LA 43 - ORDEN DE SERVICIO 1 DE LA 57

CONSULTA DE PROYECTOS EJECUTIVOS - CPE  
CONTRATO N° 10022  
LPH N° 10022 - ID 41624

| RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO                 | ITEM                                                       | CONCEPTO          | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N°                                           | NOMBRE                                                     | MONTOS AUTORIZADO | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                                                      | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO    | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |                                         |
| A                                            | CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS                           |                   |                                                            |                                                            |                                                            |                      |                      |                      |                             |                                         |                                         |
| A.1                                          | CONTRATO - FISCALIZACIÓN                                   | 100,00%           | 8.384.714.872                                              | 538.471.487                                                | 8.384.714.872                                              | 0,00%                | 16.538.746           | 0,00%                | 16.538.746                  | 0,00%                                   | 53                                      |
| A.2                                          | TOTAL OBRAS (A.1)                                          | 100,00%           | 8.384.714.872                                              | 538.471.487                                                | 8.384.714.872                                              | 0,00%                | 16.538.746           | 0,00%                | 16.538.746                  | 0,00%                                   | 53                                      |
| B                                            | PROYECTOS A LA FINCA                                       |                   |                                                            |                                                            |                                                            |                      |                      |                      |                             |                                         |                                         |
| B.1                                          | CONVENIO DE AMBITO 100%                                    | 100,00%           | 1.075.245.876                                              | 107.524.588                                                | 1.075.245.876                                              | 0,00%                | 107.524.588          | 0,00%                | 107.524.588                 | 0,00%                                   | 1                                       |
| B.2                                          | CONVENIO DE AMBITO 100%                                    | 100,00%           | 1.075.245.876                                              | 107.524.588                                                | 1.075.245.876                                              | 0,00%                | 107.524.588          | 0,00%                | 107.524.588                 | 0,00%                                   | 1                                       |
| B.3                                          | OTRAS PRODUCCIONES                                         |                   |                                                            |                                                            |                                                            |                      |                      |                      |                             |                                         |                                         |
| B.3.1                                        | TOTAL PRODUCCIONES (B.3)                                   |                   |                                                            |                                                            |                                                            |                      |                      |                      |                             |                                         |                                         |
| C.1                                          | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (A+B) |                   |                                                            |                                                            |                                                            |                      |                      |                      |                             |                                         |                                         |
| C.2                                          | SOLICITA                                                   |                   |                                                            |                                                            |                                                            |                      |                      |                      |                             |                                         |                                         |
| C.3                                          | IMPORTE DE TODA PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (C.1+C.2) |                   |                                                            |                                                            |                                                            |                      |                      |                      |                             |                                         |                                         |
| SUSPENSIÓN DE PLAZO DESDE A GO 2025 PARA CPE | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             | PROMEDIO DE<br>CANTIDAD<br>CADA MENSUAL |
|                                              | N°                                                         | NOMBRE            | MONTOS AUTORIZADO                                          | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL                | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO           | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES             |                                         |

Para el 2do Informe corresponde el pago de la cuota fina del 10% del monto de la FASE II, de 43 instituciones con OS1 (ID N° 443.470) y para el 1er. Informe del grupo 57 (ID N° 457401), corresponde a 40 instituciones con Orden de Servicio emitidas, para cada institución corresponde de Gs. 5.384.708 que dividido en 14 pagos da la suma de Gs. 384.622, lo que corresponde para el pago del Total Certificado del 2do informe de la 43 y para el 1er Informe de la 57, con un total de 83 instituciones educativas con Orden de servicio N° 1 corresponde la suma de Gs. 31.923.626.

| MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                                                       |                                                            | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                                                       |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |                                                            | COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| CERTIFICADO DE CANCELACIÓN N° 2                                                          |                                                            | CONSULTA DE PROYECTOS EJECUTIVOS - CPE                                                   |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| ORDEN DE SERVICIO N° 1 DE LA 43 - ORDEN DE SERVICIO 1 DE LA 57                           |                                                            | CONTRATO N° 10022<br>LPH N° 10022 - ID 41624                                             |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO                                                             |                                                            |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| ITEM                                                                                     | CONCEPTO                                                   | MONTOS AUTORIZADO                                                                        | PAGO MENSUAL<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | MONTOS PAGOS<br>10% del valor de<br>la FASE II A<br>FUTURO | TOTAL         | HASTA CERT. ANTERIOR |             | PRESENTE CERTIFICADO |             | TOTAL CERTIFICADO | CANTIDAD DE<br>PRODUCCIONES |
| A CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS                                                       |                                                            |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| A.1                                                                                      | CONTRATO - FISCALIZACIÓN                                   | 100,00%                                                                                  | 8.384.714.872                                              | 538.471.487                                                | 8.384.714.872 | 0,00%                | 16.538.746  | 0,00%                | 16.538.746  | 0,00%             | 53                          |
| A.2                                                                                      | TOTAL OBRAS (A.1)                                          | 100,00%                                                                                  | 8.384.714.872                                              | 538.471.487                                                | 8.384.714.872 | 0,00%                | 16.538.746  | 0,00%                | 16.538.746  | 0,00%             | 53                          |
| B PROYECTOS A LA FINCA                                                                   |                                                            |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| B.1                                                                                      | CONVENIO DE AMBITO 100%                                    | 100,00%                                                                                  | 1.075.245.876                                              | 107.524.588                                                | 1.075.245.876 | 0,00%                | 107.524.588 | 0,00%                | 107.524.588 | 0,00%             | 1                           |
| B.2                                                                                      | CONVENIO DE AMBITO 100%                                    | 100,00%                                                                                  | 1.075.245.876                                              | 107.524.588                                                | 1.075.245.876 | 0,00%                | 107.524.588 | 0,00%                | 107.524.588 | 0,00%             | 1                           |
| B.3                                                                                      | OTRAS PRODUCCIONES                                         |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| B.3.1                                                                                    | TOTAL PRODUCCIONES (B.3)                                   |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| C.1                                                                                      | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (A+B) |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| C.2                                                                                      | SOLICITA                                                   |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| C.3                                                                                      | IMPORTE DE TODA PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (C.1+C.2) |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| SUSPENSIÓN DE PLAZO DESDE A GO 2025 PARA CPE                                             |                                                            |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| 43 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MARZO DE 2025 INFORME 3 DE LA 43                      |                                                            |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| 40 DE 57 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MAYO DE 2025 INFORME 2 DE LA 57                 |                                                            |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |
| 83 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS PARA EL INFORME DEL MES DE JULIO 2025                    |                                                            |                                                                                          |                                                            |                                                            |               |                      |             |                      |             |                   |                             |

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui

CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVOS



**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

En ninguno de los informes se ha presentado el **archivo digital de los certificados** de los informes de CPE, si se presentó planillas impresas para cada informe de los montos solicitados como pagos de la cuota fija mensual, En cuanto al Informe 4, si presenta una planilla de Fase I en la columna de Cuota fija, la totalidad de las 100 instituciones, y el pago variable que corresponde al 90 % total que se debe abonar en porcentaje según el avance presentado en los certificados de los lotes, de la 43 corresponde lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5 y de la 57 corresponde lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 y lote 5 (lote 6 y lote 7 no cuentan con Orden de Servicio emitidas para el inicio efectivo de las obras).

El cuadro correspondiente al INFORME 4 se presenta desordenado (se debe establecer la planilla por orden de llamado y lote con orden consecutivo), y se verifica suma de montos de certificado que no se ha presentado por mesa de entrada UEPP, como es el caso del Lote 3 de la 43 de la Contratista LAS CUMBRES S.A., por lo que se debe realizar los ajustes correspondientes para su aprobación y procesamiento.

En los informes se verifica repetición y errores en los siguientes cuadros, se anexa el cuadro del Informe 4

➤ **Fiscales de Obras**

**Designación:** 5 Arquitectos

1. Arq. Anibal Ayala,
2. Arq. Oscar Espinoza
3. *Arq. Daniel Ayala (ya reemplazado por el Ing. Alcides Enciso, tal como consta en el cuadro del informe)*
4. Ing. Pablo Torres
5. Arq., Keyla Toro

**Funciones:** Fiscales: (i) agrupados en 5 grupos primera Etapa del llamado LPN/01/2024 y la segunda Etapa del llamado LPN/01/2025, en total con 10 empresas adjudicadas y dos sin orden de inicio

| RESUMEN DE INSTITUCIONES DESTINADAS A CADA FISCAL del LLAMADO DE LAS 43 |                     |                |        |                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| Nº                                                                      | Fiscales            | Licitación     | Lote   | Departamentos                | Cantidad de Instituciones |
| 1                                                                       | Arq. Keyla Toro     | LPN N° 01/2024 | Lote 2 | San Pedro- Canindeyú         | 8                         |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 5 | Central                      | 10                        |
|                                                                         |                     | TOTAL          |        |                              | 18                        |
| 2                                                                       | Arq. Daniel Ayala   | LPN N° 01/2024 | Lote 2 | San Pedro                    | 11                        |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 3 | Concepción- Canindeyú        | 9                         |
|                                                                         |                     | TOTAL          |        |                              | 20                        |
| 3                                                                       | Arq. Oscar Espinoza | LPN N° 01/2024 | Lote 1 | Paraguarí - Guairá - Caazapá | 10                        |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 4 | Alto Paraná                  | 4                         |
|                                                                         |                     |                | Lote 6 | Caaguazú ( En proceso)       | 7                         |
|                                                                         |                     | TOTAL          |        |                              | 21                        |

**Visión:** institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui



Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPT: UEPP - MEC

CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVOS

**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

|       |                     |                |        |                       |    |
|-------|---------------------|----------------|--------|-----------------------|----|
| 4     | Ing. Alcides Enciso | LPN N° 01/2024 | Lote 3 | Itapúa                | 6  |
|       |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 1 | Misiones              | 6  |
|       |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 7 | Capital ( En Proceso) | 10 |
| TOTAL |                     |                |        |                       | 22 |
| 5     | Ing. Pablo Torres   | LPN N° 01/2024 | Lote 4 | Cordillera            | 8  |
|       |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 2 | Cordillera - Caaguazú | 11 |
|       |                     | TOTAL          |        |                       |    |

En ambos cuadros se detalla las 100 instituciones, tanto el cuadro de la 43 como en la 57

| RESUMEN DE INSTITUCIONES DESTINADAS A CADA FISCAL del LLAMADO DE LAS 57 |                     |                |        |                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|----------------------------------|---------------------------|
| N°                                                                      | Fiscales            | Licitación     | Lote   | Departamentos                    | Cantidad de Instituciones |
| 1                                                                       | Arq. Keyla Toro     | LPN N° 01/2024 | Lote 2 | San Pedro- Canindeyú             | 8                         |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 5 | Central                          | 10                        |
| TOTAL                                                                   |                     |                |        |                                  | 18                        |
| 2                                                                       | Arq. Daniel Ayala   | LPN N° 01/2024 | Lote 2 | San Pedro                        | 11                        |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 3 | Concepción- Canindeyú            | 9                         |
| TOTAL                                                                   |                     |                |        |                                  | 20                        |
| 3                                                                       | Arq. Oscar Espinoza | LPN N° 01/2024 | Lote 1 | Paraguarí - Guairá - Caazapá     | 10                        |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 4 | Alto Paraná                      | 4                         |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 6 | Caaguazú ( Sin orden de Inicio)) | 7                         |
| TOTAL                                                                   |                     |                |        |                                  | 21                        |
| 4                                                                       | Ing. Alcides Enciso | LPN N° 01/2024 | Lote 3 | Itapúa                           | 6                         |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 1 | Misiones                         | 6                         |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 7 | Capital ( Sin orden de Inicio)   | 10                        |
| TOTAL                                                                   |                     |                |        |                                  | 22                        |
| 5                                                                       | Ing. Pablo Torres   | LPN N° 01/2024 | Lote 4 | Cordillera                       | 8                         |
|                                                                         |                     | LPN N° 01/2025 | Lote 2 | Cordillera - Caaguazú            | 11                        |
| TOTAL                                                                   |                     |                |        |                                  | 19                        |



Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI UEPP MEC

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui

7

CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVOS

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

En cuanto al **LIBRO DE OBRAS** (Según lo expresado en el Pliego de Bases y Condiciones)

#### Alcance y descripción de las obras

##### Libro de obras.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerá un LIBRO DE OBRAS, cuyas páginas serán foliadas en un original y dos copias. **El original y la copia corresponderán al contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma.** En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

##### Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 210 días corridos, contados a partir de la emisión de la orden de inicio.

Al establecerse el periodo de construcción por 210 días corridos, el conteo de plazo incluye días sábados, domingos y feriados, por lo que el registro de actividades debe ser diario en el libro de obras. No se verifica eso en la presentación del informe, ni en los certificados de obras de las empresas Contratistas.

Los libros de obras deben permanecer en los sitios de obras en resguardo de la Contratista, no de la Fiscalización.

Se recomienda una revisión completa de los informes antes de su remisión a la CPI, para evitar retrasos por errores u omisiones para la aprobación del certificado.

Se anexa la planilla de cálculo para el pago de la cuota fija.

Atentamente.

  
  
**Arg. Francisco Schroeder**  
Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI.  
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - UEPP/ MEC.




**CERTIFICADO DE OBRAS N° 01**  
**ORDEN DE SERVICIO N° 1 de la 43**  
**MAYO 2025**  
**CONTRATO N° 172023**  
**LPN N° 01/2022 - ID 416.656**

**RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO**

| ITEM | CONCEPTO                                                   | IMPORTE AUTORIZADO | Pago Mensual<br>10% del valor de<br>la FASE B 14<br>cuotas | 90% del valor de la<br>FASE B | TOTAL         | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO | Cantidad de<br>Instituciones | Importe por Institución<br>cuota mensual |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                            | %                  | (1)                                                        |                               |               | %                    | (3)                  | %                 | (2)+(3)                      |                                          |
| A    | CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS                           | 100,00%            |                                                            |                               |               | 0,00%                | 16.538.746           | 0,31%             | 16.538.746                   |                                          |
| A.1  | CONTRATO - FISCALIZACIÓN                                   | 100,00%            | 538.471.487                                                | 4.846.243.396                 | 5.384.714.873 | 0,00%                | -                    | 0,00%             | -                            | 384.622                                  |
| A.2  | Total por Obra - (A)                                       | 100,00%            | 538.471.487                                                | 4.846.243.396                 | 5.384.714.873 | 0,00%                | 16.538.746           | 0,31%             | 16.538.746                   | 16.538.746                               |
| B    | DEDUCCIONES A LA FECHA                                     | IMPORTE AUTORIZADO |                                                            | IMPORTE AUTORIZADO            |               | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO |                              |                                          |
|      | %                                                          | (1)                |                                                            |                               |               | %                    | (3)                  | %                 | (2)+(3)                      |                                          |
| B.1  | Devolución de Anticipo (20%)                               | 100,00%            | 1.076.942.975                                              |                               |               | 0,00%                | 3.307.749            | 0,31%             | 3.307.749                    |                                          |
| B.2  | Para fondo de repara (5%)                                  | 100,00%            | 269.235.744                                                |                               |               | 0,00%                | 826.937              | 0,31%             | 826.937                      |                                          |
| B.3  | Otras deducciones                                          |                    |                                                            |                               |               |                      | 4.124.686            |                   | 4.124.686                    |                                          |
|      | Total Deducciones - (B)                                    |                    | 1.346.178.719                                              |                               |               |                      |                      |                   |                              |                                          |
| C.1  | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (A-B) |                    |                                                            |                               |               |                      | Gs. 12.404.060       |                   |                              |                                          |
| C.2  | MULTAS                                                     |                    |                                                            |                               |               |                      | Gs.                  |                   |                              |                                          |
| C.3  | IMPORTE NETO A PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (C1-C2-C3) |                    |                                                            |                               |               |                      | Gs. 12.404.060       |                   |                              |                                          |

Son Gs.:-

**43 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MARZO DE 2025**  
**INFORME 1 DEL MES DE MAYO 2025**

  
**Arq. Francisco Schroeder**  
**Coordinador**  
**CPI - UEPP - MEC**



**CONSORCIO**  
**DE PROYECTOS EJECUTIVOS**

*Handwritten signature/initials*

Firmado:  
 Nombre:  
 En calidad de: Representante Legal

CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVA

**Francisco Schroeder**  
Coordinador  
CPI - UEPP - MFC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PARAGUAY

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONSULTORA DE PROYECTOS EJECUTIVOS - CPE

CONTRATO N° 1/2023

LPN N°01/2022 - ID 416.036

ORDEN DE SERVICIO N° 1 DE LA 43 - ORDEN DE SERVICIO 1 DE LA 57

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03

JULIO 2025

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

| ITEM | CONCEPTO                                                   | IMPORTE AUTORIZADO | Pago Mensual<br>10% del valor de<br>la FASE B 14<br>ciudades | 90% del valor de la<br>FASE B | TOTAL         | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO | Cantidad de<br>Instituciones | monto por institución<br>cuota mensual |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                                            | %                  |                                                              |                               |               | %                    | %                    | %                 |                              |                                        |
| A    | CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS                           | (1)                |                                                              |                               |               |                      |                      | (2)+(3)           |                              |                                        |
| A.1  | CONTRATO - FISCALIZACIÓN                                   | 100,00%            | 5.384.714.873                                                | 4.846.243.386                 | 5.384.714.873 | 0,90%                | 0,59%                | 1,49%             | 31                           | 384.622                                |
| A.2  | Total por Obra - (A)                                       | 100,00%            | 5.384.714.873                                                | 4.846.243.386                 | 5.384.714.873 | 0,90%                | 0,59%                | 1,49%             |                              |                                        |
| B    | DEDUCCIONES A LA FECHA                                     | IMPORTE AUTORIZADO |                                                              | IMPORTE AUTORIZADO            |               | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO |                              |                                        |
| B.1  | Devolución de Anticipo (20%)                               | %                  | (1)                                                          |                               |               | %                    | %                    | %                 |                              |                                        |
| B.2  | Para fondo de reparo (5%)                                  | 100,00%            | 1.076.942.975                                                |                               |               | 0,90%                | 0,59%                | 1,49%             |                              |                                        |
| B.3  | Otras deducciones                                          | 100,00%            | 269.235.744                                                  |                               |               | 0,90%                | 0,59%                | 1,49%             |                              |                                        |
|      | Total Deducciones - (B)                                    |                    | 1.346.178.719                                                |                               |               | 12.115.592           | 7.900.506            | 19.269.562        |                              |                                        |
| C.1  | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (A-B) |                    |                                                              |                               |               |                      | Gs. 23.942.720       |                   |                              |                                        |
| C.2  | MULTAS                                                     |                    |                                                              |                               |               |                      | Gs.                  |                   |                              |                                        |
| C.3  | IMPORTE NETO A PAGAR SEGUN PRESENTE CERTIFICADO (C1-C2-C3) |                    |                                                              |                               |               |                      | Gs. 23.942.720       |                   |                              |                                        |

on Gs.-

43 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MARZO DE 2025 INFORME 3 DE LA 43  
40 DE 57 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS EN MAYO DE 2025 INFORME 2 DE LA 57  
83 ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS PARA EL INFORME DEL MES DE JULIO 2025

SUSPENSIÓN DE PLAZO DESDE AGOSTO 2025 PARA CPE

Time:  
Lombre:

In calidad de: Representante Legal

CONSORCIO  
DE PROYECTOS EJECUTIVOS

TOTAL A PAGAR POR  
LOS 3 INFORMES

60.289.499

  
Francisco Schroeder  
Coordinador  
UEPP - MEC





Outlook

RE: Devolución de Informe Mensual 1 - 2 - 3 - 4

Desde: Secretaría Hidrocontrol - secretaria@hidrocontrol.gub.uy

Fecha: 14/11/2025 (15:41)

Para: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - proyectos@cpic.gov.uy

PROYECTOS EJECUTIVOS CPE - consorcio@cpic.gov.uy

CC: Francisco Javier Schroeder Rodríguez - francisco.schroeder@cpic.gov.uy

mailto:francisco.schroeder@cpic.gov.uy

Buenos Días,

Acusado recibo

Lic. Adriana Silva

Administradora

582.092.21.535

contacto@cpic.gov.uy

www.cpic.gov.uy

www.cpic.gov.uy

www.cpic.gov.uy

Del: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - proyectos@cpic.gov.uy

Empleado del: 17 de noviembre de 2025

Para: Secretaría Hidrocontrol - secretaria@hidrocontrol.gub.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

cc: francisco.schroeder@cpic.gov.uy

|                                                                |  |                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                             |  | COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |
| CONSULTORA DE PROYECTOS EJECUTIVOS CPE                         |  | CONTRATO N° 17023                                                                        |  |
| ORDEN DE SERVICIO N° 1 DE LA 43 - ORDEN DE SERVICIO 1 DE LA 57 |  | LPN N° 01/2022 - ID 416.036                                                              |  |

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

| N° | CONCEPTO                         | IMPORTE AUTORIZADO | 10% del valor de la FASE II | TOTAL         | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO |            | TOTAL CERTIFICADO | Cantidad de instituciones | monto por institución cuota mensual |
|----|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|    |                                  |                    |                             |               |                      | %                    | (3)        |                   |                           |                                     |
| 1  | CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS | 5.384.714.873      | 538.471.487                 | 5.384.714.873 | 1.49%                | 0.50%                | 26.923.540 | 1.99%             | 70                        | 384.622                             |
| 2  | CONTRATO - FISCALIZACIÓN         | 100.00%            |                             |               | 0.00%                | 0.00%                |            | 0.00%             |                           |                                     |
| 3  | Total por Obra - (A)             | 100.00%            | 538.471.487                 | 5.384.714.873 | 1.49%                | 0.50%                | 26.923.540 | 1.99%             |                           | 26.923.540                          |

| N° | CONCEPTO                                                   | IMPORTE AUTORIZADO | 10% del valor de la FASE II | TOTAL | HASTA CERT. ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO |            | TOTAL CERTIFICADO |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|
|    |                                                            |                    |                             |       |                      | %                    | (3)        |                   |
| 1  | DEDUCCIONES A LA FECHA                                     | 1.076.942.975      |                             |       | 1.49%                | 0.50%                | 5.384.714  | 1.99%             |
| 2  | Devolución de Anticipo (20%)                               | 269.235.744        |                             |       | 1.19%                | 0.50%                | 1.346.177  | 1.99%             |
| 3  | Otras deducciones                                          | 1.346.177          |                             |       |                      |                      | 6.730.885  |                   |
| 4  | Total Deducciones - (B)                                    |                    |                             |       |                      |                      |            | 24.154.262        |
| 5  | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B) |                    |                             |       |                      |                      | 20.192.655 |                   |
| 6  | MULTAS                                                     |                    |                             |       |                      |                      |            |                   |
| 7  | IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (C1-C2-C3) |                    |                             |       |                      |                      | 20.192.655 |                   |

39 DE 43 INSTITUCIONES CON LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN 17/11/2025

31 DE 40 DE LA 57 CON LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN 17/11/2025

70 INSTITUCIONES CON LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

del: Representante Legal

CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS

TOTAL A PAGAR POR LOS 4 INFORMES

80.482.154





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

NOTA UEPP CPI N° 649/2025.

Asunción, 17 de diciembre de 2025.

Señor:

**CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE)**

Correo electrónico: [secretaria@hidrocontrol.com.py](mailto:secretaria@hidrocontrol.com.py)

Victoriano Abente y Lago N° 770 c/ Antolin Irala - Asunción

Teléfono: 021-680104/5 - 0981 404520

E-mail: [secretaria@hidrocontrol.com.py](mailto:secretaria@hidrocontrol.com.py)

Presente

**Referencia:** Ampliación de la NOTA UEPP CPI N° 646/2025 - INTIMACIÓN Y REQUERIMIENTO PERENTORIO de documentación, de justificaciones y soluciones técnicas para las obras bajo la fiscalización de CPE - Contrato N° 01/2023 - ID 416.036.

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el marco de la Licitación Pública Nacional N 01/2022 "CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO EDILICIO, DISEÑO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS - FEEI - PLURIANUAL" - ID 416.036 - Contrato N° 1/2023.", se dirige a la firma CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE), a los efectos de ampliar la NOTA UEPP CPI N° 646/2025 de fecha 17 de diciembre de 2025 y consecuentemente,

En consecuencia, se realiza el **RECLAMO FINAL Y PERENTORIO** respecto a la entrega de documentos respaldatorios, justificaciones técnicas ante errores de proyecto y, fundamentalmente, las **soluciones técnicas constructivas** necesarias para destrabar la ejecución de las obras en los establecimientos educativos afectados, de conformidad a los **INFORMES TÉCNICOS** remitos por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura mediante NOTA UEPP CPI N° 639 y N° 640 en respuesta a las NOTA MEC G43-TEC 60/2025, 61/2025, 62/2025, 63/2025 y 64/2025 así como a la NOTA MEC G57-TEC 36/2025, 37/2025, 38/2025, 39/2025 y 40/2025, remitidas por el Consorcio de Proyectos Ejecutivos a esta Coordinación.

Se deja constancia que, a la fecha, dichos requerimientos no han sido subsanados efectiva y satisfactoriamente, poniendo en riesgo el cronograma de ejecución y el interés público comprometido.

Por lo expuesto, se **INTIMA** al Consorcio de Proyectos Ejecutivos a presentar ante esta Coordinación, la totalidad de los documentos, justificaciones, soluciones técnicas, planillas de cómputos métricos y planos requeridos para la aprobación de las ADENDAS respecto la totalidad de los contratos correspondiente a los llamados con ID 443470 e ID 457401, **EMPLAZÁNDOLE al plazo límite e improrrogable al día viernes 19 de diciembre de 2025 hasta las 14:00 horas**, bajo apercibimiento de que, en caso de no recibir la totalidad de lo solicitado en el día y hora señalado, se considerará agotada la instancia de requerimiento y esta Administración iniciará los trámites de **RESCISIÓN CONTRACTUAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONSULTOR**, conforme a lo previsto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y las cláusulas del Contrato.

Quedan ustedes debidamente notificados.

Atentamente,



Arq. Francisco Schroeder

Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - UEPP/ MEC.

Elaborado por: Félix Zárate

Revisado por: María Lucila Romero

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

RE: Ampliación de la NOTA UEPP CPI N° 646/2025 - INTIMACIÓN Y REQUERIMIENTO PERENTORIO de documentación, de justificación y soluciones técnicas para las obras bajo la fiscalización

NOTA UEPP CPI N° 649/2025. 01/2023 - ID 416.036

Asunción, 17 de diciembre de 2025.

Señor:

**CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE)**

Correo electrónico: [secretaria@hidrocontrol.com](mailto:secretaria@hidrocontrol.com)

Victoriano Abente y Lago N° 770 c/ Antolin Irala - Asunción

Teléfono: 021-680104/5 - 0981 404520

E-mail: [secretaria@hidrocontrol.com.py](mailto:secretaria@hidrocontrol.com.py)

Presente

**Referencia:** Ampliación de la NOTA UEPP CPI N° 646/2025 - INTIMACIÓN Y REQUERIMIENTO PERENTORIO de documentación, de justificaciones y soluciones técnicas para las obras bajo la fiscalización de CPE - Contrato N° 01/2023 - ID 416.036.

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el marco de la Licitación Pública Nacional N 01/2022 "CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO EDILICIO, DISEÑO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS - FEEI - PLURIANUAL" - ID 416.036 - Contrato N° 1/2023.", se dirige a la firma CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CPE), a los efectos de ampliar la NOTA UEPP CPI N° 646/2025 de fecha 17 de diciembre de 2025 y consecuentemente,

En consecuencia, se realiza el **RECLAMO FINAL Y PERENTORIO** respecto a la entrega de documentos respaldatorios, justificaciones técnicas ante errores de proyecto y, fundamentalmente, las **soluciones técnicas constructivas** necesarias para destrabar la ejecución de las obras en los establecimientos educativos afectados, de conformidad a los **INFORMES TÉCNICOS** remitos por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura mediante NOTA UEPP CPI N° 639 y N° 640 en respuesta a las NOTA MEC G43-TEC 60/2025, 61/2025, 62/2025, 63/2025 y 64/2025 así como a la NOTA MEC G57-TEC 36/2025, 37/2025, 38/2025, 39/2025 y 40/2025, remitidas por el Consorcio de Proyectos Ejecutivos a esta Coordinación.

Se deja constancia que, a la fecha, dichos requerimientos no han sido subsanados efectiva y satisfactoriamente, poniendo en riesgo el cronograma de ejecución y el interés público comprometido.

Por lo expuesto, se **INTIMA** al Consorcio de Proyectos Ejecutivos a presentar ante esta Coordinación, la totalidad de los documentos, justificaciones, soluciones técnicas, planillas de cómputos métricos y planos requeridos para la aprobación de las ADENDAS respecto la totalidad de los contratos correspondiente a los llamados con ID 443470 e ID 457401, **EMPLAZÁNDOLE al plazo límite e improrrogable al día viernes 19 de diciembre de 2025 hasta las 14:00 horas**, bajo apercibimiento de que, en caso de no recibir la totalidad de lo solicitado en el día y hora señalado, se considerará agotada la instancia de requerimiento y esta Administración iniciará los trámites de **RESCISIÓN CONTRACTUAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONSULTOR**, conforme a lo previsto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y las cláusulas del Contrato.

Quedan ustedes debidamente notificados.

Atentamente,



Arq. Francisco Schroeder

Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI.  
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - UEPP/ MEC.

Elaborado por: Félix Zárate

Revisado por: María Lucila Romero

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui