CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2025 "CONSTRUCCIONES DE COCINAS COMEDORES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA RITA" PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" ID 468933

AÑO	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL DE LLUVIAS (DIAS)	TOTAL HUMEDAD (DIAS)	TOTAL NO LABORABLES (DIAS)	TOTAL LABORABLES (DIAS)
2025	SEPTIEMBRE	LL	LL	B	LL	B	B	LL	LL	B	B	B	LL	B	LL	LL	B	B	B	B	B	LL	B	B	B	B	B	LL	B	B	B	LL	11	0	11	11
	OCTUBRE	B	LL	B	B	B	LL	B	LL	B	B	LL	LL	H	B	B	LL	LL	H	B	B	B	B	B	B	LL	B	B	LL	B	B	B	8	3	11	11
	NOVIEMBRE	LL	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	H	B	LL	LL	LL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	7	2	9	9
	DICIEMBRE	B	B	B	B	B	B	LL	LL	H	H	LL	LL	H	H	LL	H	H	B	B	B	LL	H	LL	LL	H	B	B	LL	H	LL	LL	11	9	20	20
																																				51

OI	INICIO DE TRABAJOS	27/8/2025
B	DIA BUENO	
H	HUMEDAD	

Arq. Oscar Salomón Solís
Fiscal de la Dirección de Obras

Oscar Solis
Arquitecto
Pat. Nº 1459

Ing. Cristian Morales
Dirección de Obras

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Dir de Obras
Cristian Morales