CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000089

PARA: Fiscalización FECHA: 31-07-2024
DE: Contratista
ASUNTO:
REFERENCIA:

Esta Contratista comunica a la fiscalización sobre los días de lluvias con consecuencias y días de consecuencias y de receso.

Julio
04 - 12mm
05 - 10mm
06 - 15mm
07 - 26mm
08 - EH
09 - EH
10 - EH
11 - 16mm
12 - 12mm
13 - 13mm
14 - 10mm
15 - EH
16 - EH
17 - EH
28 - 12mm
29 - 45mm
30 - 12mm
31 - EH

DIAS FRANCO O RECESO

06 - 07
07 - 07
08 - 07
09 - 07

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

11 (on 12)

CONTRATISTA

TETÃ REMBIAPO ÑA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000095

ARA: Fiscalización FECHA: 31-08-2024
E: Contratista
SUNTO: Resumen de Clima
EFERENCIA:

Días de lluvias y Exceso de Humedad
04-08 — 18mm
05-08 — 10mm
06-08 — EH
07-08 — 15mm
08-08 — 12mm
09-08 — EH
10-08 — EH
11-08 — 15mm
12-08 — 12mm
13-08 — EH
14-08 — EH
15-08 — EH
22-08 — EH-14mm
23-08 — 120mm
24-08 — EH
25-08 — EH
26-08 — EH

Días de Receso
08-08
09-08
10-08
11-08.

NEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ..... / ..... / .....

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra
CONTRATISTA
FECHA: ..... / ..... / .....

10 (diez)

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN 2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000101

PARA: Fiscalización FECHA: 30-09-2024
DE: Contratista
ASUNTO: Días de lluvia y Receso Mes Septiembre.
REFERENCIA:

Días de lluvia y Receso

14-09 — 25mm
15-09 — 10mm
16-09 — EH
20-09 — 12mm
21-09 — EH
26-09 — 12mm
27-09 — EH

Días de Receso

07-09
08-09
09-09
10-09

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ..... / ..... / .....

MOPC
FECHA: ..... / ..... / .....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra
CONTRATISTA
FECHA: ..... / ..... / .....

Escaneado con CamScanner

9 (nueve)

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN 2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000107

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 31-10-2024

ASUNTO: Días de lluvia y Receso del mes Octubre

REFERENCIA:

Días de lluvia

05-10-18mm
06-10-EH
07-10-EH
19-10-21mm
20-10-E.H.
21-10-E.H.
24-10-18mm
25-10-E.H.
26-10-E.H.

Días de Receso

10-10
11-10
12-10
13-10

ANEXO:

FISCALIZACIÓN	MOPC	Ing. Fernando Cano Jefe de Obra CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

8 (ocho)

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN 2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000113

PARA: Fiscalización FECHA: 30-11-2024
DE: Contratista
ASUNTO: Días de lluvia y Receso del Contratista
REFERENCIA:

Días de lluvia

01 – 15mm
02 – 27mm
03 – 6mm
04 – E.H.
05 – E.H.
06 – E.H.
18 – 15mm
19 – E.H.
20 – 5m
21 – 15mm
22 – 45mm
23 – E.H.
28 – 15mm
29 – E.H.
30 – 15mm

Días de Receso
01-11
02-11
03-11
04-11

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano Jefe de Obra CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner