ADENDA Nº 1

CONTRATO Nº 09/2014 – REF: LPN N° 01/14

Entre la **UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**, domiciliada en la calle Humaitá N° 145 entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional, edificio Planeta I – 4° piso, República del Paraguay, representada para este acto por **la Sra. MARIA DEL CARMEN GIMENEZ SIVULEC**, con Cédula de Identidad N° **1.503.949**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **INICICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A** con RUC N° 80056945-8, domiciliada en la calle 18 de Julio N° 2350 c/La Esperanza, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Edgar Osvaldo Ahrens Barrios**, con Cédula de Identidad N° 2.482.405, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **ADENDA al Contrato Nº 09/2014**, la cual ha sido autorizada por Resolución Ministerial N° 12.430 /2015, derivada a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS.

PRIMERA: OBJETO
La CONTRATANTE y el CONTRATISTA amparados en lo establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en obras publicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" acuerdan modificar la vigencia del Contrato N° 09/2014, derivado de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS, conforme el siguiente detalle:

VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato será hasta el 17 de julio de 2015.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de las obras se prorroga por 60 (sesenta) días más, respecto al plazo original establecido en las Condiciones Especiales del contrato, de conformidad con el cronograma presentado por el contratista que forma parte integral de esta adenda.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c de la Ley N° 2051)
El monto total de este contrato asciende a la suma de Gs. 1.751.585.660 (Guaraníes mil setecientos cincuenta y un millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta), importe que corresponde al lote N° 5 luego de la exclusión de la obra correspondiente a la Escuela Básica N° 15406 Comunidad Indígena asentada en el distrito de Pedro Juan Caballero departamento de Amambay. Los precios unitarios y el importe total se detallan en el Anexo adjunto, que forma parte integral de esta adenda.

SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLAUSULAS CONTRACTUALES
Para las demás cláusulas y condiciones regirá el Contrato original sin modificación alguna.

LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LA FIRMA INICICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A ., actuando cada una por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato N° 09/2014 resultante de la Licitación Pública Nacional N° 01/2014 CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS", en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de Mayo del año 2015.

EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS
C.I.N° 2.482.405
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN GIMENEZ SIVULEC
COORDINADORA EJECUTIVA
UCP/MEC/BID

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A
RUC: 80056945-8

ANEXO							
LOTE N° 5 ZONA NORTE							
							INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**INSTITUCION**	**DISTRITO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**
1	72131601-9999	Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado	ESC. BÁS. N° 5834	HORQUETA	UNIDAD	1	121.650.029
2	72131601-9999	Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado	ESC. BÁS. N° 7577	CONCEPCIÓN	UNIDAD	1	121.650.029
3	72131601-9999	Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado	ESC. BÁS. N° 5838	GRAL. RESQUÍN	UNIDAD	1	121.650.029
4	72131601-9999	Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado	ESC. BÁS. N° 2491	GRAL. RESQUÍN	UNIDAD	1	121.650.029
5	72131601-9999	Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado	ESC. BÁS. N° 15196	VILLA DEL ROSARIO	UNIDAD	1	121.650.029
6	72131601-9999	Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + letrina	ESC. BÁS. N° 15406	PEDRO JUAN CABALLERO	UNIDAD	1	126.327.494
7	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. Bas. Nº 384 Cap. Pedro Juan Caballero	ZANJA PYTA	UNIDAD	1	127.037.279
8	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. Bas. Nº 29 Espectación Bernal	LORETO	UNIDAD	1	127.037.279
9	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. Bas. Nº 294 Dr. Gaspar R de Francia	CONCEPCION	UNIDAD	1	127.037.279
10	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. No. 591 Guillermo Coronel - Cía. Santa Librada	ZANJA CUE - LORETO	UNIDAD	1	127.037.279
11	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. 232 Marcelino M. Martinez	LIMA	UNIDAD	1	127.037.279
12	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	ESC N°2822 VIRGEN DEL HUERTO	SAN ESTANISLAO	UNIDAD	1	127.037.279
13	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. Nº 36 Cantalicio Espinola	UNION	UNIDAD	1	127.037.279
14	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. Nº 4118 San Rafael	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	UNIDAD	1	127.037.279
15	72131601-9999	Construcción de Aula Primera Infancia	Esc. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray	SANTA ROSA DEL AGUARAY	UNIDAD	1	127.037.279
PRECIO TOTAL							**1.877.913.154**
6	72131601-9999	DISMINUCION DEL CONTRATO POR CANCELACION DE LA OBRA Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + letrina	ESC. BÁS. N° 15406	PEDRO JUAN CABALLERO	UNIDAD	1	-126.327.494
PRECIO ADENDADO DEL CONTRATO							**1.751.585.660**

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA · DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCUELAS BÁSICAS

Lic. María del Carmen Gómez S.
Directora General

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Dirección de Infraestructura

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° - 01/2014

CRONOGRAMA REPROGRAMADO FISICO - FINANCIERO

EMPRESA : INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. **LOTE N° 5** **FECHA: 16/04/2015**

DEPARTAMENTO: ZONA NORTE

CUADRO RESUMEN

	ESCUELAS	TOTALES	contractual			Reprogramado	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
1	ESCUELA BÁSICA Nº 5834 - Azote'y Distrito de Horqueta	121.650.029	40.550.010	40.550.010	40.550.010		
2	ESCUELA BÁSICA Nº 7577 - Distrito de Concepcion -	121.650.029	40.550.010	40.550.010	40.550.010		
3	ESCUELA BÁSICA Nº 5838 Santa Lucia - Distrito de Gral Resquin	121.650.029		30.412.507	30.412.507	30.412.507	30.412.507
4	ESCUELA BÁSICA Nº 2491 Santa Carolina - Distrito de Gral Resquin -	121.650.029		30.412.507	30.412.507	30.412.507	30.412.507
5	ESCUELA BÁSICA Nº 15.196 - Distrito de Villa del Rosario	121.650.029		40.550.010	40.550.010	40.550.010	
6	ESCUELA BÁSICA Nº 15.406 - Distrito de Pedro Juan Caballero	126.327.494			-	-	126.327.494
7	ESCUELA BÁSICA Nº 384 Cap. Pedro Juan Caballero - Distrito de Zanja Pyta	127.037.279			42.345.760	42.345.760	42.345.760
8	ESCUELA BÁSICA Nº 29 Espectacion Bernal - Distrito de Loreto	127.037.279	42.345.760	42.345.760	42.345.760		
9	ESCUELA BÁSICA Nº 294 Dr. Gaspar Rodriguez de Francia - Distrito de Concepcion	127.037.279	42.345.760	42.345.760	42.345.760		
10	ESCUELA BÁSICA Nº 591 Guillermo Coronel - Distrito de Zanja Cue - Loreto	127.037.279	42.345.760	42.345.760	42.345.760		
11	ESCUELA BÁSICA Nº 232 Marcelino Martinez - Distrito de lima	127.037.279	31.759.320	31.759.320	31.759.320	31.759.320	
12	ESCUELA BÁSICA Nº 2822 Virgen del Huerto - Distrito de San Estanislao	127.037.279		31.759.320	31.759.320	31.759.320	31.759.320
13	ESCUELA BÁSICA Nº 36 Cantalicio Espinola - Distrito de Union	127.037.279		31.759.320	31.759.320	31.759.320	31.759.320
14	ESCUELA BASICA Nº 4118 San Rafael - Distrito de San Pedro del Ycuamandyju	127.037.279	31.759.320	31.759.320	31.759.320	31.759.320	
15	ESCUELA BASICA Nº 948 Sta. Rosa del Aguaray - Distrito de Santa Rosa del Aguaray	127.037.279	31.759.320	31.759.320	31.759.320	31.759.320	
	TOTAL OFERTADO	1.877.913.154	303.415.258	468.308.922	510.654.682	302.517.383	293.016.908
	EN MONTOS ACUMULADOS		303.415.258	771.724.181	1.282.378.863	1.584.896.246	1.877.913.154
	PORCENTAJES MENSUAL		16,16%	24,94%	27,19%	16,11%	15,60%
	PORCENTAJES ACUMULADO		16,16%	41,09%	68,29%	84,40%	100,00%

OBS: El Item 6 Escuela Basica N° 15406 -Distrito de Pedro Juan Caballero hasta la fecha se encuentra sin actividad debido a la falta de acceso a la misma. Pendiente de exclusion del contrato.-

Porcenta de Incidencia de la misma	6,73%

ICSA

Iniciativas Constructivas S.A.

RUC: 80056945-8