127 (ciento veinti siete)
6 (Seis)

CDD
CONSTRUCCIONES S.A.

CONSORCIO
UNION

HEISECKE
constructora

COPIA

Asunción, 27 de Noviembre de 2023.

Señora Ministra
Ing. CLAUDIA CENTURION
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota MOPC N° 070/2023

Ref: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 20/2020
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN (CAPITAL) Y CHACO'I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES). LLAMADO MOPC N° 156/2019. ID 369587.

Asunto: Afectación de Plazos Contractuales – Prorroga de Plazo de ejecución por Inclemencia Climática.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigirnos a Usted, en representación del CONSORCIO UNIÓN, en el marco del Contrato S.G. Ministro N° 20/2020 citado en el punto de referencia, y a fin de poner a su conocimiento y consideración, la situación de la afectación de los plazos contractuales por inclemencia climática.

Tal lo expresado en las Condiciones Generales de Contrato, existen causales para la prórroga de los plazos contractuales, conforme lo establecido en Cláusula 25.1 "*En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considera para el otorgamiento del mismo*".

En razón de los motivos indicados, y de acuerdo al **Cuadro de Lluvias y/o Humedad Excesiva**del Sistema de Información de Certificación de Obras vía Electrónica **(SICOES)**,se hanregistrado 233 días de lluvias y 69 días de humedad excesiva, hasta el mes de octubre de 2023, razón por la cual corresponde la concesión de la prórroga del plazo de ejecución en los términos indicados, debido a las inclemencias climáticas y la adecuación del Cronograma de Obra según este nuevo plazo.

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. CÉSAR DANIEL DELGADO
Representante Legal

Adjunto: Cuadro de Lluvias y/o Humedad Excesiva.

126 (ciento veintiseis)

M.O.P.C.
Secretaria General - Mesa de Entrada Única
MEU N°: 48638/2023
Fecha: 28 NOV 2023
Receptor