MEMORANDUM

A : **ING. GUSTAVO ROBADIN, Jefe.**
UEP CAF – D.V.

DE : **ING. GABRIEL ECHAURI FLOR., Supervisor.**
Supervisor de Obra. UCP CAF – D.V.

REF. : Contrato S.G. MINISTRO N° 454/2019 "OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO; CNEL OVIEDO-CAAZAPA; ACCESO A YATAYTY; CIRCUNVALACION DE ÑUMI; CIRCUNVALACION DE MBOCAYATY; MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N° 7. PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-22/2016, APROBADA POR LEY N° 6024/2018". CONTRATISTA: CONSORCIO CONCIV
PEDIDO DE PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCÍON DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS N° 2 "DUPLICACIÓN DE LA RUTA PY 08 ENTRE LA ROTONDA DE CNEL. OVIEDO Y EL ESTADIO OVETENSES UNIDOS"

FECHA: 12 de abril de 2023.

Me dirijo a Usted con relación a la Nota MOPC584-19.OC.DM.23.531 de fecha 28 de marzo de 2023, en la cual el CONSORCIO CIALPA CONCREMAT CREMA presenta el pedido de **Prórroga de los Plazos de las Obras Extraordinarias N° 2** solicitado por el Consorcio CONCIV, correspondiente al Contrato de la referencia.

Al respecto, esta supervisión ha verificado la solicitud realizada por el Consorcio CONCIV y entiende que el mismo se adecua a lo indicado en los ítems 22 y 23 de las C.G.C. por lo cual recomienda la ampliación de los plazos de ejecución en 53 días contados desde el 11/05/2023, quedando así la fecha de finalización de las OE N° 2 para el 03/07/2023.

Esta modificación no implica el aumento de los montos contractuales.

Atentamente.
Ing. Gabriel Echauri
Supervisor de obra

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 17050/2023

TITULAR:
CONSORCIO CIALPA CONCREMAT CREMA

NOMBRE Y APELLIDO:
ANA GONZALEZ

TELEFONO:
0994763001

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1F. LLAMADO MOPC Nº 42/2019.
SOLICITA PORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA.

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 4391
Fecha 03 MAR 2023 Hora 7:55
Firma Iván

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 31/03/2023 11:36:44

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

MOPC Fecha 03 ABR 2023
G.VMOPC
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DGP
☐ C.TEC. ☐ DV ☐ DEI ☐ DAPSAN
☐ DGA ☐ DGESA ☐ DGTyA ☐ SG
☐ DPE ☐ DEI ☐ DTV ☐ DGAPS
☐ DOC ☐ DGU

Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de despacho
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.03.31 12:37:35 -04'00'

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Exp. Nº 4241/17050
Fecha: 3/4/23
Firma: Hora:

UCP CAF

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Asunción, 28 de marzo de 2023

MOPC.584.2019.OC.DM.23.531

Señor
Ing. Gustavo Robadin
Coordinador – UEP CAF
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

Ref.: MOPC Nº 42/2019 "LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32KM); CNEL OVIEDO-CAAZAPA (93,1KM); ACCESO A YATAYTY (3,6KM); CIRCUNVALACION DE ÑUMI (3,9KM); CIRCUNVALACION DE MBOCAYATY (2,15KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL Nº 7 (38,1KM). PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA Nº PAR-22/2016, APROBADA POR LEY Nº 6024/2018" – ID Nº 355.473
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 584/2019

ASUNTO: Solicitud de Prórroga de los Plazos de la Obras Extraordinaria Nº 2 "Duplicación de la Ruta PY 08 entre la Rotonda de Coronel Oviedo y el estadio de Ovetenses Unidos" debido a las lluvias y sus consecuencias presentado por el Consorcio CONCIV

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en virtud del Contrato de la Referencia, remitir la solicitud de prorroga a los plazos de ejecución de la Obra Extraordinaria Nº 2 "Duplicación de la Ruta PY 08 entre la Rotonda de Coronel Oviedo y el estadio de Ovetenses Unidos" presentada por el Consorcio CONCIV a través de la nota **CREMAR8 2015/2023** y que se adjuntan a la presente.

En dicha nota se indican 53 días efectivos de lluvia y sus consecuencias que fueron comprobados por el equipo de obra de esta fiscalización y cuyos respaldos se encuentran en los certificados presentados.

Esta fiscalización ha verificado la solicitud realizada por el Consorcio CONCIV y entiende que el mismo se adecua a lo indicado en los apartados 22 de las C.G.C. por lo cual recomienda la ampliación de los plazos de ejecución en **53 días**. Esta modificación no implica ningun aumento en los montos contractuales

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Recibí
Lencia Ch.
29/03/2023
08:01hs

Ing. Robustiano Pineda Ayala
Director de Fiscalización