9(nueve)

334 (trescientos treinta y cuatro)

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

IAS ACCREDITED STAMEGISTER

Asunción, 26 de julio de 2023

Señor
Ing. César Núñez Yeger – Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Oliva c/14 de mayo.
Presente:

Nota N° 89/2023
Referencia: LLAMADO MOPC N° 32/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA. - ID 382.997.
Objeto: Documentación técnica para el CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 1 – LOTE 4 – TECSUL S.A.E

La presente constituye un Informe Técnico que se elabora al efecto de presentar al MOPC la propuesta de Documentación Técnica para el Convenio Modificatorio de Obra N° 1 – LOTE 4 (TECSUL S.A.E.).

La propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 comprende trabajos que serán efectivamente desarrollados en concordancia a las necesidades observadas en el campo y adecuadas a las condiciones imperantes en la zona. Las soluciones han sido adoptadas principalmente en función de las instrucciones emitidas por el Contratante a través de las notas DCV N° 2497/2022 y DCV N° 1244/2023, de las condiciones reales existentes en la zona de obra y en la búsqueda de una correcta terminación de las mismas, considerando las Especificaciones Técnicas constructivas y las ETAGs.

Las documentaciones que hacen al Convenio Modificatorio de Obra son las siguientes:
Documentación Técnica

- Justificación Técnica.
- Anexo 1 – Planilla de Montos, Cómputos métricos.
- Anexo 2 – Cronograma Físico – Financiero y Curva de Avance.
- Anexo 3 – Análisis de Costos unitarios de ítems nuevos
- Anexo 4 – Especificaciones técnicas de ítems nuevos.
- Anexo 5 – Estudios de suelos para ejecución de puente sobre A° Cabacuá.
- Anexo 6 – Memoria de cálculo de puente sobre A° Cabacuá
- Anexo 7 – Memoria de cálculo de vigas pretensadas y losetas
- Anexo 8 – Planos ejecutivos.

La Fiscalización de Obra ha analizado y verificado todos los documentos que hacen al Convenio Modificatorio de Obra N° 1 e informa que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato de Obra y/o las instrucciones del MOPC.

Ing. Antonio Pangrazio
Representante Legal

Waldino R. Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelos / Tel.: (021) 602 926
. E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

325 (trescientos veinticinco

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 32829/2023

TITULAR:
CIA SA.

NOMBRE Y APELLIDO:
CARMIÑA VERA
TELEFONO:
(0971) 380-515.
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FOJA - LLAMADO MOPC Nº 32/2020 - REF.- REMISION DE PROPUESTA DE DOCUMENTACION TECNICA DE CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 28/07/2023 09:12:23

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
De Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.07.28 09:22:43 -04'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P.
N° 10635
Fecha 28 JUL 2023 Hora 10:05
Firma Iván

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 28 JUL 2023
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRF
☐ COAF ☐ ROMCIR ☐ UGPAS ☐ SG
☐ CAPE ☐ DNJ ☐ CDTV ☐ UEPII
☐ UOC ☐ DPSAI

Ing. Rubén Andino Lezcano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

738
Fecha 31 JUL 2023 14:40
Firma

MOPC
DCV
Fecha 31 JUL 2023
☐ MOP ☐
☐ DPV ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐