Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

NUESTRA VISIÓN: Ser la mejor entidad previsional del país, con una administración eficiente, transparente y proactiva, orientada a alcanzar y sostener el equilibrio actuarial para el año 2027.

Padre Cardozo N° 355
Teléfono N° (021) 20-90-90

Asunción, 9 de noviembre de 2023

Sírvase citar Ref. N° 0559/23

COPIA

Señores
CONSORCIO TAPE RORY
Ing. FERNANDO MORENO MARTÍNEZ
Ing. RICARDO DIAZ MARTÍNEZ
Presente

Nos dirigimos a ustedes, a efectos de comunicar que el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, ha emitido la Resolución N° 563/23 de fecha 06/11/2023 "*POR LA QUE SE RECONOCEN CIENTO DIECIOCHO (118) DÍAS DE LLUVIA O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS NO IMPUTABLES AL CONSORCIO TAPÉ RORY Y CONSORCIO VEKA, QUE PROVOCARON EL DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS QUE AFECTAN LOS PLAZOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO N° 40/19 DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID 361795, Y AL CONTRATO N° 42/19 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN ID 361779*"

A través del citado acto administrativo, se reconocen:

DIAS DE PRORROGA DEL CRONOGRAMA	Días	Documento	Fecha
Prórroga por causa técnica no imputable al Contratista	3	Nota Caja N° 594/20	19/11/2020
Prórroga por causa técnica no imputable al Contratista	7	Nota VEKA N° 10/23	27/10/2023
Prórrogas por días de lluvia	108	DINAC y Nota Caja N° 203/21	13/04/2021
TOTAL DE DIAS DE PRORROGA	**118**		

Los días de prórroga, se aplican tanto al Contrato N° 40/19 de Servicio de Fiscalización de Obras de Construcción de Edificio en la ciudad de Asunción (ID 361795) con la firma CONSORCIO VEKA, y al Contrato N° 42/19 de Construcción de Edificio de Departamentos en la ciudad de Asunción (ID 361779) con la firma CONSORCIO TAPE RORY.

De acuerdo, a la contabilización de días totales definidos para el cronograma de obras (1037 días), siendo la fecha de inicio de obras el 18 de agosto de 2020, la fecha de culminación del plazo es el 20 de junio de 2023, tal como se aprecia en la sumatoria de días del cuadro siguiente:

Dylan Britez
C.I. N° 5.125.534
Ricardo Díaz Martínez
Constructora
10/11/2023

../.

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
enero		31	31	31	
febrero		28	28	28	
marzo		31	31	31	
abril		30	30	30	
mayo		31	31	31	
junio		30	30	20	
julio		31	31		
agosto	14	31	31		
septiembre	30	30	30		
octubre	31	31	31		
noviembre	30	30	30		
diciembre	31	31	31		
	136	**365**	**365**	**171**	**1037**

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles atentamente.

Ing. CARLOS M. DECOUD F.
Presidente

DADM/SEGE/GGE

Cc:
CONSORCIO VEKA
Lic. JULIO ESTEBAN MENDOZA ORTEGA
Ing. ROBERTO VERA VIERCI