ADENDA Nº 1
AL CONTRATO Nº 31/2016
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BÁS. Nº Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS Y LA EMPRESA "SERVICIOS EL EQUIPO"

En Ayolas, 29 de julio de 2016

REUNIDOS

Por una parte la Municipalidad de Ayolas; en adelante **la Municipalidad**, representada por el Intendente Municipal Abg. Carlos Alberto Duarte Gutierrez, acompañado por la Secretaria General, Lic. Nilda Giménez Duarte, domiciliados en esta ciudad, y por la otra, la Empresa "SERVICIOS EL EQUIPO", con RUC Nº 1617265-5 propiedad del Señor Eladio Babañoli Gómez con C.I. Nº 1.617.265 con domicilio en el Barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, en adelante LA EMPRESA, reconociendo la capacidad legal necesaria para formalizar la presente Adenda para la ampliación de monto y plazo de contrato para la ejecución de trabajos adicionales al Contrato Nº 31/2016, las partes exponen: ----------

PRIMERO: Que en fecha 19 de mayo de 2016, la Municipalidad de Ayolas y la Empresa "SERVICIOS EL EQUIPO", suscribieron un Contrato para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS", con una vigencia de 130 (ciento treinta) días, por un monto de Gs. 111.197.433 (Guaraníes, Ciento once millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y tres) con el alcance definido en dicho Contrato.----------

SEGUNDO: Que, teniendo en cuenta la remisión del listado de trabajos adicionales por la Arq. Mara Lía González Cabrera; según Nota de fecha 13 de julio del corriente y la aprobación del Intendente Municipal, según Resolución N° 1853/2016 de fecha 29 de julio del corriente; surge la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la obra a 120 (ciento veinte) días calendario, el plazo de vigencia del contrato a 160 (ciento sesenta) días calendario, y ampliar el presupuesto de la obra para la ejecución de los trabajos adicionales.----------

TERCERO: La Municipalidad se compromete a abonar la suma total de Gs. 4.801.056 (Guaraníes, Cuatro millones ochocientos un mil cincuenta y seis) equivalente al 4,32% del monto total del contrato inicial firmado, una vez culminada la efectiva ejecución de los trabajos. Se detalla los trabajos adicionales con sus respectivos precios. ----------

TRABAJOS ADICIONALES

Item	Descripción del Rubro	Computo Métrico		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
1	Relleno y apisonado de interiores	m3	40,00	53.337	2.133.480
2	Provisión y colocación de pasto en panes	m2	64,00	20.000	1.280.000
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	4,00	160.263	641.052
4	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	12,55	25.984	326.099
5	Piso Alisado de cemento ancho: 0,50m	m2	12,55	33.500	420.425
	TOTAL ADICIONALES IVA INCLUIDO				**4.801.056**

SERVICIOS "EL EQUIPO"
de Eladio Babañoli
RUC:1617265

En prueba de conformidad, suscriben ambas partes la presente adenda, el Intendente de la Municipalidad de Ayolas, Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez, la Secretaria General Lic. Nilda Giménez Duarte, y por la otra el Señor Eladio Babañoli Gómez, en representación de la empresa "SERVICIOS EL EQUIPO", previa lectura y ratificación de su contenido, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS SECRETARIA

LIC. NILDA GIMENEZ DUARTE
Secretaria Gral. Municipal

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS INTENDENCIA

ABG. CARLOS A. DUARTE GUTIERREZ
Intendente Municipal

SERVICIOS "EL EQUIPO"
de Eladio Babañoli
RUC:1617265

ELADIO BABAÑOLI GÓMEZ
P/LA EMPRESA "SERVICIOS EL EQUIPO"

ORIGINAL