CALDETEC INGENIERIA S. R. L.
Servicios de Ingeniería Electromecánica, Civil e Industrial

Asunción, 22 de setiembre de 2020

NOTA MC/ 186

SEÑOR
ECON. ALEJANDRO DUARTE
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – MEC
CC.
ARQ. GUILLERMO GODOY
FISCAL DE OBRAS –LOTE 12
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Presente

REF.: CONTRATO Nº 12/2017 - LOTE Nº 12
LPN Nº 02/2016 - *"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 – 2017 - SEGUNDO LLAMADO"*
ID: 305.078
Programas:

- **Proyecto 111 - Ampliación y reposición de espacios escolares en 111 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y 10 departamentos geográficos del país.**
- **Proyecto 822 – Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país.**
- **IFD – Instituto de Formación Docente.**
- **Primera Infancia Expansión Fase II**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar trámites para Adenda En el Proyecto 111 y 822 en las siguientes Instituciones Educativas.

Esc. Básica Nº 3544 San Juan Bautista se solicita la **EXCLUSION TOTAL** del Cercado perimetral, este pedido se debe a que la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez, ejecuto dicho rubro con fondos del FONACIDE. FOLIO Nº000005

Esc. Básica N° 7538 ARA PYAHU se solicita disminución en las cantidades del rubro Extensión de Línea ya que fue ejecutada en parte por terceros. FOLIO Nº000040

Esc. Basica N° 6537 NARANDY - Ype Jhu se solicita disminución en las cantidades del rubro Extensión de Línea ya que fue ejecutada en parte por terceros. FOLIO Nº000044

Escuela Básica N° 5806 Comunidad Indigna Pypuku se solicita disminución en las cantidades del rubro Extensión de Línea ya que fue ejecutada en parte por terceros. FOLIO Nº000049

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo cordialmente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 5178
Recibido por: Natalia
DIA | MES | AÑO | HORA
27 | 09 | 2020 | 11:15

Ing. Jorge Ozuna
Representante legal

Av. Itá Ybaté 1907 c/ Av. Félix Bogado - Tel.: (595-21) 302 471/2/3
Fax: (595-21) 302 474 -.E-mail: caldetec@rieder.net.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: UEPP-MEC
RESUMEN GENERAL

ITEM	PROYECTO	MONTO CONTRACTUAL	REQUERIMIENTO	MONTO ADENDA N°9	REQUERIMIENTO	MONTO REQUERIDO ADENDA N°10	MONTO REQUERIDO FINAL	MONTO A SER DISMINUIDO
1	Proyecto 111	4.451.983.751	-	4.451.983.751	-	4.451.983.751	4.354.930.191	- 97.053.560
2	Proyecto 822	34.417.988.553	225.167.264	34.643.155.817	156.809.238	34.799.965.055	34.538.807.555	- 261.157.500
3	IFD	393.108.789	21.913.178	371.195.611	-	371.195.611	371.195.611	
4	EXPANSION	3.005.676.476	220.613.771	2.785.062.705	-	2.785.062.705	2.785.062.705	
	TOTALES	42.268.757.569	467.694.213	42.251.397.884	156.809.238	42.408.207.122	42.049.996.062	-358.211.060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: UEPP-MEC
PROYECTO: 111
RESUMEN GENERAL

Item	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	ESCUELA	MONTO CONTRACTUAL	MONTO REQUERIDO ADENDA N°10	DIFERENCIA	MONTO REQUERIDO	MONTO A DISMINUIR
1	1403224	19225	14	Yasy Cañy	ESC. BASICA Nro.6920 LA VICTORIA - YASY CAÑY	461.756.394	571.994.848	110.239.454	571.994.848	
2	1407033	9701	14	Caballero Alvarez	ESC. BASICA Nro.6904 SAN ISIDRO LABRADOR	376.131.249	524.231.732	148.100.483	524.231.732	
3	1403102	11298	14	Yasy Cañy	ESC. BASICA Nro.64018 8 de DICIEMBRE - YASY CAÑY	187.601.356	443.141.747	255.340.391	443.141.747	
4	1404046	9651	14	Villa Ygatimi	ESC. BASICA Nro.6395 1° DE MAYO - VILLA YGATIMI	847.777.896	927.703.831	79.925.935	927.703.831	
5	1410033	9747	14	Nva. Esperanza	ESC. BASICA Nro. 5703 FLAVIO MARTINEZ FERNANDEZ	413.208.118	440.687.979	27.479.861	440.687.979	
6	1402052	9393	14	Corpus Cristi	ESC. BASICA Nro. 3698 DON EMILIO ESPINOZA	434.916.388	455.506.030	20.589.642	455.506.030	
7	1407029	19366	14	Caballero Alvarez	ESC. BASICA Nro. 3544 SAN JUAN BAUSTISTA	584.657.324	596.549.859	11.892.535	489.496.299	-87.053.560
8	1403023	9432	14	Curuguaty	ESC. BASICA Nro. 1914 SANTA CATALINA DE SIENA	489.487.681	492.167.726	-7.320.155	492.167.726	
9	214076	11380	14	Ypeju	ESC. BASICA Nro. 6196 ERIS F. CABRERA	336.074.037	0	-336.074.037	0	
10	214077	11381	14	Ypeju	ESC. BASICA Nro. 6197 FELIPE OSORIO	310.174.108	0	-310.174.108	0	
					TOTALES	4.451.983.751	4.451.983.751	0	4.354.930.191	-97.053.560

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 111
ITEM 1 -ESC. BASICA Nro.6920 LA VICTORIA - YASY CAÑY

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia
A-	Terminación Aula Preescolar 5,80x6,80 -	Unid.	1	78.364.533	78.364.533	91.989.331	13.624.798
B-	Terminación Baño De 2,55 X 4,00	Unid.	1	41.912.078	41.912.078	50.746.019	8.833.941
C-	Terminación Bloque de 3 aulas	Unid.	1	109.732.993	109.732.993	148.280.207	38.547.214
D-	Terminación Bloque de 2 aulas	Unid.	1	87.653.914	87.653.914	116.904.135	29.250.221
E-	**Obras exteriores**						
	Cercado Perimetral con Portón	ml	400	236.716	94.686.400	94.686.400	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	108	114.265	12.340.620	12.340.620	0
	Camineros de Pastillones de H° - espesor 10 cm.	m²	162	145.888	23.633.856	23.633.856	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500		14.041.500	14.041.500
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	52	114.265		5.941.780	5.941.780
Total					461.755.394	571.994.848	110.239.454

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 111
ITEM 2 -ESC. BASICA Nro.6904 SAN ISIDRO LABRADOR

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revision	Diferencia
A-	Terminación Bloque de 3 aulas	Unid.	1	212.443.262	212.443.262	237.820.782	25.377.520
B-	Terminación Aula Preescolar 5,80x6,80 -	Unid.	1	150.256.987	150.256.987	152.825.550	2.568.563
C-	**Obras exteriores**						
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500		14.041.500	14.041.500
	Cercado Perimetral con Portón	ml	400	236.716		94.686.400	94.686.400
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.265		11.426.500	11.426.500
Total					376.131.249	524.231.732	148.100.483

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 111
ITEM 3 -ESC. BASICA Nro.64018 8 de Diciembre - Yasy Cañy

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia
A-	Terminación de Sanitario de 2.55x4.00mts	Unid.	1	32.432.875	32.432.875	32.778.985	346.110
B-	Terminación de Bloque A de 3 aulas de 5,80 x 6,80	Unid.	1	42.727.688	42.727.688	105.641.429	62.913.741
C-	Terminación de Bloque B de 3 aulas 5,80 x 6,80	Unid.	1	39.908.399	39.908.399	102.103.273	62.194.874
D-	Terminación de Aula de Pre-escolar 5,80m x 6,80m ,	Unid.	1	59.301.394	59.301.394	62.891.628	3.590.234
E-	**Obras exteriores**						
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0
	Cercado Perimetral con Portón	ml	392	236.716		92.792.672	92.792.672
	Remoción de Cimiento de Piedra Bruta	m2	35	57.500		2.012.500	2.012.500
	Camineros de Pastillones de H° - espesor 10 cm.	m²	92,40	145.888		13.480.510	13.480.510
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500
	Total				187.801.356	443.141.747	255.340.391

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 111
ITEM 4 -ESC. BASICA Nro.6395 1° DE MAYO - VILLA YGATIMI

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revision	Diferencia
A-	Terminación de Aula de Pre-escolar 5,80m x 6,80m	Unid.	1	143.167.839	143.167.839	146.471.687	3.303.848
B-	Terminación de Bloque de 3 aulas 5,80 x 6,80 223	Unid.	1	223.906.015	223.906.015	258.140.370	34.234.355
C-	Terminación de Bloque de 3 aulas 5,80 x 6,80 255	Unid.	1	255.282.480	255.282.480	285.692.906	30.410.426
D-	Terminación de Sanitario de 2.55x4.00mts	Unid.	1	51.822.566	51.822.566	49.758.372	-2.064.194
E-	**Obras exteriores**				0		0
	Cercado Perimetral con Portón	ml	500	236.716	118.358.000	118.358.000	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	108	114.265	12.340.620	12.340.620	0
	Camineros de Pastillones de H° - espesor 10 cm.	m²	202	145.888	29.469.376	29.469.376	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500
	Total				847.777.896	927.703.831	79.925.935

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA- UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: UEPP-MEC
PROYECTO: 111
ITEM 7 -ESC. BASICA Nro. 3544 San Juan Bautista

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°10	Diferencia	Cant.	Revisión	Diferencia
A-	Terminación Aula de Pre-escolar 5,80m x 6,80m	Unid.	1	171.164.581	171.164.581	166.830.261	-4.334.320		166.830.261	
B-	Terminación Sanitario de 2.55x4.00mts	Unid.	1	56.588.918	56.588.918	55.019.351	-1.569.567		55.019.351	
C-	Terminación Bloque de 3 aulas tipología 5,80 x 6,80	Unid.	1	210.288.785	210.288.785	214.043.706	3.754.921		214.043.706	
D-	**Obras exteriores**									
	Cercado Perimetral con Portón	ml	410	236.716	97.053.560	97.053.560	0	0	0	-97.053.560
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	80	114.265	9.141.200	9.141.200	0		9.141.200	
	Camineros de Pastillones de H° - espesor 10 cm.	m²	185	145.888	26.989.280	26.989.280	0		26.989.280	
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0		6.105.000	
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0		7.326.000	
	Rubros que no figuran en planilla						0		0	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500		14.041.500	
	Total				584.657.324	596.549.859	11.892.535		499.496.299	-97.053.560

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 111
ITEM 8 -ESC. BASICA Nro. 1914 SANTA CATALINA DE SIENA

Items	Esc. Bás. N° 1914 Santa Catalina de Siena	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia
A-	Terminación de Aula de Pre-escolar 5,80m x 6,80m	Unid.	1	49.590.822	49.590.822	49.590.822	0
B-	Terminación de Sanitario de 2.55x4.00mts	Unid.	1	43.104.859	43.104.859	41.022.484	-2.082.375
C-	Reparacion de cuatro aulas	Unid.	1	243.075.327	243.075.327	130.675.691	-112.399.636
D-	Reparacion de tres aulas	Unid.	1	41.851.585	41.851.585	134.971.941	93.120.356
E-	**Obras exteriores**						0
	Cercado Perimetral con Portón	ml	240	236.716	56.811.840	56.811.840	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	176	114.265	20.110.640	20.110.640	0
	Camineros de Pastillones de H° - espesor 10 cm.	m²	216	145.888	31.511.808	31.511.808	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla del Contrato						0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500
	Total general				499.487.881	492.167.726	-7.320.155

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL. - EMPRESA FISCALIZADORA: REDINSA
PROYECTO: 111
ITEM 5 -ESC. BASICA Nro. 5703 FLAVIO MARTINEZ FERNANDEZ - NVA ESPERANZA

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Cant.	Revision	Diferencia
A-	Terminación de Aula de Pre-escolar 5,80m x 6,80m	Unid.	1	145.698.868	145.698.868	1	145.699.331	463
B-	Terminación de Bloque de 3 aulas tipología 5,80 x 6,80	Unid.	1	144.010.102	144.010.102	1	144.011.110	1.008
C-	**Obras exteriores**							0
	Cercado Perimetral con Portón	ml	375	236.716	88.768.500	415	98.237.140	9.468.640
	Camineros de Pastillones de H° - espesor 10 cm.	m^2	146	145.888	21.299.648	146	21.299.648	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	1	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	1	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla							0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500		1	14.041.500	14.041.500
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	146	65.338		0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	₲ 3.968.250		1	₲ 3.968.250	3.968.250
	Total				413.208.118		440.687.979	27.479.861

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 111
ITEM 6 -ESC. BASICA Nro. 3698 DON EMILIO ESPINOZA

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia
A-	Terminación de Aula de Pre-escolar 5,80m x 6,80m	Unid.	1	146.623.363	146.623.363	148.039.201	1.415.838
B-	Terminación de Bloque de tres aulas tipología 5,80 x 6,80	Unid.	1	148.259.105	148.259.105	153.391.409	5.132.304
C-	**Obras exteriores**						
	Cercado Perimetral con Portón	ml	390	236.716	92.319.240	92.319.240	0
	Camineros de Pastillones de H° - espesor 10 cm.	m^2	235	145.888	34.283.680	34.283.680	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500
	Total				434.916.388	455.506.030	20.589.642

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL. - EMPRESA FISCALIZADORA: UEPP-MEC

PROYECTO: 822

RESUMEN GENERAL

Item	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	ESCUELA	MONTO CONTRACTUAL	MONTO REQUERIDO	DIFERENCIA	Monto Ampliado Según CDP 202/2019 Adenda 5	DIFERENCIA REQUERIDA EN EL AJUSTE DEL PROYECTO 822	MONTO REQUERIDO ADENDA N°10	DIFERENCIA	MONTO REQUERIDO	MONTO A DISMINUIR
8				Yasy Cañy	ESC. BASICA Nro. 1914 SANTA CATALINA DE SIENA		0				373.672.772	373.672.772	373.672.772	
11	1403084	9493	14	Curuguaty	Esc. Bás. N° 3018 General de Ejercito Don Andrés Rodríguez	742.038.794	943.091.560	201.052.766	0	0	943.091.560	0	943.091.560	
12	1403013	9422	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5714 José Roa Benítez	549.756.252	0	-549.756.252	0	0	0	0	0	
13	1403028	19380	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5717 Manuel Ortiz Guerrero	1.048.132.651	1.094.593.167	46.460.516	0	0	1.094.593.167	0	1.094.593.167	
14	1403099	9508	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5755 Santa Rita de Casia	953.446.251	970.948.876	17.502.625	0	0	970.948.876	0	970.948.876	
15	1402001	9341	14	Corpus Christi	Escuela Básica N° 983 Francisco Bernal	626.620.179	551.445.039	-75.175.140	0	0	561.029.660	9.584.621	561.029.660	
16	1403092	9501	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5710 y Colegio San Blás	780.162.829	803.498.609	23.335.780	0	0	803.498.609	0	803.498.609	
17	1403026	9435	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 3032 y Colegio San Vicente de Paul	931.990.387	1.091.858.295	159.867.908	0	0	1.091.858.295	0	1.091.858.295	
18	1403123	9532	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5713 Cerro Corá	1.224.301.860	1.310.302.516	86.000.656	0	0	1.265.399.015	-44.903.500	1.265.399.015	
19	1403027	19910	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 2472 Virgen de Fátima	943.384.418	893.118.370	-50.266.048	0	0	893.118.370	0	893.118.370	
20	1403090	9499	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5711 San Roque González de Santa Cruz	899.279.244	860.135.343	-39.143.901	0	0	860.135.343	0	860.135.343	
21	1404047	9652	14	Ko'epoty Pyahu	Escuela Básica 6533	531.670.537	547.585.074	15.914.537	0	0	547.585.074	0	547.585.074	
22	1403260	16676	14	Jasy Kañy	Escuela Básica N° 7859	601.331.588	601.331.588	0	0	0	601.331.588	0	601.331.588	
23	1403085	19262	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 3834 Santa Librada	815.492.188	1.000.415.269	184.923.081	0	0	1.000.415.269	0	1.000.415.269	
24	1403022	9431	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5715 Japón	711.613.074	834.557.621	122.944.547	0	0	834.557.621	0	834.557.621	
25	1403258	15806	14	Fortuna R° Jataity	Esc. Bás. N° 7800	533.884.014	546.122.300	12.238.286	0	0	546.122.300	0	546.122.300	
26	1403257	15605	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 7802	531.670.537	641.248.892	109.578.356	0	0	566.658.826	-74.590.066	566.658.826	
27	1404047	9662	14	Ko'epoty Pyahu	Escuela Básica N° 7364	430.004.900	458.095.846	28.090.946	0	0	458.095.846	0	458.095.846	
28	1403158	9585	14	Ybaymi	Escuela Básica N° 5786	415.430.035	401.387.652	-14.042.383	0	0	442.557.736	41.170.084	442.557.736	
29	1403173	1081	14	Marcelina Montania Sta.	Escuela Básica N° 15436	533.884.014	533.884.014	0	0	0	533.884.014	0	533.884.014	
30	1403138	9545	14	Isla Jovai	Escuela Básica N° 14700	360.343.849	362.574.983	2.231.134	0	0	362.574.983	0	362.574.983	
31	1403048	9457	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 2480 Benefrida T. de Becker	68.365.987	195.273.856	126.907.869	0	0	172.749.684	-22.524.172	172.749.684	
32	1403210	9640	14	Mbutuy - Ygatimí	Escuela Básica N° 5787	738.711.468	738.711.468	0	0	0	738.711.468	0	738.711.468	
33	1402022	16526	14	Corpus Christi	Escuela Básica N° 5781 y Colegio STA San Juan	871.566.257	913.564.076	41.997.818	0	0	913.564.076	0	913.564.076	
34	1403169	9597	14	Taiy Poty	Escuela Básica N° 15433	533.884.014	533.884.014	0	0	0	533.884.014	0	533.884.014	
35	1403021	9430	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 5716 San Antonio de Padua	761.189.151	963.397.806	202.208.655	0	0	937.114.037	-26.283.769	937.114.037	
36	1403139	9548	14	Tanindá	Escuela Básica N° 5803	731.527.308	999.753.873	268.226.565	0	0	999.753.873	0	999.753.873	
37	1404175	16471	14	Yvyju	Escuela Básica N° 7701	550.215.494	679.809.338	129.593.844	0	0	679.809.338	0	679.809.338	
38	1404057	16765	14	Villa Ygatimí	Escuela Básica N° 6538 y Colegio Nacional Kurtuvy	845.119.656	872.139.780	27.020.124	0	0	872.139.780	0	872.139.780	
39	1404058	9549	14	Yryapu	Escuela Básica N° 5805	360.343.849	690.901.279	330.557.430	0	0	690.901.279	0	690.901.279	
40	1403002	9411	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 3017-" 34 Curuguateños" - Curuguaty	570.824.090	606.003.675	35.179.585	0	0	606.003.675	0	606.003.675	
41	1403003	9412	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 396 José Gervasio Artigas - Curuguaty	582.983.046	615.989.257	33.006.211	0	0	615.989.257	0	615.989.257	
42	1403049	15057	14	Sta Rosa	Escuela Básica N° 3019 Santa Rosa - Com. S. Rosa Curug	590.898.814	620.758.302	29.859.488	0	0	736.854.302	116.096.000	736.854.302	
43	1403101	9510	08	Sta Rosa	Esc. Basica N° 2467 San José - Comp. Pyrandi -Curug	616.508.462	561.219.721	-55.288.741	0	0	561.219.721	0	561.219.721	
44	1403103	9612	14	Cerrito	Esc. BASICA N° 1279 San Antonio de Padua- Cñia Cerrito -	751.415.592	986.598.208	235.182.616	0	0	967.120.423	-19.477.785	967.120.423	
45	1406001	9461	14	Ype Jhu	Esc. BASICA N° 440 Virgen de Fátima - Canindeyú	462.921.432	976.774.468	513.853.036	0	0	903.415.432	-73.359.036	903.415.432	
46	1406009	10196	14	Ype Jhu	Esc Bas N° 6241 - Kavaju Paso- Ype Jhu	730.217.063	748.790.489	18.573.426	0	0	748.790.489	0	748.790.489	
47	1406013	13976	14	Ype Jhu	Esc.Basica N°7368 Ybytu Katu - Ype Jhu- Canindeyu	698.746.770	711.706.814	12.960.044	0	0	711.706.814	0	711.706.814	
48	1407005	150105	14	F. Caballero Alvarez	Colegio Nacional Francisco Solano Lopez - Fco C. Alvarez	779.226.106	816.665.622	37.439.516	0	0	816.665.622	0	816.665.622	
49	1407032	11201	14	F. Caballero Alvarez	Colegio Nacional San Agustín- Francisco C. Alvarez	448.066.173	490.610.415	42.544.242	0	0	490.610.415	0	490.610.415	
50	1410029	9321	14	Nueva Esperanza	Esc. Basica N° 5807 Itavo Guarani - Nva Esperanza - Canindeyú	623.005.711	653.014.214	30.008.503	0	0	653.014.214	0	653.014.214	
51	1410041	15642	14	Nueva Esperanza	Esc. Basica N° 7538 ARA PYAHU - Nva Esperanza - Canindeyú	584.475.628	877.319.073	292.843.445	0	0	877.319.073	0	859.431.573	-17.887.500
52	1403185	19014	14	Curuguaty	Esc. Basica N° 6396 Primero de Marzo - Curuguaty - Canindeyú	527.288.410	559.145.524	31.859.114	0	0	559.145.524	0	559.145.524	
53	1404012	9617	14	Villa Ygatymi	Esc. Basica N° 3562 VIRGEN DE LOURDES - Villa Ygatimi - Canindeyú	534.736.052	589.203.816	54.467.764	0	0	589.203.816	0	589.203.816	
54	1404037	9641	14	Villa Ygatymi	Colegio Nac Virgen del Carmen - Villa Igatimi - Canindeyú	521.451.205	535.490.765	14.039.560	0	0	535.490.765	0	535.490.765	
55	1406010	11302	14	Ype Jhu	Esc. Basica N° 6507 NARANDY - Ype Jhu - Canindeyú	699.204.136	982.921.037	283.716.901	0	0	982.921.037	0	904.216.037	-78.705.000
56	1405009	11303	14	Itanara	Esc. Basica N° 6535 Paso Cadena YBYTYMIRI - ITANARA - C	595.847.726	608.028.314	12.180.588	0	0	608.028.314	0	608.028.314	
57	1406014	13977	14	Ype Jhu	Esc. Basica N° 7365 Tte Fausto Gauto Gomez -Ype Jhu - Curuguaty	594.475.628	638.965.915	44.490.287	0	0	638.965.915	0	638.965.915	
58	1403134	9543	14	Curuguaty	IFD JUAN ALBERTO BARRETO VILLALBA	0	416.997.891	416.997.891	0	0	304.422.080	-112.575.911	304.422.080	
59	1401006	9290	14	Saltos del Guaira	Escuela Básica N° 411 Carlos Mendez	0	20.616.112	20.616.112	0	0	20.616.112	0	20.616.112	
60	1401018	9302	12	Saltos del Guaira	Escuela Básica N° 1578 Gral. Fulgencio Yegros	0	20.771.985	20.771.985	0	0	20.771.985	0	20.771.985	
61	1402003	9345	12	Corpus Christi	Escuela Básica N° 1580 Defensores del Chaco	0	18.009.750	18.009.750	0	0	18.009.750	0	18.009.750	
62	1403001	9410	12	Curuguaty	Escuela Básica N° 5736 Padre Vicente J. Cruz	0	18.009.750	18.009.750	0	0	18.009.750	0	18.009.750	
64	1406007	9667	12	Ype Jhu	Escuela Básica N° 6806 Comunidad Indígena Pypuku	0	489.894.597	489.894.597	0		489.894.597	0	325.329.597	-164.565.000
65	1403104	9513	12	Yasy Cañy	Escuela Básica N° 1316 Luis A. del Parana	0	18.009.750	18.009.750	0	0	18.009.750	0	18.009.750	
66	1402049	9390	12	Ybyrarobana	Escuela Básica N° 1868 Heroes del Chaco	0	18.009.750	18.009.750	0	0	18.009.750	0	18.009.750	
					TOTALES	30.557.848.839	34.643.155.817	4.085.506.978	3.860.339.714	225.167.264	34.799.965.055	156.809.238	34.538.807.555	-261.157.500
									4.085.506.978					

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC

PROYECTO: 822

ITEM 8 -ESC. BASICA Nro. 1914 SANTA CATALINA DE SIENA

Items	Esc. Bás. N° 1914 Santa Catalina de Siena	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revision	Diferencia
A-	Terminación de Aula de Pre-escolar 5,80m x 6,80m	Unid.	1	0	0	20.429.961	20.429.961
B-	Terminación de Sanitario de 2.55x4.00mts	Unid.	1	0	0	9.792.206	9.792.206
C-	Reparacion de cuatro aulas	Unid.	1	0	0	343.450.605	343.450.605
	Total general				0	373.672.772	373.672.772

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 11 - Esc. Bás. N° 3016 General de Ejercito Don Andrés Rodriguez

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revision	Diferencia
B-	Aula 1° Infancia 7,20 - Expansión Fase II CON Techo de Tejas	Unid.	1	219.226.488	0	3.082.452	3.082.452	3.082.452	0
C-	Bloque de 3 Aulas de 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	326.754.593	326.754.593	331.267.410	4.512.817	331.267.410	0
D-	Bloque administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
E-	Cocina -Comedor de 8,60 x10,90m, con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
F-	**Obras exteriores**						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.265	11.426.500	11.426.500	0	11.426.500	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque	Gl	1	173.540.165	0	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	16,3	39.683		646.833	646.833	646.833	0
	Fundación de patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	73,7	159.269		11.738.125	11.738.125	11.738.125	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	16,3	158.730		2.584.124	2.584.124	2.584.124	0
	Total				742.038.794	943.091.560	201.052.766	943.091.560	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 12 - Escuela Básica Nº 5714 José Roa Benítez

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	0	-121.040.951	0	0
B-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	0	-171.326.688	0	0
C-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	0	-173.219.204	0	0
D-	**Obras exteriores**								
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	0	-11.426.600	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	65.338	7.840.560	0	-7.840.560	0	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	270	65.338	17.641.260	0	-17.641.260	0	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	0	-2.745.990	0	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	0	-10.701.827	0	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	0	-2.372.422	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	0	-14.041.500	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	0	-3.968.250	0	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	0	-6.105.000	0	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	0	-7.326.000	0	0
	Total				549.756.252	0	-549.756.252	0	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 13 - Escuela Básica N° 5717 Manuel Ortiz Guerrero

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°3	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 aulas 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	236.654.485	11.734.420	236.654.485	0
B-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
C-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	178.127.248	4.843.826	178.127.248	0
D-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	126.527.463	0	126.527.463	0
E-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	177.480.467	6.153.779	177.480.467	0
F-	**Obras exteriores**						0		0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	236.716	94.686.400	94.686.400	0	94.686.400	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	-1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	89,1	159.269		14.190.868	14.190.868	14.190.868	0
	Fundacion de patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	22,1	164.835		3.644.502	3.644.502	3.644.502	0
	Revoque de nivelación	m2	22,1	42.735		944.871	944.871	944.871	0
	Total				1.048.192.651	1.094.593.167	46.460.516	1.094.593.167	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 14 - Escuela Básica Nº 5755 Santa Rita de Cassia

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A -	Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	231.442.403	6.522.338	231.442.403	0
B -	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	126.527.463	0	126.527.463	0
C -	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
D -	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	0	173.283.422	0
E -	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
F -	**Obras exteriores**								
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F -	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G -	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla								
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	35	159.269		5.574.415	5.574.415	5.574.415	0
	Fundacion de patio de formación	m3	6,73	494.825		3.330.172	3.330.172	3.330.172	0
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	10	164.835		1.648.350	1.648.350	1.648.350	0
	Revoque de nivelación para patio de formacion	m2	10	42.735		427.350	427.350	427.350	0
	Total				953.446.251	970.948.876	17.502.625	970.948.876	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC

PROYECTO: 822

Item - 15 Escuela Básica N° 983 Francisca Bernal

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488				
B-	Reposición de SS.HH.	Unid.	2	30.053.048	60.106.096	65.501.727	69.836.277	4.334.550
C-	Reposición de aulas	Unid.	9	55.086.186	495.775.674	395.625.531	400.875.602	5.250.071
D-	Obras exteriores:							
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	11.426.600	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	7.840.560	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	17.641.260	
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	2.745.990	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	10.701.827	
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	2.372.422	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	14.041.500	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	3.968.250	
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000				
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000				
	Rubros que no figuran en planilla							
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	68,6	159.269		10.932.224	10.932.224	
	Fundacion de patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	17,8	164.835		2.937.360	2.937.360	
	Revoque de nivelación	m2	17,8	42.735		761.538	761.538	
	Total				626.620.179	551.445.039	561.029.660	9.584.621

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC

PROYECTO: 822

Item 16 - Escuela Básica Nº 5710 y Colegio San Blás

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	227.797.962	2.877.897	227.797.962	0
B-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	126.527.463	0	126.527.463	0
C-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
D-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
E-	Obras exteriores						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
I -	**Rubros que no figuran en planilla**								
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	73,4	159.269		11.690.345	11.690.345	11.690.345	0
	Fundacion de patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	18,4	164.835		3.032.964	3.032.964	3.032.964	0
	Revoque de nivelación para patio de formacion	m2	18,4	42.735		786.324	786.324	786.324	0
	Total				780.162.829	803.498.609	23.335.780	803.498.609	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Grai. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 17 - Escuela Básica N° 3032 y Colegio San Vicente de Paul

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Reposición de aulas	Unid.	3	55.086.186	165.258.558	174.646.321	9.387.763	174.646.321	
B-	Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	232.908.762	7.988.697	232.908.762	
C-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	126.527.463	0	126.527.463	
D-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	
E-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	0	0	0	0	
F-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	
G-	Obras exteriores								
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	
H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	
I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	
	Rubros que no figuran en planilla								
	Relleno y compactacion de patio de formación	m3	89,1	159.269		14.190.868	14.190.868	14.190.868	
	Fundacion de patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	
	Muro de nivelación 0,30 para patio de formación	m2	24,4	164.835		4.025.271	4.025.271	4.025.271	
	Revoque de muro de nivelación	m2	24,4	39.683		969.059	969.059	969.059	
	Cercado Perimetral con Portón	ml	500	236.716	0	118.358.000	118.358.000	118.358.000	
Total					931.990.387	1.091.858.295	159.867.908	1.091.858.295	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 822
Item 18 - Escuela Básica N° 5713 Cerro Corá

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Adenda N°9	revision	Diferencia
A-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	128.202.087	128.202.087	0
B-	Reposición de aulas	Unid.	9	55.086.186	493.923.817	449.020.317	-44.903.500
C-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	176.631.061	176.631.061	0
D-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	177.683.703	177.683.703	0
E-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	175.418.327	175.418.327	0
F-	**Obras exteriores**						0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla					0	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	18,4	39.683	730.167	730.167	0
	Fundación de patio de formación	m3	10	494.825	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	115	159.269	18.331.862	18.331.862	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	18,4	158.730	2.920.632	2.920.632	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	200	236.716	47.343.200	47.343.200	0
	Total				1.310.302.515	1.265.399.015	-44.903.500

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC

PROYECTO: 822

Item 19 - Escuela Básica N° 2472 Virgen de Fátima

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	121.040.951	0	121.040.951	0
B-	Reposición de aulas	Unid.	4	55.086.186	220.344.744	170.078.696	-50.266.048	170.078.696	0
C-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
D-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	0	173.283.422	0
E-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
F-	**Obras exteriores**				0		0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla								
	Total				943.384.418	893.118.370	-50.266.048	893.118.370	0

Ing. Jorge Oruna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-ME
PROYECTO: 822
Item 20 - Escuela Básica Nº 5711 San Roque González de Santa Cruz

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Reposición de aula	Unid.	3	55.086.186	165.258.558	105.179.394	-60.079.164	105.179.394	0
B-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	126.527.463	0	126.527.463	0
C-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
D-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	0	173.283.422	0
E-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
F-	Obras exteriores				0		0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Demolición bloque de aulas de madera	Global	1	5.494.500	5.494.500	5.494.500	0	5.494.500	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	76,8	159.269		12.228.674	12.228.674	12.228.674	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	18,9	158.730		3.006.664	3.006.664	3.006.664	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	18,9	39.683		751.675	751.675	751.675	0
									0
	Total				899.279.744	860.135.343	-39.143.901	860.135.343	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 21 - Escuela Básica 6533

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0
E-	Cocina -Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de tejas	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	173.182.546	173.182.546	0
F-	**Obras exteriores**							
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla							
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	20,8	39.683		825.406	825.406	0
	Fundación de patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	40,61	159.269		6.467.914	6.467.914	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	20,8	158.730		3.301.584	3.301.584	0
	Tanque elevado de 5000Lt.c/ estructura de soporte y equipo	Global	1	74.590.066		0	0	0
	Total				531.670.537	547.585.074	547.585.074	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 22 - Escuela Básica N° 7859

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°3	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	121.040.951	0	121.040.951	0
B-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
C-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado de 5.000 lts. para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
D-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
E-	**Obras exteriores**						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla								
	Total				601.331.588	601.331.588	0	601.331.588	0

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 23 - Escuela Básica N° 3634 Santa Librada

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°3	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	Bloque Administrativo 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
C-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	0	173.283.422	0
D-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
E-	**Obras exteriores**					0	0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque	Gl	1	173.540.165	0	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	30	159.269		4.778.070	4.778.070	4.778.070	0
	Fundacion de patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	8,1	164.835		1.335.164	1.335.164	1.335.164	0
	Revoque para patio de formación	m2	8,1	39.683		321.432	321.432	321.432	0
	Total				815.492.188	1.000.415.269	184.923.081	1.000.415.269	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 24 - Escuela Básica Nº 5715 Japón

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	124.556.211	3.515.260	124.556.211	0
B-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0	173.219.204	0
C-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	175.441.921	2.158.499	175.441.921	0
D-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
E-	**Obras exteriores**				0		0		0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Fundacion de patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno de patio de formación	m3	56	159.269		8.919.064	8.919.064	8.919.064	0
	Muro de nivelación de 0,30 para patio de formación	m2	9,38	158.730		1.488.887	1.488.887	1.488.887	0
	Revoque de nivelación de patio de formación	m2	9,38	39.683		372.227	372.227	372.227	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	236.716	0	94.686.400	94.686.400	94.686.400	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	0	6.855.960	6.855.960	6.855.960	0
	Total				711.613.074	834.557.621	122.944.547	834.557.621	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 25 - Esc. Bás. N° 7800

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	Tanque elevado de 5000Lt.c/ estructura de soporte y equipo de bombeo	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
D-	**Obras exteriores**						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Fundación patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	3.463.775	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	41,8	159.269		6.657.444	6.657.444	6.657.444	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	10,7	158.730		1.693.649	1.693.649	1.693.649	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	10,7	39.683		423.418	423.418	423.418	0
	Total				533.884.014	546.122.300	12.238.286	546.122.300	0

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 26 - Escuela Básica N° 7802

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	233.802.840	233.802.840	0
B-	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	176.450.004	176.450.004	0
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	69.393.295	69.393.295	0
D-	Obras exteriores							
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	60	65.338	3.920.280	3.920.280	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla							0
	Fundación para patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	0
	Relleno y compactación de patio de formación	m3	67,5	159.269		10.750.658	10.750.658	0
	muro de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	25	158.730		3.968.250	3.968.250	0
	Revoque de nivelacion para patio de formación	m2	25	39.683		992.075	992.075	0
	Tanque elevado de 5000Lt.c/ estructura de soporte y equipo de bombeo	Global	1	74.590.066	0	74.590.066	0	-74.590.066
	Total				531.670.537	641.248.892	566.658.826	74.590.066

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 27 - Escuela Básica N° 7364

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	138.018.007	16.977.056	138.018.007	0
B-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
D-	Obras exteriores						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	RUBROS QUE NO FIGURAN EN PLANILLA						0		0
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	35	159.269		5.574.415	5.574.415	5.574.415	0
	Fundacion de patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	3.463.775	0
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	10	164.835		1.648.350	1.648.350	1.648.350	0
	Revoque de nivelación para patio de formacion	m2	10	42.735		427.350	427.350	427.350	0
	Total				430.004.900	458.095.846	28.090.946	458.095.846	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA:INFRAESTRUCTURA MEC

PROYECTO: 822

Item 28 - Escuela Básica Nº 5786

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Adenda N°9	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	228.335.790	228.335.790	0
B-	Reposicion de aula	Unid.	1	55.086.186	37.628.078	78.798.162	41.170.084
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0
D-	Obras exteriores						0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Total				401.387.652	442.557.736	41.170.084

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 29 - Escuela Básica N° 15436

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
D-	**Obras exteriores**						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Total				533.884.014	533.884.014	0	533.884.014	0

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 30 - Escuela Básica N° 14703

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	227.151.199	2.231.134	227.151.199	0
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
C-	**Obras exteriores**					0	0	0	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla								
	Total				360.343.849	362.574.983	2.231.134	362.574.983	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 31 - Escuela Básica Nº 2489 Benefrida T. de Becker

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Cant.	Revisión	Diferencia
B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	0	0	0	0	0
D-	**Obras exteriores**								0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600		11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560		7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260		17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990		2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827		10.701.827	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500		14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250		3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0		0	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	0	0		0	0
	Rubros que no figuran en planilla								
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	236.716	0	94.686.400	383	90.662.228	-4.024.172
	Tanque de fibra de vidrio de 1.000 L con estructura metalica	Global	1	18.500.000	0	18.500.000	1	0	-18.500.000
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250		4.948.250	
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	41,8	159.269		6.662.700		6.662.700	
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	10,6	158.730		1.688.411		1.688.411	
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	10,6	39.683		422.108		422.108	
	Total				68.365.987	195.273.856		172.749.684	-22.524.172

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 32 - Escuela Básica Nº 5787

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
C-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	199.856.771	0	199.856.771	0
D-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
C-	**Obras exteriores**						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	65.338	6.533.800	6.533.800	0	6.533.800	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Total				738.711.468	738.711.468	0	738.711.468	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 33 - Escuela Básica Nº 5791 y Colegio BTA San Juan

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	176.754.113	5.427.425	176.754.113	0
B-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	326.754.593	326.754.593	340.587.917	13.833.324	340.587.917	0
C-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	126.527.463	0	126.527.463	0
D-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	176.582.392	3.363.188	176.582.392	0
E-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	0	0	0	0	0
F-	**Obras exteriores**						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	144.265	14.426.500	14.426.500	0	14.426.500	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla								0
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825		4.898.768	4.898.768	4.898.768	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	68,7	159.269		10.940.188	10.940.188	10.940.188	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	17,8	158.730		2.828.569	2.828.569	2.828.569	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	17,8	39.683		706.357	706.357	706.357	0
	Total				871.566.257	913.564.076	41.997.819	913.564.076	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA:CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 34 - Escuela Básica N° 15433

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
D-	**Obras exteriores**						0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla								
	Total				533.884.014	533.884.014	0	533.884.014	0

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 822
Item 35 - Escuela Básica Nº 5716 San Antonio de Padua

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Adenda N°9	Revisión	Diferencia
A-	Reposición de aulas	Unid.	6	55.086.186	409.203.817	382.920.048	-26.283.769
B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHOde TEJAS	Unid.	1	173.283.422	177.137.924	177.137.924	0
C-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	173.219.204	173.219.204	0
D-	**Obras exteriores**						
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	20	114.266	2.285.320	2.285.320	0
	Rubros que no figuran en planilla						0
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825	4.898.768	4.898.768	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	84,2	159.269	13.410.450	13.410.450	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	22,1	158.730	3.509.520	3.509.520	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	22,1	39.683	876.994	876.994	0
	Cercado Perimetral con Portón	ml	400	236.716	94.686.400	94.686.400	0
	Total				963.397.806	937.114.037	-26.283.769

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 36 - Escuela Básica Nº 5803

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
C-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	199.856.771	0	199.856.771	0
D-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
E-	**Obras exteriores**				0		0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	236.716	0	94.686.400	94.686.400	94.686.400	0
	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	0	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0
Total					731.527.308	999.753.873	268.226.565	999.753.873	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC

PROYECTO: 822

Item 37 - Escuela Básica N° 7701

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque	Gl	1	173.540.165	173.540.165	260.883.125	87.342.960	260.883.125	0
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
D-	**Obras exteriores**				0		0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla								0
	Fundación patio de formación	m3	9,90	494.825		4.898.768	4.898.768	4.898.768	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	68,87	159.269		10.968.856	10.968.856	10.968.856	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	17,91	158.730		2.842.537	2.842.537	2.842.537	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	17,91	39.683		710.723	710.723	710.723	0
	Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva	Global	1	22.830.000		22.830.000	22.830.000	22.830.000	0
									0
	Total				550.215.494	679.809.338	129.593.844	679.809.338	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC

PROYECTO: 822

Item 38 - Escuela Básica N° 6539 y Colegio Nacional Kuetuvy

Items	Obras	Unid.	Cant	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 3 aulas - 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	326.754.593	326.754.593	326.754.593	0	326.754.593	0
B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	199.856.771	0	199.856.771	0
C-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
D-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
E-	**Obras exteriores**				0		0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0	11.426.600	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	200	65.338	13.067.600	13.067.600	0	13.067.600	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Fundación patio de formación	m3	8,09	494.825		4.000.660	4.000.660	4.000.660	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	120,36	159.269		19.169.617	19.169.617	19.169.617	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	19,40	158.730		3.079.997	3.079.997	3.079.997	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	19,40	39.683		769.850	769.850	769.850	0
	Total				845.119.656	872.139.780	27.020.124	872.139.780	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 39 - Escuela Básica Nº 5805

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TE	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid.	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
C-	**Obras exteriores**				0		0		0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	114.266	6.855.960	6.855.960	0	6.855.960	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acome	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Fundación patio de formación	m3	7	494.825		3.336.605	3.336.605	3.336.605	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	44,67	159.269		7.114.546	7.114.546	7.114.546	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	22,88	158.730		3.631.742	3.631.742	3.631.742	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	22,8	39.683		904.772	904.772	904.772	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	600	236.716	0	142.029.600	142.029.600	142.029.600	0
	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	0	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0
	Total				360.343.849	690.901.279	330.557.430	690.901.279	0

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 40- Escuela Básica Nº 3017-" 34 Curuguateños" - Curuguaty

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	326.754.593	326.754.593	326.754.593	0	326.754.593	0
B-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
C-	**Obras exteriores**					0	0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	0	7.840.560	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Fundación patio de formación	m3	15,36	494.825		7.598.533	7.598.533	7.598.533	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	134,2	159.269		21.373.900	21.373.900	21.373.900	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	31,28	158.730		4.965.709	4.965.709	4.965.709	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	31,28	39.683		1.241.443	1.241.443	1.241.443	0
	Total				570.824.090	606.003.675	35.179.585	606.003.675	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 41 - Escuela Básica N° 396 José Gervasio Artigas - Curuguaty

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Cant.	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	1	173.283.422	0	173.283.422	0
B-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	1	172.494.507	1.167.819	172.494.507	0
C-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	1	126.527.463	0	126.527.463	0
D-	Demolición de SS HH y Vivienda del Cuidador	Gl	1	27.472.500	27.472.500	1	27.472.500	0	27.472.500	0
E-	**Obras exteriores**				0			0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	268	65.338	17.510.584	388	25.351.144	7.840.560	25.351.144	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	300	65.338	19.601.400	300	19.601.400	0	19.601.400	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	1	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	1	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	1	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	1	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	1	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	1	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	1	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla							0	0	0
	Fundación patio de formación	m3	13,2	434.739			5.738.555	5.738.555	5.738.555	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	97,53	144.265			14.069.588	14.069.588	14.069.588	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	21,1	158.730			3.352.378	3.352.378	3.352.378	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	21,1	39.683			837.311	837.311	837.311	0
Total					582.983.046		615.989.257	33.006.211	615.989.257	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 42 - Escuela Básica Nº 3019 Santa Rosa - Com. S. Rosa Curug

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	173.283.422	
B-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con Aula con TECHO de TEJAS	Unid	1	173.219.205	173.219.205	173.219.205	289.315.205	116.096.000
C-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	178.498.408	178.498.408	
D-	Obras exteriores							
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	125	65.338	8.167.250	8.167.250	8.167.250	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	17.641.260	
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	2.745.990	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	10.701.827	
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	2.372.422	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	14.041.500	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	3.968.250	
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000	
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	7.326.000	
	Rubros que no figuran en planilla							
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825		4.898.768	4.898.768	
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	84,15	159.269		13.402.486	13.402.486	
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	22,11	158.730		3.509.520	3.509.520	
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	22,1	39.683		876.994	876.994	
Total					590.898.814	620.758.302	736.854.302	116.096.000

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 43 - Esc. Basica N ° 2467 San José - Comp. Pynandi -Curug

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°3	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	0	173.283.422	0
B-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
C-	Reposición de Aulas	Unid	3	55.086.186	165.258.558	101.650.889	-63.607.669	101.650.889	0
D-	SSHH de 3,6 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
E-	**Obras exteriores**						0		0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	65.338	3.266.900	3.266.900	0	3.266.900	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	65.338	6.533.800	6.533.800	0	6.533.800	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Fundación patio de formación	m3	5	494.825		2.474.125	2.474.125	2.474.125	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	27,9	159.269		4.449.976	4.449.976	4.449.976	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	7,04	158.730		1.117.459	1.117.459	1.117.459	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	7,04	39.683		279.368	279.368	279.368	0
	Total				616.506.462	561.219.721	-55.286.741	561.219.721	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL. - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 822
Item 44 -Esc. BASICA N° 1279 San Antonio de Padua- Cñia Cerrito -

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Adenda N°9	Revisión	Diferencia
A-	Reposicion de Aula y Salón multiuso	Unid.	4	55.086.186	325.742.760	296.264.975	-29.477.785
B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	0
C-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid	1	126.527.463	126.527.463	126.527.463	0
D-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0
E-	**Obras exteriores**						0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	197	65.338	12.871.586	12.871.586	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla del contrato						0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	11.426.600	11.426.600	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	500	236.716	118.358.000	118.358.000	0
							0
	Total				996.598.208	967.120.423	-29.477.785

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: INFRAESTRUCTURA MEC
PROYECTO: 822
Item 45 - Esc. BASICA N° 440 Virgen de Fatima - Canindeyú

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0
B-	Reposicion de Aulas y Vivienda del cuidador	Unid.	3	55.086.186	165.258.558	123.404.496	50.045.460	-73.359.036
D-	**Obras exteriores**							
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	65.338	7.840.560	7.840.560	7.840.560	0
	Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	65.338	17.641.260	17.641.260	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en el contrato							0
	Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	0	171.326.688	171.326.688	0
	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.219.204	0	173.219.204	173.219.204	0
	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	0	173.283.422	173.283.422	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	mt	150	114.265	-	17.139.750	17.139.750	0
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825	-	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	75,3	159.269	-	11.992.159	11.992.159	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	19,1	158.730	-	3.038.092	3.038.092	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	19,1	39.683	-	759.533	759.533	0
	Total				462.921.432	976.774.468	903.415.432	-73.359.036

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 46 - Esc Bas N° 6241 - Kavaju Paso- Ype Jhu

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	227.928.230	3.008.165	227.928.230	0
B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	201.364.010	1.507.239	201.364.010	0
C-	SSHH de 3,6 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
E-	Pozo Artesiano 100 m.con Tanque elevado -capacidad 5.000 Lts.	Gl	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
F-	Obras exteriores						0		0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	111	65.338	7.252.518	7.252.518	0	7.252.518	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx 0,40m	m2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
G-	Cartel de Obra; Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Fundación patio de formación	m3	7	494.825		3.336.605	3.336.605	3.336.605	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	50,1	159.269		7.971.413	7.971.413	7.971.413	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	13,9	158.730		2.199.998	2.199.998	2.199.998	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	13,9	39.683		550.006	550.006	550.006	0
									0
	Total				730.217.053	748.790.489	18.573.426	748.790.489	0

Ing. Jorge Pozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

TEKOMBO´E HA MBA´EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 47 - Esc.Basica N°7366 Ybytu Katu - Ype Jhu- Canindeyu

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	227.857.581	2.937.516	227.857.581	0
C-	SSHH de 3,6 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
D-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
E-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	173.604.041	2.277.353	173.604.041	0
F-	**Obras exteriores**					0	0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	66	65.338	4.312.308	4.312.308	0	4.312.308	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
G-	Carte de Obra, Ballado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Fundación patio de formación	m3	7	494.825		3.336.605	3.336.605	3.336.605	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	16,63	159.269		2.648.643	2.648.643	2.648.643	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	6,93	158.730		1.099.999	1.099.999	1.099.999	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	16,63	39.683		659.928	659.928	659.928	0
	Total				698.746.770	711.706.814	12.960.044	711.706.814	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Tel: (595 21) 452
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 48 - Colegio Nacional Francisco Solano Lopez - Fco C. Alvarez

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid	1	326.754.593	326.754.593	332.615.623	5.861.030	332.615.623	0
B-	Laboratorio de 11,10 x10,15 con TECHO de TEJAS	Unid	1	249.542.313	249.542.313	255.037.899	5.495.586	255.037.899	0
D-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid	1	126.527.463	126.527.463	128.625.999	2.098.536	128.625.999	0
E-	**Obras exteriores**				0	0	0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	176	65.338	11.499.488	11.499.488	0	11.499.488	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m X 0,40m	m2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	89,1	159.269		14.190.868	14.190.868	14.190.868	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	24,42	158.730		3.876.187	3.876.187	3.876.187	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	24,42	39.683		969.059	969.059	969.059	0
	Total				779.226.106	816.665.622	37.439.516	816.665.622	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PR
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 49 - Colegio Nacional San Agustín- Francisco C. Alvarez

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con 1 Aula con TECHO de TEJAS	Unid.	1	279.089.195	279.089.195	281.449.028	2.359.833	281.449.028	0
B-	SSHH. DE 4,40 X 6,15	Unid.	1	126.527.463	126.527.463	127.181.778	654.315	127.181.778	0
C-	Obras exteriores				0		0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	119	65.338	7.775.222	7.775.222	0	7.775.222	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	83	65.338	5.423.054	5.423.054	0	5.423.054	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	0	11.426.600	11.426.600	11.426.600	0
	Fundación patio de formación	m3	5,5	494.825		2.721.538	2.721.538	2.721.538	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	98,60	159.269		15.704.560	15.704.560	15.704.560	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	48,8	158.730		7.741.897	7.741.897	7.741.897	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	48,8	39.683		1.935.499	1.935.499	1.935.499	0
	Total				448.066.173	490.610.415	42.544.242	490.610.415	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 50 - Esc. Basica N° 5801 Itavo Guarani - Nva Esperanza - Canindeyú

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Revisión
A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	123.415.966	2.375.015	123.415.966	0
B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	203.079.160	3.222.389	203.079.160	0
C-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
D-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Gl	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
E-	Obras exteriores				0		0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m X 0,40m	m2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Fundacion de patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	3.463.775	0
	Relleno de patio de formación	m3	49,5	159.269		7.883.816	7.883.816	7.883.816	0
	muro de nivelación para patio de formación	m2	8,25	158.730		1.309.523	1.309.523	1.309.523	0
	revoque de nivelación de patio de formación	m2	8,25	39.683		327.385	327.385	327.385	0
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	0	11.426.600	11.426.600	11.426.600	0
	Total				623.005.711	653.014.214	30.008.503	653.014.214	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPT CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓ PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYE
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUA
Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: UEPP-MEC
PROYECTO: 822
Item 51 - Esc. Basica N° 7538 ARA PYAHU - Nva Esperanza – Canindeyú

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Adenda N°10	Diferencia	Cant.	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	124.497.037	3.456.086	124.497.037	0		124.497.037	
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0		67.585.855	
C-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	174.512.948	3.186.260	174.512.948	0		174.512.948	
D-	Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque	Gl	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0		173.540.165	
E-	Obras exteriores				0		0	0	0		0	
	Comineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0		3.920.280	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0		9.800.700	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0		2.745.990	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0		10.701.827	
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0		2.372.422	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0		14.041.500	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0		3.968.250	
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0		6.105.000	
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0		7.326.000	
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0		0	
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	114.266	0	11.426.600	11.426.600	11.426.600	0		11.426.600	
	Extencion de linea en media tension monofasica	ml	3.200	71.550	0	228.960.000	228.960.000	228.960.000	0	2.950	211.072.500	-17.887.500
	Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva	Global	1	22.830.000	0	22.830.000	22.830.000	22.830.000	0		22.830.000	
	Fundacion de patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	3.463.775	0		3.463.775	
	Relleno de patio de formación	m3.	49,5	159.269		7.883.816	7.883.816	7.883.816	0		7.883.816	
	muro de nivelación para patio de formación	m2	8,25	158.730		1.309.523	1.309.523	1.309.523	0		1.309.523	
	revoque de nivelación de patio de formación	m2	8,25	39.683		327.385	327.385	327.385	0		327.385	
	Total				594.475.628	877.319.073	282.843.445	877.319.073	0		859.431.573	-17.887.500

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Educación Tarea de todos
Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 52 - Esc. Basica N° 6396 Primero de Marzo - Curuguaty - Canindeyú

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	121.040.951	0	121.040.951	0
C-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	171.326.688	0	171.326.688	0
D-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	173.283.422	173.283.422	173.283.422	0	173.283.422	0
E-	Obras exteriores				0	0	0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	65.338	3.266.900	3.266.900	0	3.266.900	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	170	65.338	11.107.460	11.107.460	0	11.107.460	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Fundación patio de formación	m3	11,88	494.825		5.878.521	5.878.521	5.878.521	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	113,531	159.269		18.081.969	18.081.969	18.081.969	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	39,8090	158.730		6.318.883	6.318.883	6.318.883	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	39,8090	39.683		1.579.741	1.579.741	1.579.741	0
Total					527.286.410	559.145.524	31.859.114	559.145.524	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

TEKOMBO'E HA AMBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 53 – Ese. Basica N° 3562 VIRGEN DE LOURDES – Villa Ygatimi – Canindeyú

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	121.040.951	0	121.040.951	0
B-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	174.537.128	3.210.440	174.537.128	0
C-	Bloque administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid	1	173.219.204	173.219.204	175.284.915	2.065.711	175.284.915	0
D-	Obras exteriores				0		0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	65	65.338	4.246.970	4.246.970	0	4.246.970	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Desmontaje de Transformador existente	Global	1	2.284.028	0	2.284.028	2.284.028	2.284.028	0
	Provision y montaje de PD de 45 kva trifasico	Global	1	33.851.675	0	33.851.675	33.851.675	33.851.675	0
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	39,6	159.269		6.307.052	6.307.052	6.307.052	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	9,075	158.730		1.440.475	1.440.475	1.440.475	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	9,075	39.683		360.123	360.123	360.123	0
								0	0
					534.736.062	589.203.816	54.467.754	589.203.816	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación
Tarea de todos
Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 54 - Colegio Nac Virgen del Carmen - Villa Igatimi - Canindeyú

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Revisión
A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	326.754.593	326.754.593	326.754.593	0	326.754.593	0
B-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid	1	126.527.463	126.527.463	129.975.815	3.448.352	129.975.815	0
C-	Obras exteriores					0	0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	65.338	3.266.900	3.266.900	0	3.266.900	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	270	65.338	17.641.260	17.641.260	0	17.641.260	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
D-	Cartel de Obra; Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Fundación patio de formación	m3	10	494.825		4.948.250	4.948.250	4.948.250	0
	Relleno y compactacion para patio de formacion	m3	22,28	159.269		3.547.717	3.547.717	3.547.717	0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 patio de formación	m2	10,56	158.730		1.676.189	1.676.189	1.676.189	0
	Revoque de nivelacion para patio de formacion	m2	10,56	39.683		419.052	419.052	419.052	0
								0	0
	Total				521.451.205	535.490.765	14.039.560	535.490.765	0

Ing. Jorge Oruna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS+A4:L24A4:L26A4:L27B11A4:L21A4:L28A4:L27A4:L2A4:N28
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYE
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N°305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUA

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: UEPP-MEC
PROYECTO: 822
Item 55 - Esc. Basica N° 6537 NARANDY - Ype Jhu - Canindeyu

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión Adenda N°10	Diferencia	Cant.	Revisión	Diferencia
A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	224.920.065	224.920.065	224.920.065	0	224.920.065	0		224.920.065	
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0		67.585.855	
C-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	173.527.175	2.200.487	173.527.175	0		173.527.175	
D-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0		173.540.165	
E-	Obras exteriores				0		0	0	0		0	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	73	65.338	4.769.674	4.769.674	0	4.769.674	0		4.769.674	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0		9.800.700	
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0		2.745.990	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0		10.701.827	
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0		2.372.422	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0		14.041.500	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0		3.968.250	
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0		6.105.000	
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0		7.326.000	
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0		0	
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	21	159.269		3.344.649	3.344.649	3.344.649	0		3.344.649	
	Fundacion de patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	3.463.775	0		3.463.775	
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	7	164.935		1.153.845	1.153.845	1.153.845	0		1.153.845	
	Revoque de nivelación	m2	7	42.735		299.145	299.145	299.145	0		299.145	
	Extensión de línea en media tension monofasica	ml	3.500	71.550	0	250.425.000	250.425.000	250.425.000	0	2.400	171.720.000	-78.705.000
	Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva	Global	1	22.830.000	0	22.830.000	22.830.000	22.830.000	0		22.830.000	
	Total				699.204.136	982.921.037	283.716.901	982.921.037	0		904216.037	-78.705.000

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 56 - Esc. Basica N° 6535 Paso Cadena YBYTYMIRI - ITANARA

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revision	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	122.417.554	1.376.603	122.417.554	0
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
C-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	173.879.438	2.552.750	173.879.438	0
D-	Obras exteriores				0		0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	81	65.338	5.292.378	5.292.378	0	5.292.378	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de méstil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Global	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	21,03	159.269		3.349.427	3.349.427	3.349.427	0
	Fundacion de patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	3.463.775	0
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	6,93	164.835		1.142.307	1.142.307	1.142.307	0
	Revoque de nivelación para patio de formacion	m2	6,92	42.735		295.726	295.726	295.726	0
	Total				595.847.726	608.028.314	12.180.588	608.028.314	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
PROYECTO: 822
Item 57 - Esc. Basica N° 7365 Tte Fausto Gauto Gomez -Ype Jhu - Curuguaty

Items:	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	121.040.951	121.040.951	121.040.951	0	121.040.951	0
B-	SSHH de 3,60 x 4,35	Unid	1	67.585.855	67.585.855	67.585.855	0	67.585.855	0
C-	Cocina Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	171.326.688	171.326.688	173.304.652	1.977.964	173.304.652	0
D-	Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.	1	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0	173.540.165	0
E-	**Obras exteriores**				0		0	0	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	65.338	3.920.280	3.920.280	0	3.920.280	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	150	65.338	9.800.700	9.800.700	0	9.800.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.745.990	2.745.990	2.745.990	0	2.745.990	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.701.827	10.701.827	10.701.827	0	10.701.827	0
	Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.372.422	2.372.422	2.372.422	0	2.372.422	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Extencion de linea en media tension monofasica	ml	180	71.550	0	12.879.000	12.879.000	12.879.000	0
	Relleno y compactacion de patio de formacion	m3	13,8	159.269		2.197.912	2.197.912	2.197.912	0
	Fundacion de patio de formación	m3	7	494.825		3.463.775	3.463.775	3.463.775	0
	Muro de nivelacion 0,30 para patio de formación	m2	5,5	164.836		906.593	906.593	906.593	0
	Revoque de nivelación para patio de formacion	m2	5,5	42.736		235.043	235.043	235.043	0
	Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva	Global	1	22.830.000	0	22.830.000	22.830.000	22.830.000	0
Total					594.475.628	638.965.915	44.490.287	638.965.915	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MEC
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE - PROYECTO: 822
Item 58 - IFD Juan Alberto Barreto Villalba

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda Nº 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con 1 aula con TECHO de TEJAS	Unid.	1	279.089.195	0	4.623.694	4.623.694	4.623.694	0
B-	Reparación de Bloque de 1 Aula	Global	1	17.455.099	0	33.490.774	32.575.024	32.575.024	-915.750
C-	Reparación de Multiuso	Global	1	30.159.043	0	125.825.738	107.375.554	107.375.554	-18.450.184
D-	Reparación de Bloque Administrativo y Aulas	Global	1	27.638.702	0	253.057.785	159.847.808	159.847.808	-93.209.977
	Obras exteriores						0		0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0		0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0		0	0	0
F-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0		0	0	0
G-	Cartel de Obra , Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0		0	0	0
H-	Proyecto ejecutivo ,Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	0		0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
							0		0
	Total				0	416.997.991	304.422.080	304.422.080	112.575.911

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL. - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC	
Primera Infancia Fase II	PROYECTO:822
Ítem 59 - Escuela Básica N° 411 Carlos Mendez	

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda Nº9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	0	2.606.362	2.606.362	2.606.362	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
	Total				0	20.616.112	20.616.112	20.616.112	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI"
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC									
Primera Infancia Fasell Proyecto: 822									
Item 60 - Escuela Básica N° 1578 Gral. Fulgencio Yegros									
Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Revisión
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	0	2.762.235	2.762.235	2.762.235	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
Total					0	20.771.985	20.771.985	20.771.985	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI"
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC									
Primera Infancia Fasell PROYECTO:822									
Item 61 - Escuela Básica N° 1580 Defensores del Chaco									
Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	0	0	0	0	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Ac	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
Total					0	18.009.750	18.009.750	18.009.750	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC	
Primera Infancia Fase II	PROYECTO:822
Item 62 - Escuela Básica N° 5736 Padre Vicente J. Orue	

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°5	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	0	0	0	0	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
	Total				0	18.009.750	18.009.750	18.009.750	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA:CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:UEPP-MEC	
Primera Infancia Fase II	PROYECTO:822
Item 64 - Escuela Básica N° 5806 Comunidad Indigena Pypuku	

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia	Adenda N°10	Diferencia	Cant.	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	0	7.324.432	7.324.432	7.324.432	0		7.324.432	
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0		0	
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0		0	
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0		0	
	Rubros que no figuran en planilla						0		0			
	Extencion de linea en media tension monofasica	ml	4.000	71.550	0	286.200.000	286.200.000	286.200.000	0	1.700	121.635.000	-164.565.000
	Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva	Global	1	22.830.000	0	22.830.000	22.830.000	22.830.000	0		22.830.000	
	Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque	Gl	1	173.540.165	0	173.540.165	173.540.165	173.540.165	0		173.540.165	
							0		0			
							0		0			
	Total				0	489.894.597	489.894.597	489.894.597	0		325.329.597	-164.565.000

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC	
Primera Infancia Fasell	PROYECTO:822
Item 65 - Escuela Básica N° 1316 Luis A. del Parana	

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	0	0	0	0	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
Total					0	18.009.750	18.009.750	18.009.750	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC	
Primera Infancia Fasell	PROYECTO: 822
Item 66 - Escuela Básica N° 1868 Heroes del Chaco	

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	0	0	0	0	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	0	0	0	0	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	0	0	0	0	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
Total					0	18.009.750	18.009.750	18.009.750	0

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC								
PROYECTO: INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE								
RESUMEN GENERAL								
Item	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	IFD	MONTO CONTRACTUAL	MONTO REQUERIDO	DIFERENCIA
58	1403134	9543	14	Curuguaty	IFD JUAN ALBERTO BARRETO VILLALBA	393.108.789	371.195.611	-21.913.178
TOTALES						393.108.789	371.195.611	-21.913.178

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE
Item 58 - IFD Juan Alberto Barreto Villalba

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia
A-	Bloque Admistrativo de 7,20m x 7,20m con 1 aula con TECHO de TEJAS	Unid.	1	279.089.195	279.089.195	279.089.195	
B-	Reparación de Bloque de 1 Aula	Global	1	17.455.099	17.455.099	17.455.099	
C-	Reparación de Multiuso	Global	1	30.159.043	30.159.043	26.927.373	-3.231.670
D-	Reparación de Bloque Administrativo y Aulas	Global	1	27.638.702	27.638.702	8.957.194	-18.681.508
	Obras exteriores						0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
F-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
G-	Cartel de Obra , Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0
H-	Proyecto ejecutivo ,Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0
							0
	Total				393.108.789	371.195.611	-21.913.178

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y I
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE
RESUMEN GENERAL

Item	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	IFD	MONTO CONTRACTUAL	MONTO ADENDA N°3	DIFERENCIA	MONTO REQUERIDO	DIFERENCIA
58	1403134	9543	14	Curuguaty	IFD JUAN ALBERTO BARRETO VILLALBA	393.108.789	371.195.611	-21.913.178	371.195.611	0
					TOTALES	393.108.789	371.195.611	-21.913.178	371.195.611	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MEC
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE
Ítem 58 - IFD Juan Alberto Barreto Villalba

Ítem	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Bloque Admistrativo de 7,20m x 7,20m con 1 aula con TECHO de TEJAS	Unid.	1	279.089.195	279.089.195	279.089.195		279.089.195	0
B-	Reparación de Bloque de 1 Aula	Global	1	17.455.099	17.455.099	17.455.099		17.455.099	0
C-	Reparación de Multiuso	Global	1	30.159.043	30.159.043	26.927.373	-3.231.670	26.927.373	0
D-	Reparación de Bloque Administrativo y Aulas	Global	1	27.638.702	27.638.702	8.957.194	-18.681.508	8.957.194	0
	Obras exteriores						0		0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0	3.968.250	0
F-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
G-	Cartel de Obra , Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H-	Proyecto ejecutivo ,Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0		0
							0		0
	Total				399.108.789	371.195.611	-21.913.178	371.195.611	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Maitepyre

Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
RESUMEN GENERAL

Item	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	ESCUELA	MONTO CONTRACTUAL	MONTO REQUERIDO ADENDA N°3	DIFERENCIA	MONTO REQUERIDO	DIFERENCIA
59	1401006	9290	14	Saltos del Guaira	Escuela Básica N° 411 Carlos Mendez	239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0
60	1401018	9302	12	Saltos del Guaira	Escuela Básica N° 1678 Gral. Fulgencio Yegros	239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0
61	1402003	9345	12	Corpus Christi	Escuela Básica N° 1680 Defensores del Chaco	239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0
62	1403001	9410	12	Curuguaty	Escuela Básica N° 6736 Padre Vicente J. Orue	239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0
63	1405008	10196	12	Itanara	Escuela Básica N° 6636 Comunidad Indigena Parini	220.613.771	0	-220.613.771	0	0
64	1406007	9667	12	Ype Jhu	Escuela Básica N° 6806 Comunidad Indigena Pypuku	220.613.771	220.613.771	0	220.613.771	0
65	1403104	9513	12	Yasy Cañy	Escuela Básica N° 1316 Luis A. del Parana	239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0
66	1402049	9390	12	Ybyrarobana	Escuela Básica N° 1868 Heroes del Chaco	239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0
PRIMERA INFANCIA - EXPANSION FASE II OFERTADO EN 822										
11	1403084	9493	14	Curuguaty	Esc. Bás. N° 3016 General de Ejercito Don Andrés Rodriguez	232.657.488	232.657.488	0	232.657.488	0
16	1402001	9343	14	Corpus Christi	Escuela Básica N° 983 Francisca Bernal	232.657.488	232.657.488	0	232.657.488	0
17	1403026	9435	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 3032 y Colegio San Vicente de Paul	232.657.488	232.657.488	0	232.657.488	0
31	1403048	9467	14	Curuguaty	Escuela Básica N° 2489 Benefrida T. de Becker	213.287.771	213.287.771	0	213.287.771	0
33	1402022	16526	14	Corpus Christi	Escuela Básica N° 6791 y Colegio BTA San Juan	213.287.771	213.287.771	0	213.287.771	0
TOTALES						3.005.676.476	2.785.062.705	-220.613.771	2.785.062.705	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2016
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 59 - Escuela Básica N° 411 Carlos Mendez

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	0	0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	0	0	0	0
	Total				239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI"
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 60 - Escuela Básica N° 1678 Gral. Fulgencio Yegros

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Revisión	Revisión	Revisión
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	0	0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	0	0	0	0
	Total				239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
nstrucciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 61 - Escuela Básica N° 1580 Defensores del Chaco

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Ac	Global	1	14.041.500	0	0	0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	0	0	0	0
	Total				239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 62 - Escuela Básica N° 5736 Padre Vicente J. Orue

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Revisión	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	0	0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	0	0	0	0
	Total				239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 64 - Escuela Básica N° 6806 Comunidad Indigena Pypuku

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	199.856.771	0	199.856.771	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Extencion de linea en media tension monofasica	mi	4.000	71.550	0	0	0	0	0
	Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva	Global	1	22.830.000	0	0	0	0	0
	Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque	Gl	1	173.540.165	0	0	0	0	0
	Total				220.613.771	220.613.771	0	220.613.771	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N°305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 65 - Escuela Básica N° 1316 Luis A. del Parana

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	0	0	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	0	0	0	0
	Total				239.983.488	239.983.488	0	239.983.488	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
Construcciones; ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI "
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 66 - Escuela Básica N° 1868 Heroes del Chaco

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS.	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
C-	Relevamiento	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
	Rubros que no figuran en planilla						0	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.041.500	0	14.041.500	14.041.500	14.041.500	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.968.250	0	3.968.250	3.968.250	3.968.250	0
Total					239.983.488	257.993.238	18.009.750	257.993.238	0

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de items de reposición

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry.

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 11 - Esc. Bás. N° 3016 General de Ejercito Don Andrés Rodríguez

Item	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
B-	Aula 1° Infancia 7,20 - Expansión Fase II CON Techo de Tejas	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
F-	Obras exteriores						0	0	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
Total					232.657.488	232.657.488	0	232.657.488	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item - 15 Escuela Básica N° 983 Francisca Bernal

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N°9	Diferencia	Revisión	Diferencia
A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
Total					232.657.488	232.657.488	0	232.657.488	0

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
Segundo Llamado – ID Nº 305078
LOTE Nº: 12 - CONTRATO Nº 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY

Educación Tarea de todos Paraguay Katupyry

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 17 - Escuela Básica N° 3032 y Colegio San Vicente de Paul

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
E-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	219.226.488	219.226.488	219.226.488	0	219.226.488	0
H -	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
I -	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
Total					232.657.488	232.657.488	0	232.657.488	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 31 - Escuela Básica N° 2489 Benefrida T. de Becker

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	199.856.771	0	199.856.771	0
F-	Cartel de Obra, vallado y obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
Total					213.287.771	213.287.771	0	213.287.771	0

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016
Segundo Llamado – ID N° 305078
LOTE N°: 12 - CONTRATO N° 12/2017 – DEPARTAMENTO: CANINDEYU - DISTRITO DE CURUGUATY
Planilla de revisión de ítems de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 33 - Escuela Básica N° 6791 y Colegio BTA San Juan

Items	Obras	Unid.	Cant.	Unitario	Contractual	Adenda N° 9	Diferencia	Revisión	Diferencia
E-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas	Unid.	1	199.856.771	199.856.771	199.856.771	0	199.856.771	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	0
H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	7.326.000	7.326.000	7.326.000	0	7.326.000	0
Total					213.287.771	213.287.771	0	213.287.771	0

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

ECON. ALEJANDRO DUARTE
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay
Tel: (595 21) 452