Petropar
Ñanemba'e

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

PR/DPO/083/2023

NOTA INTERNA

EXP Nº 15988.

Para	:	C.P Héctor Salinas – Director - Dirección Operativa de Contrataciones
De	:	Ing. Rafael Eguiazu – Director - Dirección de Proyectos y Obras
Ref.	:	Dictamen técnico de prorroga - CONTRATO PR/DL Nro.43/22 "SISTEMA DE INSTRUMENTACION PARA DETECCION DE SOBRELLENADO".
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa 23 de noviembre de 2023

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda en atención al expediente mesa de entrada N° 15988 remitido por la empresa TISCA S.R.L en el marco del contrato PR/DL Nro.43/22 " SISTEMA DE INSTRUMENTACION PARA DETECCION DE SOBRELLENADO " ID N° 405.848, a fin de remitir adjunto Dictamen Técnico del Administrador de Contrato de referencia, mediante el cual se exponen los fundamentos y justificaciones de tal manera a conceder a la empresa proveedora los días de prorroga solicitados.

Se adjunta a la presente:
- Expediente mesa de entrada N° 15988
- Dictamen Técnico Administrador de Contrato
- OS N° 4500007388

Sin nada más que agregar, me despido.

Atentamente.

Ing. Rafael Eguiazu F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

24 NOV 2023
D.O.C.
PETROPAR

RECIBIDO
UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN - DOC
Fecha: 24/11/23
Hora: 11:40
Para:
Obs.:
Firma:
Abg. Sandra Delgado
Jefa Int. Dpto. Contratos y Garantías
D.O.C. - PETROPAR

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION	
FECHA:	
Exp. M.E. Nº	
A:	
DOC	
Dirección Adjunta	
UPP	
UVE	X
UGCP	
Departamento de Convocatorias	
Departamento de Contratos	
Departamento de Programación	
Para	
Revisión y Análisis	
Elaborar Informe	
Preparar Respuesta	
Para su conocimiento	
A sus efectos	
Observación:	

C.P. Héctor Salinas
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

Petropar
Ñanemba'e

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Villa Elisa, 23 de Noviembre de 2023

DICTAMEN TECNICO

Ref.: Prórroga con relación a la ejecución del **CONTRATO PR/DL Nro.43/22 "SISTEMA DE INSTRUMENTACION PARA DETECCIÓN DE SOBRELLENADO"** – ID 405.848

Conforme a la Orden de Suministro Nro. 4500007388 de fecha 01 de marzo de 2023 y fecha de entrega 26 de noviembre de 2023, y considerando el avance a la fecha de la instalación y puesta en marcha del sistema, y tomando en cuenta que el servicio mencionado se realiza en la zona del Parque de Tanques de Almacenamiento a la intemperie, se debe considerar los días que las condiciones climáticas impiden el normal desenvolvimiento de los trabajos de instalación de equipos.

De acuerdo con los informes de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, según documento que se adjunta al presente dictamen, se contabilizan desde el mes de marzo hasta la fecha un total de 58 (cincuenta y ocho) días hábiles de lluvia

Días de lluvia según reporte de la DMH de la DINAC:

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
2	4	2	13	7	8	1	3	1
3	5	3	14	10	18	4	4	2
7	6	4	15	11	23	7	6	13
8	12	5	16	12	24	8	11	14
15	13		20	26	31	11	18	
16	17		22	27		12	23	
24	24					13	26	
30	25					26	27	
							30	
8 días	8 días	4 días	6 días	6 días	6 días	8 días	9 días	4 días

El contrato de referencia se encuentra en avanzado estado de ejecución, por lo cual se considera que la extensión del plazo solicitado en la Nota permitirá la correcta y segura finalización del mismo, y no causará perjuicio económico a PETROPAR.

En tal sentido, es del parecer de esta Dirección de recomendar la concesión de la extensión del plazo solicitado de 58 días calendario para la correcta finalización de esta obra.

Atentamente.

Ing. Mario Barreto
Administrador de Contrato PR/PR Nro 43/22

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 01.03.2023 | Orden de suministro N°: 4500007388

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: TISCA S.R.L.

Dirección: De los Carreteros casi Def. del Chaco | Teléfono: 908886 | Fax: 943053

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 26/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 405848, Contrato PR/PR/0043/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	SIST. PREV. SOBRELLENADO DE TANQUE	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.120.000.000	1.120.000.000
20	INST., PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	410.000.000	410.000.000

Son Guaraníes: (1.530.000.000) MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES. IVA Incluido

Elaborado por: SANDRA PATRICIA CATTEBEKE | Autorizado por: SANDRA PATRICIA | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Mario O. Barreto F.
Unidad de Administración
y Logística
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

Ñanemba´e

EXPEDIENTE N°: 15988 AÑO: 2023

RECURRENTE: BRENDA ROJAS - TISCA SRL
FECHA: 17/11/2023 09:06

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA PRORROGA DE PLAZO DE ENTREGA DE 68 DIAS

Recurrente BRENDA ROJAS - TISCA SRL

Origen externo SI

Nro. de origen ext. / entidad --- / TECNOLOGIA , INGENIERIA Y SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO

Tipificación ---

Prioridad

Plazo no definido

Otros datos

Fojas iniciales 5

Usuario que registra el exped. Víctor Hugo Palma Benítez

Observación/es Ninguna.

Lic. Sandra Cattebeke
PETROPAR DPO
19/11/23
09:10

DENCIA
de Gabinete
cia Gene
cia de Plant
ción Jurídica
ión Financiera
ercio Exterior
torría Interna
ón Empresaria
ción Comercial
erencia de Planificación
C
de Comunicación
to. Técnico
to. Procesamiento
MUT
ROP
TIC

DPO
Wilson Rodriguez
Auxiliar
PETROPAR

sistemaTRA

GENERAR MOVIMIENTO

Asunción, 16 de noviembre de 2023

Ref.: Contrato PR/PR Nro 43/22

Señor
Ing. Rafael Eguiazu
Director de Proyectos de Obras - DPO
Petróleos Paraguayos – PETROPAR

Presente

Tengo a bien dirigirme a Ud. con relación al **CONTRATO PR/PR Nro. 43/22 "SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA DETECCIÓN DE SOBRELLENADO DE TANQUES"** con Orden de Suministro Nro 4500007388 de fecha 1 de marzo de 2023 y fecha de entrega 26 de noviembre de 2023.

Considerando el avance a la fecha de la "Instalación, Puesta en Marcha y Asistencia", resultará necesario actualizar la fecha de entrega correspondiente a la OS 4500007388.

Tomando en cuenta que el servicio mencionado se realiza en la zona del Parque de Tanques de Almacenaje a la intemperie, se debe necesariamente considerar los días de lluvia durante el periodo de ejecución resultante de la OS referida. De acuerdo con los informes de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC se contabilizan desde el mes de marzo inclusive hasta la fecha un total de 58 (cincuenta y ocho) días hábiles de lluvia.

En este sentido y a los afectos de llevar en cuenta los días no trabajados por lluvia, solicitamos actualizar la nueva fecha del Plazo de Entrega de la OS 4500007388 al **2 de febrero de 2024**, lo que corresponde a una prórroga del Plazo de Entrega de **68 (sesenta y ocho) días calendario**.

Atentamente.

Lic. Brenda Rojas
Apoderada- TISCA S.R.L.

TISCA S.R.L.

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			60,5	0,0	25,6	0,0						
2			6,8	0,0	4,1	0,0						
3			4,4	0,0	3,8	0,0						
4			0,0	30,9	22,8	0,0						
5			0,0	4,1	0,8	0,0						
6			0,0	18,1	T	0,0						
7			0,2	0,0	15,3	0,0						
8			2,9	0,0	0,0	0,0						
9			0,0	0,0	0,0	0,0						
10			0,0	0,0	0,0	14,9						
11			0,0	0,0	0,0	T						
12			0,0	27,8	0,0	0,0						
13			0,0	25,6	0,0	T						
14			0,0	0,0	0,0	0,1						
15			19,0	0,7	0,0	T						
16			0,5	2,2	0,0	0,4						
17			0,0	1,2	0,0	T						
18			0,0	0,0	0,0	0,0						
19			0,0	0,0	0,0	0,0						
20			0,0	0,0	9,0	T						
21			0,0	0,0	73,4	0,0						
22			0,0	0,0	0,0	0,8						
23			0,0	0,0	0,0	0,0						
24			0,2	4,2	0,0	0,0						
25			0,0	27,2	0,0	0,0						
26			0,0	0,0	T	0,0						
27			0,0	0,0	T	0,0						
28			0,0	0,0	T	0,0						
29			0,0	0,0	0,0	0,0						
30			60,6	0,0	0,0	0,0						
31			0,0		0,0							
Total			155,1	142	155	16,2						
Máx. 24h			60,6	30,9	73,4	14,9						
Día Máx.			30	4	21	10						

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
GOBIERNO DEL PARAGUAY

Abg. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0	0,0				
2							0,0	0,0				
3							0,0	0,0				
4							0,0	0,0				
5							0,0	0,0				
6							0,0	0,0				
7							T	0,0				
8							0,1	5,4				
9							T	0,0				
10							13,9	0,0				
11							3,1	0,0				
12							8,4	0,0				
13							T	0,0				
14							T	0,0				
15							0,0	0,0				
16							0,0	0,0				
17							0,0	0,0				
18							0,0	22,3				
19							0,0	0,0				
20							0,0	0,0				
21							0,0	0,0				
22							0,0	0,0				
23							0,0	T				
24							0,0	T				
25							0,0	0,0				
26							0,6	0,0				
27							2,1	0,0				
28							0,0	0,0				
29							0,0	0,0				
30							0,0	0,0				
31							0,0	2,8				
Total							28,2	31				
Máx. 24h							13,9	22,3				
Día Máx.							10	18				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DINAC
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,7			
2									0,0			
3									4,1			
4									15,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									85,7			
8									2,4			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,6			
12									0,6			
13									1,1			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									2,1			
27									0,0			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									112,3			
Máx. 24h									85,7			
Día Máx.									7			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0	30,8	
2										0,0	46,8	
3										5,8	0,0	
4										0,8	0,0	
5										0,0	0,0	
6										0,1	0,0	
7										20,3	0,0	
8										0,0	1,2	
9										0,0	0,0	
10										0,0	0,0	
11										0,3	0,0	
12										T	1,0	
13										0,0	3,9	
14										0,0	0,9	
15										0,0		
16										0,0		
17										0,0		
18										0,0		
19										0,4		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										4,7		
24										T		
25										0,0		
26										18,5		
27										21,6		
28										59,4		
29										2,7		
30										5,9		
31										0,0		
Total										141	85	
Máx. 24h										59,4	46,8	
Día Máx.										28	2	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC - Serv. Met. e Hid. para el Público

Abg. Diana Rocio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC