UOC Nº 552 /2022.

Asunción, 04 de marzo de 2022.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente:

REF.: RETENCION DEL **EXP. DNCP Nº 324395/2021**, SOBRE COMUNICACIÓN DE CONVENIO N° 1 DEL LLAMADO MOPC Nº 113/2019 – CONSORCIO RIO YPANE", CON ID.: 366300.-

*En relación a la Nota **DNCP/DNC Nº 1189/2022** por medio del cual comunican el resultado del análisis de la adjudicación de la referencia mencionada, a fin de que el mismo se adecue a las disposiciones legales vigentes, e informan lo siguiente:*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguientes.

- *Punto 1: Se remite memorándum UE GMANS N° 80/2022.*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Dr. WALTER RECALDE
Director
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

13 (Trece)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

UE GMANS N° 80 /2022

MEMORÁNDUM

A : **Ing. VÍCTOR OLMEDO,** Director
Dirección de Vialidad

De : **Ing. GUSTAVO ROBADÍN,** Jefe
Unidad Ejecutora GMANS

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
GMANS

Ref. : **Contrato S.G. Ministro N° 11/2020.** Llamado MOPC N° 113/2019 para la Rehabilitación y Mantenimiento por Precios Unitarios Lote N° 1 Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas", Tramos: Rotonda Calle 6000 - Yasy Kañy - (55 Km); Yasy Kañy - Curuguaty (22 Km) Y Acceso A Curuguaty (2 Km). **Contratista: Consorcio Río Ypané.**

Asunto : **Respuesta al Memorándum UOC N° 415/2022 – Nota DNC N° 1189/2022. Retención de comunicación del CM N° 01**

Fecha : 03 de marzo de 2022

En atención al Memorándum UOC N° 415/2022 de fecha 23 de febrero de 2022, a través del cual la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) remite la Nota DNC N° 1189/2022 de fecha 23 de febrero de 2022 e informa que el proceso correspondiente al Convenio Modificatorio N° 1 del contrato de la referencia, se encuentra retenido debido a ciertos aspectos observados, los cuales se detallan a continuación:

1. Reiteración: Solicitamos a la convocante remitir las documentaciones respaldatorias que acrediten las manifestaciones, huelgas y cierres de ruta mencionadas entre las justificaciones de la prórroga otorgada.

Al respecto, la Unidad Ejecutora GMANS realiza las siguientes aclaraciones:

Los documentos solicitados se encuentran en la sección Anexo 2 "A) Casos de fuerza mayor. Documentos de respaldo" del Convenio Modificatorio N° 01, folios N° 18, 17, 16, 15, 14, 13 y 12. Asimismo, para complementar la información detallada en el expediente, se adjunta copia de los libros de obras mencionados en los folios N° 13 y 12.

Se adjunta:

- Copia de Libro de Obras, folios N° 20, 21, 22, 37, 52, 53, 54, 55 y 56.

Por todo lo expuesto, se sugiere que el presente expediente sea remitido a consideración de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), para los fines pertinentes.

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC), con el V° B° de la Dirección de Vialidad

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. N° 2227 (Memo 80)
Fecha: 04/03/22
Hora:

Ing. VÍCTOR OLMEDO, Director
Dirección de Vialidad

12 (Doce)

Rio Ypane Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Teléfono: (021) 202 001 – 492 913 Email: ccc@ccca.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000020

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cortes intermitentes de la ruta en construcción del contrato

ANEXOS:

Por la presente comunicamos a la fiscalización, el inconveniente desagradable del cierre de la ruta en construcción por los vecinos en la progresiva 47+000 del contrato, en forma intermitente, obstaculizando la jornada de elaboración de la mezcla de concreto asfáltico, en la progresiva 61+000 para adelante. El programa de elaboración de dicha mezcla asfáltica se reduce en un 50% la actividad prevista, por el día de hoy el cierre se produjo desde las 8:15 hs.

Dejamos constancia del mismo para lo que hubiere lugar en derecho.

Muy atte.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 27/04/2021

Aclaración de firma: Ing. Fernando Paiva

Firma del Contratista

Fecha: 20/04/2021

Aclaración de firma: Ing. Alberto Benítez

FISCALIZACIÓN – U.E. G.MA.N.S – M.O.P.C.
ING. CIVIL CÉSAR FERNANDO PAIVA LEZCANO
Andrade N° 2054
Asunción, Paraguay
Teléf.: +595994345699

Río Ypane Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Teléfono: (021) 202 001 – 492 913 Email: ccc@loccsa.com.py	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000021

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de ruta en construcción del contrato

ANEXOS: Cierre intermitente

Por la presente, comunicamos a la Fiscalización el inconveniente de nuevo del cierre de la ruta en construcción, por las lluvias en la producción asfalto, obligándonos a suspender la elaboración del concreto asfáltico, por razones técnica, dejando en 75% la parte prevista.

Dejamos constancia del mismo para lo que hubiere lugar en derecho.

- Dicho cierre se produjo a las 9:15 hs.

Muy atentamente.

Firma de la Fiscalización
Fecha: 27/04/21
Aclaración de firma: Ing. Fernando Paiva

Firma del Contratista
Fecha: 01/04/21
Aclaración de firma: Ing. Alfredo Benítez

Kio Ypane Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Teléfono: (021) 202 001 – 492 913 Email: ero@ccosa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000022

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de Ruta en construcción del Guatato

ANEXOS:

Por la presente, comunicamos a la Fiscalización de nuevo el inconveniente desagradable, del cierre intermitente de la ruta en construcción del Guatato, por los nativos en la progresiva 47+000, obligándonos a suspender la elaboración del concreto asfáltico, debido cierre de pasajes desde las 8:45 hs. Dejamos constancia del mismo para los efectos legales en derecho.

Muy atentamente.

Firma de la Fiscalización
Fecha: 27/04/21
Aclaración de firma: Ing. Fernando Paiva

Firma del Contratista
Fecha: 22/04/2021
Aclaración de firma: Ing. Alfredo Rodríguez

Consorcio Río Ypane Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Teléfono: (021) 202 001 – 492 913 Email: cce@ccea.com.py	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000– YASY KAÑY (56 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000037

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de ruta de forma intermitente en construcción del contrato

ANEXOS:

Por la presente comunicamos a la Fiscalización, el inconveniente desagradable de cierre en forma intermitente, de la ruta en proceso de rehabilitación del contrato, dicho cierre se produce en la p106,474000 desde las 8:50 hs, obstaculizando el desarrollo de las actividades previstas Bacheo superficial, Sellado de fisuras.

Dejamos constancia del mismo para lo que hubiere lugar en derecho.

Muy atentamente

Firma de la Fiscalización

Firma del Contratista

Consorcio
Río Ypane
Manuel Domínguez Nº 165 entre
EEUU y Brasil
Teléfono: (021) 292 001 - 492 913
Email: [illegible]

CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000052

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de ruta de manera intermitente, km 1 tramo del contrato

ANEXOS:

Por la presente comunicamos a la fiscalización el incumplimiento de actividades de cierre de ruta en forma intermitente en el tramo en proceso de rehabilitación del contrato, por la huelga de transportista, desde cruce a Yasy Kañy de la calle 6000 (rotonda) – Yasy Kañy – Curuguaty ocasionando el [illegible] de los vehículos pertenecientes a este contrato – [illegible] de paralización estructural, este cierre se produjo los días viernes 28/05, domingo 30/05, continuando el cierre por los vecinos de la ciudad, los días lunes 31/05, martes 01/06 y miércoles 02/06.

Dejamos constancia de los solicitado para lo que tuviere lugar en derecho.

Sin otro particular muy atentamente.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 02 / 06 / 2021

Aclaración de firma: [illegible]

Firma del Contratista

Fecha: 02 / 06 / 2021

Aclaración de firma: [illegible]

7 (Siete)

Consorcio Río Ypané

Mariscal Francisco R. Lopez N° 1037 entre Eulogio Estigarribia y Brasil
Teléfono: (0231) 202 601 - 202 613
Email: [illegible]

CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 - YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY - CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000053

PARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: CIERRE INTERMITENTE DE RUTA EN REHABILITACION - CONTRATISTA

ANEXOS:

POR LA PRESENTE COMUNICAMOS A LA FISCALIZACION EL CIERRE INTERMITENTE DE RUTA EN PROCESO DE REHABILITACION TRAMO ROTONDA CALLE 6000 A CURUGUATY. EL CIERRE OCASIONAN LOS TRANSPORTISTAS VIOLENTOS OBSTACULIZANDO EL ABASTECIMIENTO NORMAL DE MATERIALES PARA LA OBRA, EN EL CAMPAMENTO DEL CONSORCIO. DICHOS ACONTECIMIENTOS COMENZÓ DEL DIA MIERCOLES 28/07, 29/07, VIERNES 30/07. MANIFESTAMOS NUESTRA PREOCUPACION POR EL AVANCE NORMAL DE LA OBRA.

POR ESTE MEDIO DEJAMOS CONSTANCIA EL HECHO PARA LO QUE HUBIERE LUGAR EN DERECHO. — MUY ATTE.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 31/07/2021

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 30/07/2021

Aclaración de firma: JUAN ALFREDO RUIZ

6 (seis)

Consorcio Río Ypane	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 - YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000054

PARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: CIERRE DE RUTA POR TRANSPORTISTAS EN HUELGA - TRAMO DEL CONTRATO

ANEXOS:

POR LA PRESENTE COMUNICAMOS A FISCALIZACION EL CIERRE DE RUTA PARA TODOS LOS TRANSPORTE DE CARGA EN EL CRUC CALLE 6000, CURUGUATY TRAMO DEL CONTRATO, OCASIONANDO EL DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS MATERIALES BITUMINOSOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO NORMAL DE LA OBRA, ESTO CONTINUA DESDE EL DIA MIERCOLES 28/07 A HOY DIA MIERCOLES 04/08, NO HA SOLUCION. DEJAMOS CONSTANCIA DEL HECHO, PARA LO QUE HUBIERE LUGAR EN DERECHO.— HUY ATTE

Firma de la Fiscalización

Fecha: 04/08/2021

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 04/08/2021

Aclaración de firma: ING. ALFREDO DUARTE

5 (CINCO)

Consorcio Río Ypané	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000055

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de ruta por transporte de cosecha – tramo del contrato

ANEXOS:

Por la presente comunicamos a la fiscalización que continúa el cierre de ruta para todos los transportes de carga en el cruce calle 6000, Curuguaty, tramo del contrato, hasta la fecha estamos con desabastecimiento de los materiales bituminosos para desarrollar los trabajos objetos del contrato, este cierre continúa desde jueves 05/08, hasta hoy día jueves 12/08, no hay soluciones.

Dejamos constancia del hecho, para los efectos que hubiere lugar en derecho. — Muy atentamente.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 13/08/24

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 12/08/2024

Aclaración de firma: [illegible]

H (cuatro)

Consorcio Río Ypane	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 - YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY - CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000056

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: CIERRE DE RUTA POR TRANSPORTISTA EN HUELGA - TRAMO DEL CONTRATO

ANEXOS:

POR LA PRESENTE COMUNICAMOS A LA FISCALIZACIÓN, QUE CONTINUA EL CIERRE DE RUTA PARA TODOS LOS TRANSPORTE DE CARGA, EN EL CRUCE CALLE 6.000 - EN CURUGUATY, TRAMO DEL CONTRATO, HASTA LA FECHA ESTAMOS CON ACOPIOS TECNICIENTOS DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS, PARA RESANDEAR LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO, ESTE CIERRE CONTINUA DIA VIERNES 15/08 HASTA HOY MARTES 12/08, SIN SOLUCIÓN.

DEJAMOS CONSTANCIA DEL HECHO, PARA LOS EFECTOS QUE HAYA DE LUGAR EN DERECHO; NOS ATENTAMENTE.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 11/08/2021

Aclaración de firma: Luis Díaz

Firma del Contratista

Fecha: 11/08/2021

Aclaración de firma: Luis Díaz y medina