ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DSME / 0848 / 21

Fecha: 25 / 01 / 21 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio Itaiy

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA:

OBJETO: Solicitan compensación por días de atraso - Contrato 7174/18.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez
NOMBRE Y APELLIDO

Nº DE EMPLEADO: 5035

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

FRIGON S.A. - Tel.: 021 904 852 - Lambaré.

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 20 de enero del 2.021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Días a compensar. -

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos por los siguientes motivos: por lluvia los días 03, 04, 13, 16 y 31 de diciembre; por días feriados el 08 y 25 de diciembre, por suspensión de actividades por parte del DORD desde el día 15 de diciembre al 07 de enero.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Giammarco Felippo
Representante Legal Autorizado
CONSORCIO TAJY

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 0848 Hora: 08:22
Fecha: 25/01/2021 Encargado: Ricardo
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.:
Fecha: 25 ENE 2021 Firma:
Lic. LUIS A. CESPEDES D.
P/Secretaria General

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Días de lluvia (5 días)

- Jueves 03 de diciembre
- Viernes 04 de diciembre
- Domingo 13 de diciembre
- Miércoles 16 de diciembre
- Jueves 31 de diciembre

Días feriados (2 días)

- Martes 08 de diciembre
- Viernes 25 de diciembre

Suspensión a pedido del DORD por fin de año (17 días)

- 15 de diciembre al 06 de enero

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												73,0
3												36,6
4												21,3
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												40,4
13												10,0
14												0,0
15												64,2
16												13,4
17												0,0
18												8,3
19												2,6
20												4,2
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												9,0
31												0,0
Total												283
Máx. 24h												73
Día Máx.												2

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Cuenta Mesa de Entrada

Para: Santiago González
Asunto: exp. 848-21 RE: Nota días a compensar diciembre-20

Buenas,
El número correspondiente a su Expediente es el N° **0848/2021**

Atte.

Ricardo Barrios
Mesa de Entrada
Tel.: 021.2172035
Correo: sgmesadeentrada@ande.gov.py

De: Santiago González [mailto:gonzaleztajy@gmail.com]
Enviado el: lunes, 25 de enero de 2021 08:07 a.m.
Para: Cuenta Mesa de Entrada
Asunto: Fwd: Nota días a compensar diciembre-20

---------- Forwarded message ---------
De: **Santiago González** <gonzaleztajy@gmail.com>
Date: vie., 22 de ene. de 2021 09:55
Subject: Nota días a compensar diciembre-20
To: <sgmesadeentrada@ande.gov.py>

Buenos días Sres. ANDE,
Adjunto nota solicitud de días a compensar en el cronograma de obras en el meses de diciembre del 2020 - LPI 1207-17 Contrato 7174-18 - Lote 1

Gracias por la atención.

--
Ing. Santiago González A.
Consorcio Tajy
0981-134260

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución	Fecha: 26 ENE 2021	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRH	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD/
☐ GF	☐ DSA	☑ DO/UA

A su atención

Lic. Baldomero Zacarías R.
p/ Dirección de Distribución

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora:	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

27/01/21

A: DO/UA
En adjunto X lote P