Asunción, 20 de Julio de 2020

Señores
Honorable Cámara de Senadores
Presente

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN 04/2019
ID: 372166 **"Adquisición e Instalación de Equipamientos para Estación de Televisión para la H. Cámara de Senadores"**
Solicitar prórroga para entrega de equipos

De nuestra mayor consideración:
Quien subscribe, Ing. Alan Wood, representante legal de Gallery SRL Pro-Audio & Lighting, con RUC 80006726-6, que fuera adjudicada con la mencionada licitación, se dirige respetuosamente a la Convocante y en referencia a nuestra nota anterior,de fecha 15/07/2020 solicitamos incluir los ítems mas abajo señalados dentro de la prórroga y que estarán siendo entregados(la lista de items a seguir) en la ultima semana de Setiembre.

El motivo de esta solicitud, se basa en las demoras que los fabricantes están experimentando a raíz del problema de la Pandemia del CV19.

.

LISTA DE EQUIPOS

item# 3 Switcher con panel de control y botonera frontal BMD Atem
item# 6 Monitores de 27 con conexión HDMI Y DP LG27"
item# 7 Monitor de 7 para monitoreo Lilliput 7
item# 8 Monitores de Referencia con doble pantalla en Rack BMD Smart Scope Duo
item#10 Monitor para Cámara de Estudio FeelWorld FW760
item#13 Cámaras PTZ UHD 20X SDI, NDI, IP LUMENS VC 50 20X
item#14 Cámara fija sdi uhd varifocal auto iris PTZOptics 12X NDI
item#16 Consola de audio 24 canales con Dante Allen&Heath SQ6
item#18 Intercomunicadores para Estudio Televisivo EARTEC HUB
item#19 Procesador digital de audio para salida final Orban OPTIMOD 8600SI
item#21 Codificador de Video para Streaming H, 264 USB-C
item#27 Estaciónes de Trabajo AV, con software de edición Apple iMacPro
item#28 Capturador de audio TASCAM US 2x2
item#29 Mini Estudio de Audio Focusrite Scarlett
item#31 Micrófono de mano inalámbrico Sennheiser EW100 G4
item#32 Micrófono Ambiente Rode Videomic
item#33 Grabadores de mano, para audios digitales TASCAM DR05
item#34 Micrófono de solapa inalámbrico Sennheiser EW100 G4 2ME
item#35 Monitor de audio inalámbrico Sennheiser EK2000 iem
item#36 Base para monitor inalámbrico Sennheiser SR2050 IEM
item#39 Conversores sdi a fibra BlackMagic MiniConverter Optical fiber 12G
item#40Conversores de sdi a hdmi Datavideo DAC-9P
item#41 Conversores de hdmi a sdi Datavideo DAC-8P
item#42 Conversores escaladores sdi hdmi para Audio Datavideo DAC-70

item#43 Embebedor de Audio para sdi Datavideo DAC-91
item#45 Capturador de video sdi BlackMagicDesign Decklink mini recorder
item#47 Generador de sincronismo AJA GEN10
item#48 Luces con panel de control ADJ DMX
item#49 Joystick para cámara PTZ, LUMENS VS
item#50 Disco en estado sólido SSD de 1 TB Sandisk 1T
item#51 Tarjetas SD HC 512GB
item#55 Hibrido para Teléfono JK Autohibrid
item#56 UPS de energía 6kva VCP
item#57 Switch Cuad 4x1 HDMI Blackbird
item#58 Splitter de HDMI 1X4 AV Access
item#59 Switch HDMI 8X1 Monoprice 8x1
item#61 Distribuidor para SDI con una entrada y 8 salidas Kramer CVG 105
item#62 Tripode con soporte para cámaras Manfrotto 504
item#63 Base de Tripode tipo Dolly Manfrotto 114MV
item#65 Valijas para transporte exterior de equipos Prtabrace
item#66 Luces para cámaras móviles Ikan Onyx 240
item#67 Mando Remoto para Cámara Manfrotto RC Pan bar
item#68 Tripode con soporte para cámaras Manfrotto 504hd
item#69 Telepronter PeopleFlex 24
item#70 Cuad HDMI 4X1 Blackbird 4x1
item#71 Splitter de HDMI 4X1 AV Access hdmi
item#75 Switch administrable 48puertos gigabit stackable PoE Netgear
item#76 Switch administrable 10GB ethernet 10 puertos + 2 D-Link
item#77 Rack para alojamiento de equipos de 42U

Esperando una favorable acogida y positiva respuesta, me despido atentamente.

Ing.Alan Wood
Ing. en Telecomunicaciones
Msc.Audio-Acoustics
Fontao Meza 790 e/Cirilo Gil
Asuncion - Paraguay
Ph :+595-21-614327
Cel:+595981402271

GALLERY S.R.L
PRO-AUDIO & LIGHTING
Av. Salvador del Mundo y Mayor Aponte
Tel: 021-614327 Whatsapp +595 983 780361
email: alan@aw-acousticdesign.com
Asunción Paraguay

From: Ricardo Martin <ricardo@techexport.com>
Subject: Senado TV
Date: July 15, 2020 at 13:36:26 GMT-3
To: Alan Wood <alan@aw-acousticdesign.com>

Hi Alan,

Many thanks for your prompt reply; I regret to inform you that we are facing several delays with our providers, and this will affect your shipping schedule, so please see below our new schedule

September 14 : PTZ Optics (10 cameras) - A&H SQ6 console (1) - Orban Optimod 8600I(1) - Focusrite Scarlett 4(2) - Sennheiser EW100G4 (4) - Sennheiser EW100G4 2ME (4) - Sennheiser EK2000(3) Sennheiser SR2050XP (1) - Datavideo DAC-9P (4) - Datavideo DAC-8P (4) - Datavideo DAC-70 (4) - Datavideo DAC-91 (2) BMD Decklink mini recorder(4) - Kramer CVG105(2) Ikan Onyx(4) BMD mini converter OF 12G (12)- AJA GEN10 (1) - Manfrotto 504hd (5) - Manfrotto 114 (6) - AV Access 1 x 4 hdmi splitter (2) - Cuad 4x1Blackbird (1) - iMacPro (3) - Middle Atlantic 42U rack (1)

If there's anything else we can do to support you, please feel free to contact me.

Best regards,

Ricardo Martin
Regional Sales Manager - Latin America and the Caribbean
Techex, Inc.
1931 NW 150th Ave.
Suite 105
Pembroke Pines, Fl. 33028.
Ph: (954) 889-2260
Cel: (305) 606-0496
e-mail: ricardo@techexport.com
skype: ricky2112
www.techexport.com

Hola Alan, muchas gracias por tu pronta respuesta; es una pena informarte que estamos enfrentado varios atrasos con nuestros proveedores y esto afectará el embarque previsto, por lo que a continuación están las nuevas fechas.

TECHEX
SINCE 1971

From: Michael Samper / AVE <michael@av-export.com>
Subject: RE: AUDIO VIDEO EXPORT
Date: July 17, 2020 at 15:28:06 GMT-4
To: Alan Wood <alan@aw-acousticdesign.com>

Dear Alan, I hope this finds you well at your end, unfortunately I have to inform you that your order will have a significant delay so we must change dates of your full shipment due to several logistic issues. On the other hand,we can ship the goods as they becomes available. Please let me know how would you want to proceed. New shipping dates is as follow:

NEW SHIPPING DATES

04xPortabrace shp.date 09/15/20
01xPeopleFlex Telepronter shp.date 09/15/20
03xCuad hdmi 4x1 Blackbird shp.date 09/14/20
04xSplitter hdmi 4x1 AV Access shp.date 09/14/20
03xPorta sol splitter 1x8 shp.date 09/16/20
02xJK Autohibryd shp.date 09/16/20
01xSwitch quad 4x1 Blackbird shp.date 09/17/20
04Splitter hdmi 1 x 4 AV Access shp.date 09/16/20
02xSwitch hdmi 8x1 Monoprice shp.date 09/15/20
05x27" LG UHD Monitor shp.date 09/17/20
02x7" Lilliput 7 shp.date 09/18/20
02xFeelworld camera monitor shp.date 09/18/20
01xEartec HUB intercom studio tv shp.date 09/18/20
01xBMD Atem hdmi shp.date 09/16/20
01xBMD Smartview duo shp.date 09/11/20
01xManfrotto RC Pan Bar shp.date 09/10/20
03xWebcaster video streamer shp.date 09/10/20
01xTascam US 2x2 shp.date 09/10/20
04xTascam DR 05 shp.date 09/11/20
04xRode videomic ship.date 09/11/20
01xADJ dmx shp.date 09/11/20
02xLumens VC-A50 shp. date 09/10/20
05xLumens VS-BK30 shp.date 09/11/20
10x SanDisk 1TB shp.date 09/15/20
10x SanDisk ExtremePro 09/15/20
02x Netgear 52 PoE Stack switch ship.date 09/16/20
05x 10G SFC switch ship.date 09/16/20

If you agre, then we'll go ahead and ship the goods ready and, after that, we can complete whilst goods are ready for shipment.

Looking forward to hear from you soon

Michael Samper
President
Audio Video Export, LLC
10125 NW 116th Way, Suite 13
Miami, FL 33178
Ph (305) 885-3821
Skype: Michael.Samper
www.av-export.com

Estimado Alan, espero te encuentre bien; Desafortunadamente tengo que informarte que tu pedido va a tener un retraso significativo y debemos cambiar las fechas de embarque previstos de toda la carga, debido a varios problemas logísticos. Por otro lado, podemos embarcar a medida que los equipos estén disponibles. Por favor avísame como queres proceder. Las nuevas fechas a continuación :