DIRECCIÓN
DE FONACIDE

MEMORANDUM N° 108/2024

PARA: **Lic. Yolanda Servín**
Directora de la U.O.C

DE: **Arq. Venancio Zárate**
Director de FONACIDE

FECHA: **24 de Abril del 2024**

ASUNTO: **Solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia**

Por la presente me dirijo a usted, remitiendo la solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia, **Contrato N°80/2023 Licitación Pública Nacional N° 07/2023** "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 6: ESCUELA BASICA Nº 4262 RASENTAMIENTO DE EXTRACENSALES DE YACYRETA" ITA PASO. -EMPRESA: PIERCE & PIERCE

Se remite las siguientes documentaciones impresas:

- Nota de Solicitud de la empresa
- Registro de precipitaciones
- Acta de Inicio
- Dictamen técnico
- Resumen de lluvia mensual

Sin otro particular aprovecho para saludarle.

Atentamente.-

FONACIDE · ENCARNACIÓN · GOBIERNO NACIONAL

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Encarnación, 23 de abril del 2024

DICTAMEN TÉCNICO

LLAMADO: "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 6: ESCUELA BASICA Nº 4262 RASENTAMIENTO DE EXTRACENSALES DE YACYRETA" ITA PASO. -

MODALIDAD: Licitación Pública Nacional N° 07/2023

EMPRESA: PIERCE & PIERCE

En virtud de la solicitud de prórroga de plazo de ejecución de las obras **"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 6.-"** y según la letra y espíritu del Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: "Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas", y la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables." visto el registro de precipitaciones diaria de la Dirección de Meteoróloga e Hidrología (DINAC) y sus análisis respectivos expreso la conveniencia de realizar la prórroga de plazo de ejecución por 29 días.

FONACIDE · ENCARNACIÓN · GOBIERNO MUNICIPAL

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Resumen de lluvia

Cantidad de lluvia	Afectación
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación

PRORROGA N°2 ABRIL

MARZO			ABRIL		
Fecha	**mm**	**Afectación**	**Fecha**	**mm**	**Afectación**
16	**29,50**	**4**	3	**3,40**	**1**
17	**6,80**	**2**	6	**11,20**	**2**
21	**20,20**	**4**	10	**17,90**	**3**
			13	**10,90**	**2**
			15	**112,50**	**4**
			16	**11,00**	**3**
			22	**66,20**	**4**
Total días de Afectación:	**56,50**	**10**	**Total días de Afectación:**	**233,10**	**19**
Total días de Afectación Marzo a Abril:					**29**

FONACIDE

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate

Municipalidad de Encarnación

PIERCE & PIERCE
CONSULTORA

Fiscalización de Obras.
Elaboración de Proyectos, Planos 3D
Construcción de Aulas, Comedores, plazas, Obras civiles, Edificios, etc.
RUC: 80089337-9 TEL: 021 634446
CEL: 0985 322 716

Encarnación, 22 de abril del 2024

REF. PRORROGA ESC. BASC. Nº 4262 E. DE YACYRETA

Señor
Luis YD
Intendente Municipal de Encarnación

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda para solicitar la prórroga por inclemencias climáticas, correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°433.670 - LOTE N° 6.- ESCUELA BASICA Nº 4262 EXTRACENSALES DE YACYRETA"**, según contrato N° 80/2023.

Se adjunta el documento de los registros de precipitaciones diarias, provistos por la Dirección de Meteorología e Hidrología, del mes de abril 2024.

Sin otro particular me despido atentamente, en espera de una respuesta favorable.

Atentamente. -

PIERCE & PIERCE S.A.
RUC: 80089337-9

CONSTRATISTA

DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				3,4								
4				T								
5				0,0								
6				11,2								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				17,9								
11				0,0								
12				0,0								
13				10,9								
14				0,0								
15				112,5								
16				11,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				66,2								
23				-								
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total				233,1								
Máx. 24h				112,5								
Día Máx.				15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Mario Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			7,0									
4			7,8									
5			0,0									
6			0,0									
7			15,20									
8			5,20									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			29,5									
17			6,8									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			20,2									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total			91,2									
Máx. 24h			29,5									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

PIERCE & PIERCE S.A.
RUC: 8008933-9