MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MEMORÁNDUM DCV Nº 336/2025

A : **ABG. LISE ALEJANDRA VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE : **ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

Referencia : **MEU N° 5.174/2025 – CONTRATO S.G. MINISTRO N° 425/2021** – LLAMADO Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 2DA TANDA. LOTE N° 2. ID N° 400.854. CONTRATISTA: SOTEC S.A.

Objeto : Remisión de prórroga por inclemencias climáticas de 63 días.

Fecha : 17 de marzo de 2025

En respuesta al Memorándum UOC Nº 703/2025, por el cual remite observación relacionada a las gestiones de comunicación de prórroga, correspondiente al contrato de referencia con la contratista SOTEC S.A., y según las observaciones de la DNCP (Expediente N° 302.205) de lo siguiente:

1. *"Se solicita remitir el libro de obras para los fines de análisis y verificación en atención a que la documentación remitida es una anotación de precipitaciones mensuales y no el libro de obras, tenido en cuenta que este último es un documento de registro de sucesos y comunicaciones más importantes entre el Contratista y la Fiscalizción en el manejo de las Obras, desde el inicio de las Obras hasta su conclusión, a fin de verificar los días no trabajados como consecuencia de las lluvias acaecidas".*

Respuesta: Se aclara que, los libros de obras se encuentran desde el folio N° 14 hasta el folio N° 19, y para mayor entendimiento a los datos observados y respaldados en el libro de obras, se explica lo siguiente; las fechas de lluvias están individualizadas, como se puede observar, para el libro de obra de noviembre 2024 exponiendo como ejemplo en la fecha 06/11/2024 se cuenta con una precipitación de 38 mm de lluvia, el 07/11/2024 un precipitación de 20 mm de lluvia y por consecuencia de esos días continuos de lluvias se tiene en fecha 08/11/2024 y 09/11/2024 humedad excesiva en pista para continuar con los trabajos de gaviones y demás ítems de ejecución, teniendo así la consignación por fecha de los datos, el cual se encuentra en correspondecia con los valores observados en el SICOE (folio N° 21) y en el Registro de Lluvias del laboratorio de la contratista (folio N° 22).

Atentamente.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411 C. P. Nº 1221 – Asunción Paraguay
Tel.: 595 (021) 4149000