UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py

**RESOLUCIÓN D. Nº 2023 /2014**

**RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL CORRIMIENTO DE VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL 13 DE ENERO DE 2015 Y LA AMPLIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Nº 56/2014, FIRMADA CON LA EMPRESA CONTRATISTA CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - (SBE)Nº 01/2014, "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EXTERNO Y MURALLA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS", POR UN TOTAL DE GS. 144.303.195 (GUARANÍES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO).----------**

**VISTO:**

a) La Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas, en su Art. 62 de la Ley 2051/03: Convenios Modificatorios en Obras Públicas, que establece:" *en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar, o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas, presentados durante su ejecución la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista sin licitación, pero con el Informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requieran la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original,....".*----------

b) El Contrato Original Nº 56/14, suscripto con la Empresa Contratista Carlos Alberto Vera Sanabria, en fecha 20 de julio de 2014.----------

c) La nota de la Empresa Contratista Carlos Alberto Vera, de fecha 12 de noviembre de 2014.--

**CONSIDERANDO:**

a) La nota de fecha 14/11/2014 de la Facultad de Ingeniería, Fiscalización General de Obras de la Facultad de Ciencias Médicas.----------

b) El informe fecha 18/11/2014, de la Facultad de Ingeniería, Fiscalización General de Obras de la Facultad de Ciencias Médicas.----------

c) El Dictamen Legal *Nº 229/2014,*del Dr. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Decanato - UOC de la Facultad de Ciencias Médicas, de fecha 24/11/2014.----------

d) El Dictamen de la Dirección de Auditoría Interna *DIC-DAI Nº 18/2014*, de fecha 27/11/2014.----------

e) El Informe del Equipo Técnico Nº 133/2014, de fecha 28/11/2014.----------

f) Las Disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Unidad Operativa de Contrataciones
- 3 DIC 2014
Nº: 2817 | Firma:
Hora: 9:37 | Aclaración: HUGO RUIZ TORRES
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py


**EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**
**DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**En uso de sus atribuciones Legales**
**R E S U E L V E:**

Art.1º **APROBAR** el Corrimiento de Vigencia y Plazo de Ejecución de Obras del **Contrato Nº 56/2014, "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EXTERNO Y MURALLA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS"**, suscripto con la Empresa Contratista Carlos Alberto Vera Sanabria, hasta el ***13 de enero de 2015***.----------

Art.2º **APROBAR** la Ampliación del Valor del **Contrato Nº 56/2014**, por un total de **Gs. 144.303.195 (guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones trescientos tres mil ciento noventa y cinco)**, según el siguiente detalle: ----------

**C O M P U T O  M E T R I C O  Y  P R E S U P U E S T O**

| Item | | Rubros | Unidad | Cant. | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **NUEVOS RUBROS A REALIZAR** | | | | |
| 1 | | Cordones de Borde de Ladrillo común | ml | 900,00 | 11.177 | 10.058.988 |
| 2 | | Escalones de ladrillo común ancho= 2 m | un | 35,00 | 77.773 | 2.722.038 |
| 3 | | Baldosones de Hormigón incluye el contrapiso | $m^2$ | 900,00 | 126.712 | 114.040.620 |
| 4 | | Baranda Metálica | ml | 15,00 | 209.132 | 3.136.980 |
| 5 | | Pavimento de Hormigón e= 15 cm | $m^2$ | 450,00 | 193.378 | 87.020.100 |
| 6 | | Revoque de Paredes | $m^2$ | 45,00 | 22.282 | 1.002.690 |
| 7 | | Mampostería de piedra bruta 0,40x0,70 según nuevo diseño | ml | 174,00 | 95.816 | 16.671.984 |
| 8 | | Colocación de tejido de alambre con postes de Hormigón, según nuevo diseño | ml | 174,00 | 88.770 | 15.445.980 |
| 9 | | Demolicion de muralla, reja, vereda, banco de hormigon, nuevo acceso sobre la calle Cnel. Cazal. Ancho de 6,50 m, incluyendo el retiro del material | gl | 1,00 | 4.762.084 | 4.762.084 |
| 10 | | Provision y colocaciòn de un porton vehicular de 6 m x 2 m. Dos hojas de abrir, pilares de caño 100x100 y base de hormigon armado, pintura antioxido y pintura sintetica de terminacion. | un | 1,00 | 10.678.883 | 10.678.883 |
| **TOTAL NUEVOS RUBROS EN GUARANIES (IVA INCLUIDO)** | | | | | | **265.540.347** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MAYORES CANTIDADES A REALIZAR** | | | | |
| **1.1** | | **Área de Deposito Basurero-Cancha de Césped** | | | | |
| 1.1.1 | | Desbroce y despeje de área afectada | m2 | 1.500,00 | 750 | 1.125.000 |
| 1.1.2 | | Excavación no clarificada | m2 | 1.500,00 | 750 | 1.125.000 |
| 1.1.3 | | Compactación de suelo | m2 | 1.500,00 | 750 | 1.125.000 |
| 1.1.4 | | Provisión y colocación de Cordón de HºAº | ml | 650,00 | 18.600 | 12.090.000 |
| 1.1.5 | | Pavimento Tipo Empedrado | m2 | 1.500,00 | 28.000 | 42.000.000 |
| 1.1.6 | | Compactación de Empedrado | m2 | 1.500,00 | 750 | 1.125.000 |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**
Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Área de Helipuerto de UPA** | | | | |
| 1.2.4 | Provisión y colocación de Cordón de HºAº | ml | 314,70 | 18.600 | 5.853.420 |
| **TOTAL MAYORES CANTIDADES EN GUARANIES (IVA INCLUIDO)** | | | | | **64.443.420** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MENORES CANTIDADES Y RUBROS QUE NO SE REALIZAN** | | | | |
| **1.2** | **Área de Helipuerto de UPA** | | | | |
| 1.2.1 | Desbroce y despeje de área afectada | m2 | -1.534,85 | 750 | -1.151.138 |
| 1.2.2 | Excavación no clarificada | m2 | -1.534,85 | 750 | -1.151.138 |
| 1.2.3 | Compactación de suelo | m2 | -1.534,85 | 750 | -1.151.138 |
| 1.2.5 | Pavimento Tipo Empedrado | m2 | -1.534,85 | 28.000 | -42.975.800 |
| 1.2.6 | Compactación de Empedrado | m2 | -1.534,85 | 750 | -1.151.138 |
| **1.3** | **Área de Acceso Posterior en Bloque Principal N.H.C.** | | | | |
| 1.3.1 | Desbroce y despeje de área afectada | m2 | -3.500,00 | 750 | -2.625.000 |
| 1.3.2 | Excavación no clarificada | m2 | -3.500,00 | 750 | -2.625.000 |
| 1.3.3 | Compactación de suelo | m2 | -3.500,00 | 750 | -2.625.000 |
| 1.3.4 | Provisión y colocación de Cordón de HºAº | ml | -250,00 | 18.600 | -4.650.000 |
| 1.3.5 | Pavimento Tipo Empedrado | m2 | -3.500,00 | 28.000 | -98.000.000 |
| 1.3.6 | Compactación de Empedrado | m2 | -3.500,00 | 750 | -2.625.000 |
| **2.2** | **Mampostería de piedra Bruta s/ diseño** | | | | |
| 2.2.1 | Mampostería de piedra bruta 0,40x0,70, costado de tejido existente | ml | -183,00 | 136.340 | -24.950.220 |
| **TOTAL MENORES CANTIDADES Y RUBROS QUE NO SE REALIZAN (IVA INCLUIDO)** | | | | | **-185.680.572** |

## RESUMEN DE MONTOS A REALIZAR

| | |
|---|---|
| **MONTOS DEL CONTRATO ORIGINAL** | **728.500.000** |
| | |
| **MONTOS DE MAYORES CANTIDADES** | 64.443.420 |
| **MONTOS DE NUEVOS RUBROS** | 265.540.347 |
| **MENORES CANTIDADES Y RUBROS QUE NO SE REALIZAN** | -185.680.572 |
| **VALOR TOTAL DE LA AMPLIACIÓN** | **144.303.195** |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**
Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130
E-MAIL: fcm@med.una.py

Art.3º **AUTORIZAR** la firma del **Convenio Modificatorio Nº 01/2014**, de Corrimiento de Vigencia y Plazo de Ejecución de Obras y Ampliación del Valor del **Contrato 56/2014**.----

Art.4º **AUTORIZAR** a la Dirección de Administración y Finanzas, que a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, solicite a la Empresa Carlos Alberto Vera Sanabria, presente las Pólizas de Seguro exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el nuevo Cronograma de Obras ajustados al Corrimiento de Vigencia y Plazo de Ejecución de Obra establecida en el presente Convenio Modificatorio.----------

Art.5º **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **ANÍBAL PERIS MANCHINI**
Decano

C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planificación, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Operativa de Contrataciones, Comité de Licitación, Dpto. de Control Interno, Rendición de Cuentas, Archivo.

**APM/RGM/apm**