Asunción, 15 de noviembre de 2022

NOTA DOC- DADJ N° 0840/2022

REFERENCIA: SIMESE Nº 206.043/2021 – LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2019 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS – PLURIANUAL – ID Nº 350.029.- EMPRESA: ECO SERVICE GROUP S.A.

Señor
Abg. PABLO SEITZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2019 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS – PLURIANUAL – ID N° 350.029.-** Convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Dirección Operativa de Contrataciones a fin de dar RESPUESTA a la **NOTA DNC N° 6.663/2022**, conforme al siguiente detalle:

PUNTO 1- *Se observa que el contrato cuenta con ampliación de plazo y monto es estado de retención Expediente Nº 323519 y 524562.*

RESPUESTA: En cuanto a este punto, se ha verificado los expedientes observados, los cuales en el SCIP se encuentran como sigue:

- **EXPEDIENTE Nº 323.519** – ADENDA Nº 01- AMPLAICION DE VIGENCIA- **ESTADO: PUBLICADO.**
- **EXPEDIENTE Nº 524.562** – ADENDA Nº 02-AMPLIACION DE MONTO (EXPEDIENTE GENERADO)-**ESTADO CANCELADO.**

PUNTO 2- *Con relación a la modificación realizada al contrato original (ampliación de monto), se recuerda a la contratante que el dictamen y la adenda deben ser ajustados conforme a la normativa aplicable a contrato abierto. Art. 9 inc. Correspondiente, de la Resolución DNCP Nº 4576/2022.*

RESPUESTA: En cuanto a este punto conforme a lo observado, se ha remitido el Memorándum D.A.D.J.-D.O.C. Nº 572/2022 remitiendo la nota de observación NOTA DNC Nº 6.663/2022 al Departamento de Asesoría Jurídica y Técnica –DOC, el cual ha emitido el DICTAMEN DOC Nº 830/2022, la Resolución D.G.A.F. Nº 2184/2022, y el Departamento de Contratos y Garantías ha emitido la Adenda Nº 03 (todas las documentaciones mencionadas en el párrafo presente son remitidas adjuntas a la presente nota de respuesta), por lo que se da cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 4576/2020.

Sin otro particular y en espera de aclarar dicha observación, hago propicia la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

Econ. Lourdes Villasboa, Jefa
Dpto. De Adjudicaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES DOC - DGAF
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

LPN N° 11/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP y BS – PLURIANUAL – ID N° 350.029.

ADENDA N° 03 AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019 – ECO SERVICE GROUP S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad Nº 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designado por Resolución D.G.RR.HH. Nº 34 de fecha 21 de agosto de 2018, facultada a suscribir la presente adenda por Resolución DGAF Nº 2184 de fecha 19 de octubre de 2022, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ECO SERVICE GROUP S.A.**, RUC 80058998 - 0, domiciliada en Avda. Mcal. López esq. Calle 5 – Edif. Beck 2° piso, Ciudad del Este, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Luis Miguel Martínez Villar**, con Cédula de Identidad N° 3.187.790, según Poder Especial otorgado por la Escribana Johanna Liz Orella de Lu con Reg. N° 1131, Esc. N° 60, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato para el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSP y BS - PLURIANUAL,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. FUNDAMENTO.

Por Nota DNCP Nº 6663 de fecha 07 de julio de 2022, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, solicita ampliar los términos de la Adenda N° 02 al Contrato Abierto Nº 342/19 con la firma ECO SERVICE GROUP S.A. en el marco de la LPN Nº 11/19 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Diferentes Servicios de Salud del MSP y BS - Plurianual; a fin que la misma se ajuste a los términos del Art. 9° inciso c) de la Resolución DNCP 4520/2020 y la consignación de la planilla desglosada de los ítems y sub ítem de la ampliación celebrada en la Adenda N° 02.

Por Dictamen (A.J.) D.O.C. N° 830 de fecha 17 de octubre de 2022, la Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones, manifiesta que analizado los antecedentes y la solicitud de la DNCP; considera viable continuar con los trámites administrativos de rigor para la ampliación de los términos de la Adenda 02 al Contrato Abierto Nº 342/19, en virtud a Ley N°2051/13 de Contrataciones Públicas.

Que por Resolución DGAF N° 2184 de fecha 19 de octubre de 2022, se autoriza la adenda al Contrato Abierto Nº 342/19 con la firma ECO SERVICE GROUP S.A. en el marco de la LPN Nº 11/19 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Diferentes Servicios de Salud del MSP y BS - Plurianual.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la Cláusula Nº 6 del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley 2051).

El monto total ampliado para el Lote 6 Alto Paraná es de Gs. 600.000.000 (Guaraníes seiscientos millones).

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1	Limpieza de Terreno (Con M.D.O) no incluye corte ni destronque de arboles	M²	Evento	1	4.750	4.750
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	105.000	105.000
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	295.000	295.000
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	436.000	436.000
5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	Evento	1	325.000	325.000
6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	Evento	1	398.000	398.000
7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	Evento	1	475.000	475.000
8	Desmonte de suelo Manual. Cavado- acarreo	M³	Evento	1	43.600	43.600
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M³	Evento	1	43.200	43.200
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M³	Evento	1	91.200	91.200
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M³	Evento	1	69.800	69.800
12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M³	Evento	1	42.900	42.900
13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra	M³	Evento	1	35.000	35.000

ecoservice group s.a.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION DE RECURSOS FISICOS – D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

	con camión volquete.					
14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante	M²	Evento	1	285.600	285.600
15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	M³	Evento	1	325.000	325.000
16	Refuerzo de zapatas de H°A° - incluye Excavación y Relleno con compactación sector afectado	M³	Evento	1	1.210.000	1.210.000
17	Demolición de losa de Ho Ao - incluye retiro de material	M²	Evento	1	46.700	46.700
18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x20 en planta baja	ML	Evento	1	83.600	83.600
19	Sustitución y reposición de cadena de 13x30	ML	Evento	1	91.300	91.300
20	Sustitución y reposición de cadena 30x30	ML	Evento	1	91.400	91.400
21	Sustitución y reposición de Vigas de Ho Ao como refuerzo de paredes	M³	Evento	1	1.298.000	1.298.000
22	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M²	Evento	1	16.500	16.500
23	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M²	Evento	1	17.200	17.200
24	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	M²	Evento	1	14.600	14.600
25	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M²	Evento	1	13.600	13.600
26	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	M²	Evento	1	20.600	20.600
27	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M²	Evento	1	16.000	16.000
28	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	M²	Evento	1	27.000	27.000
29	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M²	Evento	1	14.000	14.000
30	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Evento	1	71.200	71.200
31	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	Evento	1	76.000	76.000
32	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	Evento	1	121.400	121.400
33	Reposición y colocación de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	M²	Evento	1	163.000	163.000
34	Reposición y colocación de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	M²	Evento	1	236.000	236.000
35	Colocación de envarillado en mampostería. Varillas de hierro de 8 mm. asentadas con concreto.	ML	Evento	1	18.600	18.600
36	Sustitución y colocación de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1-1-6	ML	Evento	1	119.600	119.600
37	Reparación y sustitución de pilar de H°A°	ML	Evento	1	124.500	124.500
38	Reparación y sustitución de pilar de hierro de chapa doblada.	ML	Evento	1	124.500	124.500
39	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2-1-4	M²	Evento	1	43.600	43.600
40	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	M²	Evento	1	43.600	43.600
41	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	M²	Evento	1	96.500	96.500
42	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	M²	Evento	1	112.000	112.000
43	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	M²	Evento	1	163.000	163.000
44	Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	M²	Evento	1	212.000	212.000
45	Sustitución y colocación de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	M²	Evento	1	132.000	132.000
46	Sustitución y colocación de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos 1-1-6	M²	Evento	1	103.000	103.000
47	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes = 2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	M²	Evento	1	363.000	363.000
48	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	M²	Evento	1	136.000	136.000
49	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	ML	Evento	1	112.000	112.000
50	Reposición y colocación de dintel 4,40	Unidad	Evento	1	403.000	403.000
51	Reposición y colocación de dintel Ho. premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	ML	Evento	1	91.200	91.200
52	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	ML	Evento	1	93.200	93.200
53	Aislación con Aditivo hidrófugo inorgánico	ML	Evento	1	36.800	36.800
54	Aislación con Asfalto sólido derretido.	ML	Evento	1	82.400	82.400
55	Aislación de techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	M²	Evento	1	110.000	110.000
56	Aislación con gel en emulsión tipo asfalkote.	M²	Evento	1	28.600	28.600
57	Aislación Techo plano no transitable. Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	M²	Evento	1	53.000	53.000
58	Aislación Membrana en pasta	M²	Evento	1	32.000	32.000
59	Aislación Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	M²	Evento	1	132.000	132.000
60	Aislación Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3	M²	Evento	1	63.000	63.000
61	Aislación Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	M²	Evento	1	102.600	102.600
62	Aislación Con asfalto sólido derretido (2 manos)	M²	Evento	1	11.300	11.300
63	Aislacion Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	M²	Evento	1	63.400	63.400
64	Aislacion Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	M²	Evento	1	72.000	72.000
65	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	M²	Evento	1	62.000	62.000
66	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	M²	Evento	1	230.000	230.000
67	Demolición de techo de chapas	M²	Evento	1	11.800	11.800
68	Sustitución y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	M²	Evento	1	119.000	119.000
69	Sustitución y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	M³	Evento	1	62.400	62.400
70	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	M²	Evento	1	183.600	183.600

ecoservice GROUP

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

71	Sustitución y reposición de chapa galvanizada sobre estructura metálica con aislante termo acústico (Todo nuevo)	M²	Evento	1	142.000	142.000
72	Sustitución y reposición de techo de chapa N.º 24 sobre estructura metálica existente	M²	Evento	1	96.000	96.000
73	Sustitución y reposición de techo de chapa termo Acústica con núcleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	M²	Evento	1	364.000	364.000
74	Reposición e instalación de Extractores eólicos	Unidad	Evento	1	395.000	395.000
75	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M²	Evento	1	32.500	32.500
76	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M²	Evento	1	27.600	27.600
77	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon. Tirantes de ybyrapyta 2x5	M²	Evento	1	234.000	234.000
78	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	M²	Evento	1	182.000	182.000
79	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M²	Evento	1	136.800	136.800
80	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	M²	Evento	1	68.000	68.000
81	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm. Dosif.1/4-1-4-16	M²	Evento	1	45.300	45.300
82	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm. Dosif.1/4-1-4-6	M²	Evento	1	49.800	49.800
83	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	M²	Evento	1	65.700	65.700
84	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm. Dosif. 1-3-3	M²	Evento	1	112.000	112.000
85	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm. Dosif.1/4-1-4-6	M²	Evento	1	73.000	73.000
86	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	M²	Evento	1	159.000	159.000
87	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra, baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	M²	Evento	1	115.000	115.000
88	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra, piso alisado cemento o piedra laja	M²	Evento	1	106.000	106.000
89	Reposición de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	M²	Evento	1	62.000	62.000
90	Sustitución y colocación de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	M²	Evento	1	34.700	34.700
91	Reposición y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	Evento	1	485.000	485.000
92	Reposición y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10	Unidad	Evento	1	675.000	675.000
93	Reposición y colocación de Puerta tablero de cedro colocada 0,90 x2.10	Unidad	Evento	1	865.000	865.000
94	Reposición y colocación de Puerta Vidriera colocada con vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Evento	1	824.000	824.000
95	Reposición y colocación de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos con vidrios- más herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Evento	1	915.000	915.000
96	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Evento	1	698.000	698.000
97	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	M²	Evento	1	339.000	339.000
98	Reposición y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10.	ML	Evento	1	56.000	56.000
99	Reposición y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	ML	Evento	1	93.000	93.000
100	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro	ML	Evento	1	20.000	20.000
101	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	Unidad	Evento	1	146.000	146.000
102	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	Evento	1	168.000	168.000
103	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados	ML	Evento	1	79.000	79.000
104	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	ML	Evento	1	71.000	71.000
105	Reposición y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior, estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x 0,60	ML	Evento	1	1.475.000	1.475.000
106	Reposición y colocación de Alacena para cocina de 0,60 de alto y 0,45 ancho Placas de cedro colocado incluye herrajes.	ML	Evento	1	659.000	659.000
107	Reposición y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho	ML	Evento	1	798.000	798.000
108	Reposición y colocación de Ventana vidriera con persianas, colocación 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- con vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Evento	1	1.272.000	1.272.000
109	Reposición y colocación de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos hasta 1m2	Unidad	Evento	1	357.000	357.000
110	Reparación de marcos de madera, incluye sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente.	Unidad	Evento	1	321.000	321.000
111	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Evento	1	286.000	286.000
112	Reparación y sustitución de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	M²	Evento	1	898.000	898.000
113	Reparación de balancines y puerta metálica. Incluye revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Evento	1	348.000	348.000
114	Sustitución y colocación de balancines metálicos 1,35 x 1,05.	Unidad	Evento	1	302.000	302.000
115	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	M²	Evento	1	238.000	238.000
116	Provisión y colocación de Portones Corredizos	M²	Evento	1	650.000	650.000
117	Provisión y colocación de Portones Pivotantes	M²	Evento	1	650.000	650.000
118	Provisión y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2,10 incluye cerradura y pintura	Unidad	Evento	1	512.000	512.000
119	Provisión y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2,10 incluye cerradura y pintura	Unidad	Evento	1	584.000	584.000
120	Provisión y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2,10 incluye cerradura y pintura	Unidad	Evento	1	644.000	644.000
121	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura	Unidad	Evento	1	664.000	664.000
122	Reposición y colocación de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa colocación de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura.	Unidad	Evento	1	1.056.000	1.056.000

ecoservice GROUP S.A

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

123	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura	Unidad	Evento	1	1.150.000	1.150.000
124	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.	Unidad	Evento	1	460.000	460.000
125	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.	Unidad	Evento	1	479.000	479.000
126	Reposición y colocación de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal, herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Evento	1	587.000	587.000
127	Reposición y colocación de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antióxido	M²	Evento	1	297.000	297.000
128	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antióxido	M²	Evento	1	297.000	297.000
129	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	ML	Evento	1	215.000	215.000
130	Desmonte de mampara con recuperación de madera o materiales/placas	M²	Evento	1	8.650	8.650
131	Reposición y colocación de Divisorias de mamparas ciegas	M²	Evento	1	143.000	143.000
132	Reposición y colocación de Divisorias de mamparas vidriadas	M²	Evento	1	136.000	136.000
133	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.	Unidad	Evento	1	541.000	541.000
134	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.	M²	Evento	1	106.000	106.000
135	Reposición y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	M²	Evento	1	129.000	129.000
136	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperación de material	M²	Evento	1	16.400	16.400
137	Reparación y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	M²	Evento	1	126.000	126.000
138	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente	M²	Evento	1	109.000	109.000
139	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer C°R° nuevo, terminado con enduido y pintado	M²	Evento	1	115.000	115.000
140	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso	ML	Evento	1	59.700	59.700
141	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura +colocación	M²	Evento	1	82.000	82.000
142	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado	M²	Evento	1	97.000	97.000
143	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7 Cm. espesor Blanco con accesorios	M²	Evento	1	76.000	76.000
144	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	M²	Evento	1	36.000	36.000
145	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad.	M²	Evento	1	11.000	11.000
146	Reponer y colocar azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. 0,5.cm. Dosif 1-3	M²	Evento	1	21.400	21.400
147	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	ML	Evento	1	21.900	21.900
148	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm. Dosif 1-4-20	M²	Evento	1	31.000	31.000
149	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal). Esp=1,5 cm. Dosif 1-2-12	M²	Evento	1	31.000	31.000
150	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) . Esp=2 cm. Dosif 1-4	M²	Evento	1	35.000	35.000
151	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo e-1,5 cm. Dosif 1-5	M²	Evento	1	27.000	27.000
152	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	M²	Evento	1	27.000	27.000
153	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	M²	Evento	1	31.200	31.200
154	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	M²	Evento	1	29.600	29.600
155	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación	ML	Evento	1	105.000	105.000
156	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm. Dosif. 1-4-12	M²	Evento	1	62.000	62.000
157	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif. 1-4-12	M²	Evento	1	66.000	66.000
158	Demolición de piso cerámico incluye retiro de material	M²	Evento	1	11.000	11.000
159	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	M²	Evento	1	71.000	71.000
160	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	M²	Evento	1	68.000	68.000
161	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita (15x15) Amarilla	M²	Evento	1	68.000	68.000
162	Sustitución y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M²	Evento	1	132.000	132.000
163	Sustitución y colocación de Hormigón Armado de 12 cm.	M²	Evento	1	96.700	96.700
164	Sustitución y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	M²	Evento	1	65.000	65.000
165	Sustitución y colocación de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris o rojo 20x20	M²	Evento	1	59.000	59.000
166	Sustitución y colocación de Alfombra	M²	Evento	1	92.000	92.000
167	Sustitución y colocación de Alisado de cemento. (Esp.2 cm. Terminación fratás)	M²	Evento	1	41.200	41.200
168	Reposición y colocación de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	M²	Evento	1	96.000	96.000
169	Reposición y colocación de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	M²	Evento	1	49.700	49.700
170	Reposición y colocación de piso Vinílico	M²	Evento	1	115.000	115.000
171	Reposición de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.	ML	Evento	1	235.000	235.000
172	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	ML	Evento	1	28.500	28.500
173	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	1	26.400	26.400
174	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	1	35.600	35.600

ecoservice

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

175	Sustitución y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	1	65.700	65.700
176	Sustitución y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	ML	Evento	1	85.400	85.400
177	Sustitución y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo.	ML	Evento	1	132.000	132.000
178	Sustitución y colocación de zócalo de Alfombra	ML	Evento	1	92.000	92.000
179	Sustitución y colocación de zócalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris o rojo 10x20	ML	Evento	1	29.800	29.800
180	Sustitución y colocación de zócalo Granito con base cemento blanco y/o gris	ML	Evento	1	44.600	44.600
181	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	M²	Evento	1	14.600	14.600
182	Sustitución y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	M²	Evento	1	80.700	80.700
183	Sustitución y colocación de Ladrillejos	M²	Evento	1	84.900	84.900
184	Sustitución y colocación de ladrillos vistos	M²	Evento	1	119.000	119.000
185	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.	M²	Evento	1	66.300	66.300
186	Reposición y colocación de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	Evento	1	1.386.000	1.386.000
187	Reposición y colocación de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	Unidad	Evento	1	1.130.000	1.130.000
188	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.	M²	Evento	1	143.000	143.000
189	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	M²	Evento	1	168.000	168.000
190	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	M²	Evento	1	241.000	241.000
191	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-colocado	M²	Evento	1	187.000	187.000
192	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	M²	Evento	1	113.000	113.000
193	Reposición y colocación de polarizado color negro	M²	Evento	1	41.400	41.400
194	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P. Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incluye reparación de piso	ML	Evento	1	405.000	405.000
195	Baño Social-P. Baja hasta el primer registro- incluye reparación de piso	ML	Evento	1	330.000	330.000
196	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P. Baja hasta el primer registro- incluye reparación de piso	ML	Evento	1	489.000	489.000
197	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incluye reparación de piso	ML	Evento	1	193.900	193.900
198	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incluye reparación de piso	ML	Evento	1	189.700	189.700
199	Reparación de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Evento	1	1.297.000	1.297.000
200	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios	Unidad	Evento	1	17.700.000	17.700.000
201	Sustitución y colocación de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	1	1.945.000	1.945.000
202	Sustitución y colocación de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	1	2.356.000	2.356.000
203	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparación de piso con piezas similares a existente.	ML	Evento	1	58.300	58.300
204	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparación de piso con piezas similares a existente.	ML	Evento	1	81.600	81.600
205	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparación de piso con piezas similares a existente	ML	Evento	1	92.700	92.700
206	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.	ML	Evento	1	67.300	67.300
207	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y macizados y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	ML	Evento	1	69.700	69.700
208	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	ML	Evento	1	90.800	90.800
209	Sustitución y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas) y macizados y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	ML	Evento	1	115.000	115.000
210	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	1	109.300	109.300
211	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	1	91.500	91.500
212	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	1	61.000	61.000
213	Instalación y reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Evento	1	109.000	109.000
214	Instalación y reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Evento	1	199.000	199.000
215	Reposición y colocación de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Evento	1	129.000	129.000
216	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x50 cms. Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Evento	1	297.000	297.000
217	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms. Tapa metal con contratratapa	Unidad	Evento	1	367.000	367.000
218	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms. Tapa metal C/contratapa.	Unidad	Evento	1	468.000	468.000
219	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Evento	1	1.674.000	1.674.000
220	Reparación y sustitución de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Evento	1	1.060.000	1.060.000
221	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	25.800	25.800
222	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	71.600	71.600
223	Remoción de mezcladora	Unidad	Evento	1	53.000	53.000

ecoservice GROUP S.A.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

224	Reposición y colocación de caños de PVC de 1/2. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	16.700	16.700
225	Reposición y colocación de caños de PVC de 3/4. Incluye reparación posterior de superficie	ML	Evento	1	25.000	25.000
226	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	Evento	1	1.335.000	1.335.000
227	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Evento	1	645.000	645.000
228	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.	Unidad	Evento	1	2.120.000	2.120.000
229	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.	Unidad	Evento	1	326.000	326.000
230	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño de Servicio-P. Baja. Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	425.000	425.000
231	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño de Servicio-P. Alta. Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	536.000	536.000
232	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Social-P. Baja - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	310.000	310.000
233	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Social-P. Alta - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	397.000	397.000
234	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Completo-P. Baja - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	722.000	722.000
235	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	905.000	905.000
236	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Completo-P. Baja. Agua caliente y fría- Incluye reparación de paredes y/o pisos	Global	Evento	1	942.000	942.000
237	Reposición e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Global	Evento	1	336.000	336.000
238	Reposición e Inst. de Pileta de cocina	Global	Evento	1	302.000	302.000
239	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Global	Evento	1	548.000	548.000
240	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	ML	Evento	1	21.000	21.000
241	Sustitución, colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	ML	Evento	1	92.000	92.000
242	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparación de superficie afectada similar a existente	ML	Evento	1	29.700	29.700
243	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	ML	Evento	1	27.600	27.600
244	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Evento	1	238.000	238.000
245	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	ML	Evento	1	54.000	54.000
246	Reposición de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación).	ML	Evento	1	81.600	81.600
247	Provisión y colocación Cañería de plástico (PVC) de 100mm. Incluye reparación de superficie post colocación	ML	Evento	1	44.300	44.300
248	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	ML	Evento	1	30.000	30.000
249	Reposición de Cañería de plástico (PVC) de 50mm. Incluye reparación de superficie post colocación	ML	Evento	1	33.200	33.200
250	Reposición de Cañería de plástico (PVC) de 75mm. Incluye reparación de superficie post colocación	ML	Evento	1	36.800	36.800
251	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de H°A° nuevas	Unidad	Evento	1	152.000	152.000
252	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	ML	Evento	1	21.700	21.700
253	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	1	152.000	152.000
254	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	1	241.000	241.000
255	Colocación y reposición de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	1	105.000	105.000
256	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	ML	Evento	1	157.000	157.000
257	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Evento	1	32.000	32.000
258	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Evento	1	547.000	547.000
259	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Evento	1	547.000	547.000
260	Sustitución Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Evento	1	547.000	547.000
261	Sustitución y colocación de Griferia canilla común para lavatorio	Unidad	Evento	1	182.000	182.000
262	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
263	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Evento	1	106.000	106.000
264	Sustitución colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Evento	1	492.000	492.000
265	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Evento	1	127.000	127.000
266	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Evento	1	91.000	91.000
267	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Evento	1	57.000	57.000
268	Remoción de extractor y campana	Unidad	Evento	1	57.000	57.000
269	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Evento	1	42.000	42.000
270	Remoción de cables	ML	Evento	1	7.400	7.400
271	Remoción de ductos de cables	Unidad	Evento	1	10.200	10.200
272	Sustitución y colocación de Cableado de acuerdo a cálculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Evento	1	77.600	77.600
273	Sustitución y colocación de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	ML	Evento	1	77.600	77.600
274	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Evento	1	410.000	410.000
275	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Evento	1	453.000	453.000
276	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	81.600	81.600
277	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/	Unidad	Evento	1	98.000	98.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

	carga)					
278	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	115.000	115.000
279	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	143.000	143.000
280	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Evento	1	368.000	368.000
281	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Evento	1	93.000	93.000
282	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	1	132.000	132.000
283	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	1	124.000	124.000
284	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Evento	1	112.000	112.000
285	Sustitución y colocación de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos, pero no tapas)	Unidad	Evento	1	78.000	78.000
286	Sustitución y colocación de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Evento	1	21.000	21.000
287	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	ML	Evento	1	97.000	97.000
288	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	ML	Evento	1	73.000	73.000
289	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Evento	1	116.000	116.000
290	Sustitución y colocación de materiales para linea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm.	ML	Evento	1	98.000	98.000
291	Sustitución y colocación de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	ML	Evento	1	16.700	16.700
292	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Evento	1	1.550.000	1.550.000
293	Reposición de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Evento	1	3.205.000	3.205.000
294	Reposición de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Evento	1	395.000	395.000
295	Reposición y colocación de electro ductos y cableado (2, 4, 6, 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	ML	Evento	1	49.800	49.800
296	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Evento	1	306.000	306.000
297	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Incluye Carga de gas	Unidad	Evento	1	386.000	386.000
298	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Evento	1	2.220.000	2.220.000
299	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposición y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Evento	1	319.000	319.000
300	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	402.000	402.000
301	Reposición y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Evento	1	564.000	564.000
302	Reposición y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Evento	1	456.000	456.000
303	Reposición y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Evento	1	162.000	162.000
304	Reposición y colocación de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m.	Global	Evento	1	82.000	82.000
305	Reposición y colocación de Toma corriente embutido no mayor a 5 m.	Global	Evento	1	98.000	98.000
306	Reposición y colocación de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Global	Evento	1	179.000	179.000
307	Reposición y colocación de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Global	Evento	1	62.000	62.000
308	Plásticos flexibles embutidos De 5/8	ML	Evento	1	11.000	11.000
309	Plásticos flexibles embutidos De 3/4	ML	Evento	1	11.000	11.000
310	Plásticos flexibles embutidos De 1	ML	Evento	1	11.500	11.500
311	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x50 hasta 5 bc	Global	Evento	1	139.000	139.000
312	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x70 hasta 5 bc	Global	Evento	1	315.000	315.000
313	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 hasta 7 bc	Global	Evento	1	410.000	410.000
314	Reposición y colocación de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Global	Evento	1	475.000	475.000
315	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
316	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Evento	1	279.000	279.000
317	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
318	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Evento	1	279.000	279.000
319	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Evento	1	279.000	279.000
320	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Evento	1	687.000	687.000
321	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Evento	1	641.000	641.000
322	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Evento	1	540.000	540.000
323	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Evento	1	998.000	998.000
324	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Evento	1	1.298.000	1.298.000
325	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Evento	1	462.000	462.000
326	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M. O	Unidad	Evento	1	462.000	462.000
327	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Evento	1	281.000	281.000

ecoservice GROUP S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

328	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Evento	1	118.000	118.000
329	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Evento	1	162.000	162.000
330	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofásico, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Evento	1	193.000	193.000
331	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Evento	1	193.000	193.000
332	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Evento	1	193.000	193.000
333	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	ML	Evento	1	8.600	8.600
334	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	ML	Evento	1	13.300	13.300
335	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Evento	1	17.000	17.000
336	Excavación más montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Evento	1	73.600	73.600
337	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Evento	1	152.000	152.000
338	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Global	Evento	1	170.000	170.000
339	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Global	Evento	1	194.000	194.000
340	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Global	Evento	1	265.000	265.000
341	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Evento	1	385.000	385.000
342	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm de granito natural con bacha de losa con grifería	Global	Evento	1	2.170.000	2.170.000
343	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Global	Evento	1	798.000	798.000
344	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	ML	Evento	1	106.000	106.000
345	Pintura A la cal con fijador	M²	Evento	1	13.200	13.200
346	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	M²	Evento	1	20.000	20.000
347	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	M²	Evento	1	35.000	35.000
348	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	M²	Evento	1	21.000	21.000
349	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	M²	Evento	1	12.400	12.400
350	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	M²	Evento	1	88.000	88.000
351	Pintura de paredes al sintético	M²	Evento	1	29.000	29.000
352	Pintura a la Cal	M²	Evento	1	15.000	15.000
353	Pintura de losa o cielorraso al agua	M²	Evento	1	21.000	21.000
354	Pintura de techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	M²	Evento	1	21.000	21.000
355	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	M²	Evento	1	23.400	23.400
356	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con enduido	M²	Evento	1	36.000	36.000
357	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M²	Evento	1	36.000	36.000
358	Pintura A soplete	M²	Evento	1	46.500	46.500
359	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	M²	Evento	1	36.000	36.000
360	Pintura de Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	ML	Evento	1	36.000	36.000
361	Pintura al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva	ML	Evento	1	36.000	36.000
362	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	ML	Evento	1	23.000	23.000
363	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	M²	Evento	1	21.000	21.000
364	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	M²	Evento	1	25.700	25.700
365	Enduido De cielorrasos a 2 capas	M²	Evento	1	43.400	43.400
366	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Evento	1	269.000	269.000
367	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
						113.748.400

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	3.000.000.000
MONTO DE LA ADENDA N° 2	**600.000.000**
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL + ADENDA N°2	3.600.000.000

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Noviembre del 2022.

Sr. Luis Miguel Martínez Villar
CONTRATISTA
ecoservice GROUP S.A.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

Asunción, 17 de octubre de 2022.

Señora Directora General:

Revisado el expediente de referencia, esta Asesoría Jurídica señala cuanto sigue:

1. **ANTECEDENTES.**

   a) Contrato Abierto N° 342/2019, suscrito con la firma Eco Service Group S.A. y la Adenda N° 02 al mismo.

   b) Nota DRF N° 2451/2021 del 19 de octubre de 2021.

   c) Resolución SG N° 1012 del 24 de noviembre de 2021.

   d) Nota DNC N° 6663/2022 del 07 de julio de 2022.

2. **NORMATIVA APLICABLE.**

   a) Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

   b) Decreto N° 2992/2019 "QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS- Y SU MODIFICATORIA".

   c) Resolución DNCP N° 4576/2020 del 08 de octubre de 2020.

   d) Resolución S.G. N° 070 del 14 de febrero de 2022.

3. **ANÁLISIS.**

De manera preliminar al análisis, corresponde indicar que a través del presente dictamen se realiza una verificación cuantitativa relativa al cumplimiento de las condiciones formales de la solicitud planteada.

En cada una de las fases preliminares han intervenido diversas dependencias de la Institución y, en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales instancias han obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales, en el pleno ejercicio de sus funciones y bajo su responsabilidad.

En el caso que nos convoca, podemos observar que mediante la Nota 2451/2021 del 19 de octubre de 2021, la Dirección de Recursos Físicos del MPSYBS solicitó la ampliación de monto del Contrato Abierto N° 342/2019, suscripto con la firma Eco Service Group S.A., en el marco de la

Abogado
C.S.J. N° 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

Licitación Pública Nacional N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029" y, en tal sentido, a través de la Resolución S.G. N° 1012 del 24 de noviembre de 2021, la Máxima Autoridad Institucional autorizó la suscripción de la adenda pertinente.

Así, fue celebrada la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 342/2019, empero, al tiempo de solicitud de su difusión, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) formuló un reparo, según se desprende de la Nota DNC N° 6663/2022 del 07 de julio de 2022, la cual solicitaba el ajuste del dictamen emitido y la adenda respectiva a las previsiones de la Resolución DNCP N° 4576/2020 del 08 de octubre de 2020.

De esta forma, con el fin de dar cumplimiento a la indicación de la DNCP, corresponde señalar que al tratarse de un contrato abierto aquel cuyo análisis se impulsa, resulta aplicable al caso el Art. 9° inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020, que autoriza la gestión de ampliaciones contractuales consistentes en "*El aumento del 20% bajo el amparo del Artículo 63 será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado*".

Conforme a lo anterior, al restringirse la ampliación propuesta al 20% del monto total máximo, la propuesta de la Dirección de Recursos Físicos se ajusta a la reglamentación indicada, en concordancia con las previsiones del Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", debiendo el amparo de este artículo y de aquel contenido en la Resolución DNCP N° 4576/2020 expresarse en la adenda de ampliación y al respecto, devendrá necesaria la gestión de una adenda que contemple tanto el sustento normativo indicado como el detalle de la ampliación, con el señalamiento de los ítems alcanzados, conforme a lo expresado a continuación, que forma parte de la propuesta de ampliación de la Dirección de Recursos Físicos:

AMPLIACIÓN 20%						
Contratista:		ECOSERVICE GROUP SA				
Monto del Contrato:		3.000.000.000 gs. (Tres mil millones de guaranies. IVA incluido)				
OBRA: LPN N° 11/2019 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS - PLURIANUAL" - LOTE 6						
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.750	4.750
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	436.000	436.000

Abogado
M.S.P. y B.S. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	398.000	398.000
7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	43.600	43.600
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	43.200	43.200
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	91.200	91.200
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	69.800	69.800
12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	42.900	42.900
13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.000	35.000
14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.600	285.600
15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	325.000	325.000
16	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
17	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.700	46.700
18	Sustitución y reposiciòn de cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	83.600	83.600
19	Sustitución y reposición de cadena de 13x30	Metro lineal	EVENTO	1	91.300	91.300
20	Sustitución y reposición de cadena 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	91.400	91.400
21	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.298.000	1.298.000
22	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500	16.500
23	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.200	17.200
24	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.600	14.600
25	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.600	13.600
26	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.600	20.600
27	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000
28	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
29	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.000	14.000
30	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	EVENTO	1	71.200	71.200
31	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	76.000	76.000
32	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	121.400	121.400
33	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	163.000	163.000
34	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.000	236.000
35	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	EVENTO	1	18.600	18.600
36	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1-1-6	Metro lineal	EVENTO	1	119.600	119.600
37	Reparación y sustitución de pilar de HºAº	Metro lineal	EVENTO	1	124.500	124.500
38	Reparación y sustitución de pilar de hierro de chapa doblada.	Metro lineal	EVENTO	1	124.500	124.500
39	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2-1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.600	43.600
40	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.600	43.600
41	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.500	96.500
42	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.000	112.000

Alvaro D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia Gonzalez Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

43	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	163.000	163.000
44	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	212.000	212.000
45	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000
46	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.000	103.000
47	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	EVENTO	1	363.000	363.000
48	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.000	136.000
49	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	EVENTO	1	112.000	112.000
50	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	EVENTO	1	403.000	403.000
51	Reposición y colocación de dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	EVENTO	1	91.200	91.200
52	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	Metro lineal	EVENTO	1	93.200	93.200
53	AISLACION Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	EVENTO	1	36.800	36.800
54	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.	Metro lineal	EVENTO	1	82.400	82.400
55	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000
56	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.600	28.600
57	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.000	53.000
58	AISLACION Membrana en pasta	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000
59	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (Incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000
60	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	63.000
61	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.600	102.600
62	AISLACION Con asfalto sólido derretido (2 manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.300	11.300
63	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.400	63.400
64	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000	72.000
65	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000
66	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000	230.000
67	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.800	11.800
68	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.000	119.000
69	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	EVENTO	1	62.400	62.400
70	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	Metros cuadrados	EVENTO	1	183.600	183.600
71	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.000	142.000
72	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.000	96.000
73	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	364.000	364.000
74	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
75	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.500	32.500
76	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.600	27.600
77	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.000	234.000
78	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.000	182.000
79	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.800	136.800
80	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

81	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.300	45.300
82	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.800	49.800
83	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.700	65.700
84	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.000	112.000
85	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.000	73.000
86	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.000	159.000
87	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra, baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
88	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra, piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.000	106.000
89	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000
90	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.700	34.700
91	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
92	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
93	Reposicion y colocacion de Puerta tablero de cedro colocada 0,90 x2.10	Unidad	EVENTO	1	865.000	865.000
94	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada con vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	824.000	824.000
95	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos con vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000
96	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	EVENTO	1	698.000	698.000
97	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	339.000	339.000
98	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	56.000	56.000
99	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	93.000	93.000
100	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	20.000
101	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
102	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
103	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	EVENTO	1	79.000	79.000
104	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	EVENTO	1	71.000	71.000
105	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior, estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x 0,60	Metro lineal	EVENTO	1	1.475.000	1.475.000
106	Reposición y colocación de Alacena para cocina de 0,60 de alto y 0,45 ancho Placas de cedro colocado incluye herrajes.	Metro lineal	EVENTO	1	659.000	659.000
107	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	798.000	798.000
108	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- con vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	1.272.000	1.272.000
109	Reposicion y colocacion de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	Unidad	EVENTO	1	357.000	357.000
110	Reparación de marcos de madera, incluye sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	EVENTO	1	321.000	321.000
111	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
112	Reparacion y sustitucion de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	898.000	898.000
113	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
114	Sustitucion y colocación de balancines metálicos 1,35 x 1,05.	Unidad	EVENTO	1	302.000	302.000
115	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	EVENTO	1	238.000	238.000
116	Prov y coloc de Portones Corredizos	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000
117	Prov y coloc de Portones Pivotantes	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000
118	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000

Arturo P. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

119	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	584.000	584.000
120	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	644.000	644.000
121	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	664.000	664.000
122	Reposicion y colocacion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura .	Unidad	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
123	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
124	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	460.000	460.000
125	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	479.000	479.000
126	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	EVENTO	1	587.000	587.000
127	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	297.000	297.000
128	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	297.000	297.000
129	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	215.000	215.000
130	Desmonte de mampara con recuperación de madera o materiales/placas	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.650	8.650
131	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.000	143.000
132	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.000	136.000
133	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	541.000	541.000
134	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.000	106.000
135	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.000	129.000
136	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.400	16.400
137	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.000	126.000
138	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.000	109.000
139	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
140	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso	Metro lineal	EVENTO	1	59.700	59.700
141	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.000	82.000
142	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.000	97.000
143	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.000	76.000
144	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
145	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000
146	Reponer y colocar azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. 0,5.cm.Dosif 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.400	21.400
147	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	EVENTO	1	21.900	21.900
148	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif 1-4-20	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000
149	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif 1-2-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000
150	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif 1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
151	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo e-1,5 cm.Dosif 1-5	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
152	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
153	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.200	31.200
154	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.600	29.600

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.807

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

155	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación	Metro lineal	EVENTO	1	105.000	105.000
156	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000
157	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.000	66.000
158	Demolición de piso cerámico incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000
159	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.000	71.000
160	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000
161	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000
162	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000
163	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.700	96.700
164	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000
165	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris o rojo 20x20	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.000	59.000
166	Sustitucion y colocacion de Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.000	92.000
167	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.200	41.200
168	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.000	96.000
169	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.700	49.700
170	Reposicion y colocacion de piso Vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
171	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.	Metros cuadrados	EVENTO	1	235.000	235.000
172	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	EVENTO	1	28.500	28.500
173	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	26.400	26.400
174	Sustitucion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	35.600	35.600
175	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	65.700	65.700
176	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	EVENTO	1	85.400	85.400
177	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo	Metro lineal	EVENTO	1	132.000	132.000
178	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	92.000	92.000
179	Sustitución y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris o rojo 10x20	Metro lineal	EVENTO	1	29.800	29.800
180	Sustitución y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	EVENTO	1	44.600	44.600
181	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.600	14.600
182	Sustitución y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.700	80.700
183	Sustitucion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.900	84.900
184	Sustitucion y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.000	119.000
185	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.300	66.300
186	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	EVENTO	1	1.386.000	1.386.000
187	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 Incoloro sin freno	Unidad	EVENTO	1	1.130.000	1.130.000
188	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.000	143.000
189	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	168.000
190	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	241.000	241.000
191	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.000	187.000
192	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	113.000	113.000
193	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.400	41.400

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

194	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	405.000	405.000
195	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	330.000	330.000
196	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	489.000	489.000
197	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	193.900	193.900
198	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	189.700	189.700
199	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	EVENTO	1	1.297.000	1.297.000
200	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	EVENTO	1	17.700.000	17.700.000
201	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	1.945.000	1.945.000
202	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	2.356.000	2.356.000
203	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	58.300	58.300
204	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	81.600	81.600
205	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	92.700	92.700
206	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas)y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	67.300	67.300
207	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	69.700	69.700
208	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	90.800	90.800
209	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	115.000	115.000
210	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	109.300	109.300
211	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	91.500	91.500
212	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000
213	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	109.000	109.000
214	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
215	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
216	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
217	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
218	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	EVENTO	1	468.000	468.000
219	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	1.674.000	1.674.000
220	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	1.060.000	1.060.000
221	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	25.800	25.800
222	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	71.600	71.600
223	Reposición de mezcladora	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
224	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	16.700	16.700
225	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	25.000	25.000
226	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	EVENTO	1	1.335.000	1.335.000
227	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
228	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	EVENTO	1	2.120.000	2.120.000
229	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

230	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	425.000	425.000
231	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	536.000	536.000
232	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	310.000	310.000
233	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	397.000	397.000
234	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	722.000	722.000
235	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	905.000	905.000
236	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	942.000	942.000
237	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	336.000	336.000
238	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	302.000	302.000
239	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	548.000	548.000
240	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	21.000	21.000
241	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	EVENTO	1	92.000	92.000
242	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente	Metro lineal	EVENTO	1	29.700	29.700
243	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	EVENTO	1	27.600	27.600
244	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
245	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	54.000
246	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	81.600	81.600
247	Prov y colocacion Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	44.300	44.300
248	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	30.000
249	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	33.200	33.200
250	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	36.800	36.800
251	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
252	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	EVENTO	1	21.700	21.700
253	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
254	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
255	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	105.000	105.000
256	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	157.000	157.000
257	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000
258	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
259	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
260	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
261	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
262	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
263	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000
264	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	EVENTO	1	492.000	492.000

Arturo Ramírez Abogado Mat. C.S.J. N° 30.937

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

265	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000
266	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
267	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
268	Remoción de extractor y campana	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
269	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
270	Remoción de cables	Metro lineal	EVENTO	1	7.400	7.400
271	Remoción de ductos de cables	Unidad	EVENTO	1	10.200	10.200
272	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	EVENTO	1	77.600	77.600
273	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	EVENTO	1	77.600	77.600
274	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
275	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
276	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	81.600	81.600
277	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
278	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
279	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000
280	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000
281	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
282	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
283	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
284	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
285	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000
286	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
287	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	EVENTO	1	97.000	97.000
288	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	EVENTO	1	73.000	73.000
289	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
290	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	98.000	98.000
291	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	16.700	16.700
292	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000
293	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000
294	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
295	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2, 4, 6, 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	EVENTO	1	49.800	49.800
296	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
297	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	386.000	386.000
298	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	EVENTO	1	2.220.000	2.220.000
299	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	EVENTO	1	319.000	319.000
300	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000
301	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
302	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	EVENTO	1	456.000	456.000

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

303	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
304	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	82.000	82.000
305	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	98.000	98.000
306	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	179.000	179.000
307	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vias o intermedia adicional	Unidad Medida Global	EVENTO	1	62.000	62.000
308	Plásticos flexibles embutidos De 5/8	Metro lineal	EVENTO	1	11.000	11.000
309	Plásticos flexibles embutidos De 3/4	Metro lineal	EVENTO	1	11.000	11.000
310	Plásticos flexibles embutidos De 1	Metro lineal	EVENTO	1	11.500	11.500
311	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x50 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	139.000	139.000
312	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x70 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	315.000	315.000
313	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	410.000	410.000
314	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	475.000	475.000
315	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
316	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
317	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
318	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
319	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
320	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	EVENTO	1	687.000	687.000
321	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	EVENTO	1	641.000	641.000
322	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
323	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	EVENTO	1	998.000	998.000
324	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	EVENTO	1	1.298.000	1.298.000
325	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000
326	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000
327	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	EVENTO	1	281.000	281.000
328	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	118.000	118.000
329	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
330	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
331	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
332	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
333	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	8.600	8.600
334	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	13.300	13.300
335	Instalación de electro ducto 1	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
336	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	EVENTO	1	73.600	73.600
337	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
338	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	170.000	170.000

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

339	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	194.000	194.000
340	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	265.000	265.000
341	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
342	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.170.000	2.170.000
343	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad Medida Global	EVENTO	1	798.000	798.000
344	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	106.000	106.000
345	Pintura A la cal con fijador	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.200	13.200
346	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000
347	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
348	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000
349	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.400	12.400
350	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000	88.000
351	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000
352	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000
353	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000
354	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000
355	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.400	23.400
356	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
357	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
358	Pintura A soplete	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.500	46.500
359	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
360	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000
361	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000
362	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	EVENTO	1	23.000	23.000
363	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000
364	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.700	25.700
365	Enduido De cielorrasos a 2 capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.400	43.400
366	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
367	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
						113.748.400

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	3.000.000.000
MONTO DE LA ADENDA N°2	600.000.000
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL + ADENDA N°2	3.600.000.000

Abogado
C.S.J. N°30.987

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029
ASUNTO:	REPARO ANTE ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO
EXPED.:	206.043/2021

DICTAMEN DOC N° 830/2022

Según lo indicado, resulta necesaria la emisión de un nuevo acto administrativo, que autorice la suscripción de una nueva adenda, que contemple tanto la invocación al Art. 9 inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020 como sustento normativo de la ampliación de monto planteada a través de la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 342/2019, en el que deberán contemplarse, igualmente, los datos de la planilla enunciada previamente.

Al respecto, conforme al Art. 8° de la Resolución S.G. N° 70 del 14 de febrero de 2022, la Dirección General de Administración y Finanzas se encuentra facultada a extender la autorización necesaria.

Finalmente, vale indicar que las opiniones vertidas en el presente dictamen constituyen recomendaciones no vinculantes y, en tal sentido, no representan una limitación al ejercicio de las facultades que, legal y reglamentariamente, le corresponden al destinatario de las mismas.

4) CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis previo, se recomienda autorizar la suscripción de una adenda al Contrato Abierto N° 342/2019, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS" PLURIANUAL - ID N° 350.029, con fin de contemplar los aspectos ampliados en el presente dictamen y que impactan en la ampliación de monto formalizada a través de la Adenda N° 02 al mismo contrato. Se acompaña proyecto de resolución.

ES NUESTRO DICTAMEN.

Arturo D. Aguilera
Abogado
C.S.J. Nº 30.987

C.P. Patricia Gonzalez Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

RECIBIDO
18-10-2022
DGAF
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: MARIA MERCEDES BENITEZ
MSP y BS - DOC
FECHA: 18 OCT. 2022 HORA: 09:04
206043/21 FIRMA:

Lic. Diego Franco
Unidad de Gestión Documental
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

VISTO:

Los antecedentes administrativos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029, y;

CONSIDERANDO:

Que, por efecto de la Resolución S.G. N° 1012 del 24 de noviembre de 2022, fue autorizada la ampliación de monto del Contrato Abierto N° 342/2019, suscripto con la firma ECO SERVICE GROUP S.A., en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Que, de esta forma, fue celebrada la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 342/2019, empero, al tiempo de solicitud de su difusión, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) formuló un reparo, según se desprende de la Nota DNC N° 6663/2022 del 07 de julio de 2022, la cual solicitaba el ajuste del dictamen emitido y la adenda respectiva a las previsiones de la Resolución DNCP N° 4576/2020 del 08 de octubre de 2020.

Que, con el fin de dar cumplimiento a la indicación de la DNCP, corresponde señalar que al tratarse de un contrato abierto aquel cuyo análisis se impulsa, resulta aplicable al caso el Art. 9° inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020, que autoriza la gestión de ampliaciones contractuales consistentes en "El aumento del 20% bajo el amparo del Artículo 63 será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado".

Que, al restringirse la ampliación propuesta al 20% del monto total máximo, la propuesta de la Dirección de Recursos Físicos se ajusta a la reglamentación indicada, en concordancia con las previsiones del Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", debiendo el amparo de este artículo y de aquel contenido en la Resolución DNCP N° 4576/2020 expresarse en la adenda de ampliación y al respecto, devendrá necesaria la gestión de una adenda que contemple tanto el sustento normativo indicado como el detalle de la ampliación, con el señalamiento de los ítems alcanzados, conforme a lo expresado a continuación, que forma parte de la propuesta de ampliación de la Dirección de Recursos Físicos.

///

Lic. Mónica Avalos Santos
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

Que, por lo expresado, según lo indica la Dirección Operativa de Contrataciones en el Dictamen DOC N° 830/2022 del 17 de octubre de 2022, deviene necesaria la emisión de un nuevo acto administrativo, que autorice la suscripción de una nueva adenda, que contemple tanto la invocación al Art. 9 inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020 como sustento normativo de la ampliación de monto planteada a través de la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 342/2019, en el que deberán contemplarse, igualmente, los datos de la planilla enunciada previamente.

Que, conforme a las previsiones del Art. 8° de la Resolución S.G. N° 70 del 14 de febrero de 2022, compete a la Dirección General de Administración y Finanzas la suscripción de la presente resolución.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales y administrativas;

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MSPYBS

R E S U E L V E:

Artículo 1°. AUTORIZAR la suscripción de una adenda al Contrato Abierto N° 342/2019, celebrado con la firma Eco Service Group S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029", a fin de contemplar la invocación del Art. 9 inciso c) de la Resolución DNCP N° 4576/2020, como sustento normativo de la ampliación de monto consignada en la Adenda N° 02 al Contrato Abierto N° 342/2019 y la consignación del detalle de tal ampliación, conforme a lo expresado a continuación:

AMPLIACIÓN 20%						
Contratista:			ECOSERVICE GROUP SA			
Monto del Contrato:			3.000.000.000 gs. (Tres mil millones de guaranies. IVA incluido)			
OBRA: LPN N° 11/2019 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS - PLURIANUAL" - LOTE 6						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)

Lic. Mónica Aguilar Santos
Unidad de Gestión Operativa
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Jefa

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.750	4.750
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	436.000	436.000
5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	398.000	398.000
7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	43.600	43.600
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	43.200	43.200
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	91.200	91.200
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	69.800	69.800
12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	42.900	42.900
13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.000	35.000
14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.600	285.600
15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	325.000	325.000
16	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.210.000	1.210.000
17	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.700	46.700
18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	83.600	83.600
19	Sustitución y reposición de cadena de 13x30	Metro lineal	EVENTO	1	91.300	91.300
20	Sustitución y reposición de cadena 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	91.400	91.400
21	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.298.000	1.298.000
22	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500	16.500
23	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.200	17.200
24	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.600	14.600
25	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.600	13.600
26	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.600	20.600
27	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000
28	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
29	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.000	14.000
30	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	EVENTO	1	71.200	71.200
31	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	76.000	76.000
32	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	EVENTO	1	121.400	121.400
33	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	163.000	163.000
34	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.000	236.000
35	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	EVENTO	1	18.600	18.600
36	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1-1-6	Metro lineal	EVENTO	1	119.600	119.600
37	Reparación y sustitución de pilar de HºAº	Metro lineal	EVENTO	1	124.500	124.500
38	Reparación y sustitución de pilar de hierro de chapa doblada.	Metro lineal	EVENTO	1	124.500	124.500

...///

Lic. Mónica Ayala Ramos
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

39	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2-1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.600	43.600
40	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.600	43.600
41	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.500	96.500
42	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.000	112.000
43	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	163.000	163.000
44	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	EVENTO	1	212.000	212.000
45	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000
46	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1-1-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.000	103.000
47	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	EVENTO	1	363.000	363.000
48	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.000	136.000
49	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	EVENTO	1	112.000	112.000
50	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	EVENTO	1	403.000	403.000
51	Reposición y colocación de dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	EVENTO	1	91.200	91.200
52	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	Metro lineal	EVENTO	1	93.200	93.200
53	AISLACION Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	EVENTO	1	36.800	36.800
54	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.	Metro lineal	EVENTO	1	82.400	82.400
55	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000
56	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.600	28.600
57	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.000	53.000
58	AISLACION Membrana en pasta	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000
59	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000
60	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	63.000
61	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.600	102.600
62	AISLACION Con asfalto sólido derretido (2 manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.300	11.300
63	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.400	63.400
64	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000	72.000
65	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000
66	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000	230.000
67	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.800	11.800
68	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.000	119.000
69	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	EVENTO	1	62.400	62.400
70	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	Metros cuadrados	EVENTO	1	183.600	183.600
71	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.000	142.000
72	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.000	96.000
73	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	364.000	364.000
74	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
75	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.500	32.500
76	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.600	27.600
77	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.000	234.000

Lic. Néstor A. Martínez, Jefe
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 8184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

78	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.000	182.000
79	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.800	136.800
80	Tratamiento anticupli a las paredes y techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000
81	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.300	45.300
82	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.800	49.800
83	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.700	65.700
84	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.000	112.000
85	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.000	73.000
86	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.000	159.000
87	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra, baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
88	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra, piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.000	106.000
89	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000
90	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.700	34.700
91	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
92	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
93	Reposicion y colocacion de Puerta tablero de cedro colocada 0,90 x2.10	Unidad	EVENTO	1	865.000	865.000
94	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada con vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	824.000	824.000
95	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos con vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000
96	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	EVENTO	1	698.000	698.000
97	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	339.000	339.000
98	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	56.000	56.000
99	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	Metro lineal	EVENTO	1	93.000	93.000
100	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	20.000
101	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
102	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
103	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	EVENTO	1	79.000	79.000
104	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	EVENTO	1	71.000	71.000
105	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior, estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x 0,60	Metro lineal	EVENTO	1	1.475.000	1.475.000
106	Reposición y colocación de Alacena para cocina de 0,60 de alto y 0,45 ancho Placas de cedro colocado incluye herrajes.	Metro lineal	EVENTO	1	659.000	659.000
107	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	798.000	798.000
108	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- con vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	1.272.000	1.272.000
109	Reposicion y colocacion de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	Unidad	EVENTO	1	357.000	357.000
110	Reparación de marcos de madera, incluye sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	EVENTO	1	321.000	321.000
111	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
112	Reparacion y sustitucion de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	898.000	898.000
113	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
114	Sustitucion y colocación de balancines metálicos 1,35 x 1,05.	Unidad	EVENTO	1	302.000	302.000
115	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	EVENTO	1	238.000	238.000

Lic. Mónica Ardo Santos, Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2484

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

116	Prov y coloc de Portones Corredizos	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000
117	Prov y coloc de Portones Pivotantes	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000
118	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000
119	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	584.000	584.000
120	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	EVENTO	1	644.000	644.000
121	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	664.000	664.000
122	Reposicion y colocacion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura .	Unidad	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
123	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido-con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
124	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagues 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	460.000	460.000
125	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagues 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m	Unidad	EVENTO	1	479.000	479.000
126	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	EVENTO	1	587.000	587.000
127	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	297.000	297.000
128	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	297.000	297.000
129	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	215.000	215.000
130	Desmonte de mampara con recuperación de madera o materiales/placas	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.650	8.650
131	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.000	143.000
132	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.000	136.000
133	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.	Unidad	EVENTO	1	541.000	541.000
134	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.000	106.000
135	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.000	129.000
136	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.400	16.400
137	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.000	126.000
138	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.000	109.000
139	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
140	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso	Metro lineal	EVENTO	1	59.700	59.700
141	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.000	82.000
142	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.000	97.000
143	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.000	76.000
144	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
145	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000
146	Reponer y colocar azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. 0,5.cm.Dosif 1-3	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.400	21.400
147	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	EVENTO	1	21.900	21.900
148	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif 1-4-20	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000
149	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif 1-2-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000
150	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif 1-4	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
151	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo e-1,5 cm.Dosif 1-5	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
152	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
153	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.200	31.200

Lic. Mónica Ayala Alonso
Unidad de Gestión Ambiental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dra. Ivana Valdez Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

...//

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 14 de octubre del 2022.

154	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.600	29.600
155	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación	Metro lineal	EVENTO	1	105.000	105.000
156	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000
157	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif. 1-4-12	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.000	66.000
158	Demolición de piso cerámico incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000	11.000
159	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.000	71.000
160	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000
161	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000
162	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000
163	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.700	96.700
164	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000
165	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris o rojo 20x20	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.000	59.000
166	Sustitucion y colocacion de Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.000	92.000
167	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.200	41.200
168	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.000	96.000
169	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.700	49.700
170	Reposicion y colocacion de piso Vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
171	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.	Metros cuadrados	EVENTO	1	235.000	235.000
172	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	EVENTO	1	28.500	28.500
173	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	26.400	26.400
174	Sustitucion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	35.600	35.600
175	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	EVENTO	1	65.700	65.700
176	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	EVENTO	1	85.400	85.400
177	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo	Metro lineal	EVENTO	1	132.000	132.000
178	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	92.000	92.000
179	Sustitución y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris o rojo 10x20	Metro lineal	EVENTO	1	29.800	29.800
180	Sustitución y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	EVENTO	1	44.600	44.600
181	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.600	14.600
182	Sustitución y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.700	80.700
183	Sustitucion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.900	84 900
184	Sustitucion y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.000	119.000
185	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.300	66.300
186	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	EVENTO	1	1.386.000	1.386.000
187	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	Unidad	EVENTO	1	1.130.000	1.130.000
188	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.000	143.000
189	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	168.000
190	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	241.000	241.000
191	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.000	187.000
192	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	EVENTO	1	113.000	113.000

.../

Lic. Mónica Ayala Barrios
Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2.184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

193	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.400	41.400
194	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	405.000	405.000
195	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	330.000	330.000
196	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	489.000	489.000
197	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	193.900	193.900
198	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso	Metro lineal	EVENTO	1	189.700	189.700
199	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	EVENTO	1	1.297.000	1.297.000
200	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	EVENTO	1	17.700.000	17.700.000
201	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	1.945.000	1.945.000
202	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	EVENTO	1	2.356.000	2.356.000
203	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	58.300	58.300
204	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	81.600	81.600
205	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	92.700	92.700
206	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas)y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	67.300	67.300
207	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	69.700	69.700
208	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	90.800	90.800
209	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	EVENTO	1	115.000	115.000
210	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	109.300	109.300
211	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	91.500	91.500
212	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000
213	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	109.000	109.000
214	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
215	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	EVENTO	1	129.000	129.000
216	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
217	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
218	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	EVENTO	1	468.000	468.000
219	Reparación de pozo ciego (Incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	1.674.000	1.674.000
220	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	EVENTO	1	1.060.000	1.060.000
221	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	25.800	25.800
222	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	71.600	71.600
223	Remoción de mezcladora	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000
224	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	16.700	16.700
225	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	EVENTO	1	25.000	25.000
226	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	EVENTO	1	1.335.000	1.335.000

Lic. Mónica Ayala Ramos
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Jefa

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita I. Villalba Nogtera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

227	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
228	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	EVENTO	1	2.120.000	2.120.000
229	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
230	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	425.000	425.000
231	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	536.000	536.000
232	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	310.000	310.000
233	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	397.000	397.000
234	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	722.000	722.000
235	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	905.000	905.000
236	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	942.000	942.000
237	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	336.000	336.000
238	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	302.000	302.000
239	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	548.000	548.000
240	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	21.000	21.000
241	Sustitucion , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	EVENTO	1	92.000	92.000
242	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente	Metro lineal	EVENTO	1	29.700	29.700
243	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	EVENTO	1	27.600	27.600
244	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
245	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	54.000
246	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	81.600	81.600
247	Prov y colocacion Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	44.300	44.300
248	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	30.000
249	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	33.200	33.200
250	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	Metro lineal	EVENTO	1	36.800	36.800
251	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
252	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	EVENTO	1	21.700	21.700
253	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
254	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
255	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	105.000	105.000
256	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	EVENTO	1	157.000	157.000
257	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000
258	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
259	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
260	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
261	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
262	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
263	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000
264	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	EVENTO	1	492.000	492.000
265	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000
266	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
267	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000

Lic. Mónica Ayala Carlos, Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. Nº 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO Nº 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID Nº 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

268	Remoción de extractor y campana	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
269	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
270	Remoción de cables	Metro lineal	EVENTO	1	7.400	7.400
271	Remoción de ductos de cables	Unidad	EVENTO	1	10.200	10.200
272	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	EVENTO	1	77.600	77.600
273	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	EVENTO	1	77.600	77.600
274	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
275	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
276	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	81.600	81.600
277	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
278	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
279	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000
280	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000
281	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
282	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
283	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
284	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
285	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000
286	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
287	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	EVENTO	1	97.000	97.000
288	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	EVENTO	1	73.000	73.000
289	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
290	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	98.000	98.000
291	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	16.700	16.700
292	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000
293	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000
294	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
295	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2, 4, 6, 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	EVENTO	1	49.800	49.800
296	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
297	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	386.000	386.000
298	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	EVENTO	1	2.220.000	2.220.000
299	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	EVENTO	1	319.000	319.000
300	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000
301	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
302	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	EVENTO	1	456.000	456.000
303	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
304	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	82.000	82.000
305	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad Medida Global	EVENTO	1	98.000	98.000
306	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	179.000	179.000

Lic. Mónica Ayala Soares, Jefa
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

...///

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

Hoja 11 de 12.-

307	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad Medida Global	EVENTO	1	62.000	62.000
308	Plásticos flexibles embutidos De 5/8	Metro lineal	EVENTO	1	11.000	11.000
309	Plásticos flexibles embutidos De 3/4	Metro lineal	EVENTO	1	11.000	11.000
310	Plásticos flexibles embutidos De 1	Metro lineal	EVENTO	1	11.500	11.500
311	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x50 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	139.000	139.000
312	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x70 hasta 5 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	315.000	315.000
313	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	410.000	410.000
314	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	475.000	475.000
315	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
316	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
317	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
318	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
319	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	EVENTO	1	279.000	279.000
320	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	EVENTO	1	687.000	687.000
321	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	EVENTO	1	641.000	641.000
322	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
323	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	EVENTO	1	998.000	998.000
324	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	EVENTO	1	1.298.000	1.298.000
325	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000
326	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000
327	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	EVENTO	1	281.000	281.000
328	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	118.000	118.000
329	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
330	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
331	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
332	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	EVENTO	1	193.000	193.000
333	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	8.600	8.600
334	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	13.300	13.300
335	Instalación de electro ducto 1	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
336	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	EVENTO	1	73.600	73.600
337	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000
338	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	170.000	170.000
339	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	194.000	194.000
340	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad Medida Global	EVENTO	1	265.000	265.000
341	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
342	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.170.000	2.170.000
343	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad Medida Global	EVENTO	1	798.000	798.000
344	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	106.000	106.000
345	Pintura A la cal con fijador	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.200	13.200
346	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000
347	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
348	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000

Lic. Mónica Avila Santos
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Rita E. Villalba Noguera
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.A.F. N° 2184

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO ABIERTO N° 342/2019, CELEBRADO CON LA FIRMA ECO SERVICE GROUP S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" PLURIANUAL – ID N° 350.029.

Asunción, 19 de octubre del 2022.

349	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.400	12.400
350	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000	88.000
351	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000
352	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000
353	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000
354	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000
355	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.400	23.400
356	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
357	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
358	Pintura A soplete	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.500	46.500
359	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000
360	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000
361	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000
362	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	EVENTO	1	23.000	23.000
363	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000
364	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.700	25.700
365	Enduido De cielorrasos a 2 capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.400	43.400
366	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
367	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
						113.748.400

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	3.000.000.000
MONTO DE LA ADENDA N°2	600.000.000
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL + ADENDA N°2	3.600.000.000

Artículo 2°. DISPONER que los aspectos de la Resolución S.G. N° 1012 del 24 de noviembre de 2021, no modificados de manera expresa por la presente resolución, permanezcan vigentes e invariables.

Artículo 3°. AUTORIZAR la suscripción de la adenda indicada en el Art. 1° de la presente resolución y, a tal efecto, facultar para la firma de la misma a la titular de la Dirección de Recursos Físicos.

Artículo 4°. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.

RITA ESTELA VILLALBA NOGUERA, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Marco Ayala Ramos, Jefe
Dpto. de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE GIRADURIA DE GASTOS

Asunción, 02 de noviembre de 2022

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: MARIA MERCEDES BENITEZ
MSP BS - DOC
FECHA: 02 NOV. 2022 HORA: 13:08
191576/22 FIRMA:

NOTA D.G.G. N° 486 /2022

Abogado
HUGO MARTINEZ, Director
Dirección Financiera
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Con relación al Memorando DOC N° 570/2022, presentada por la Dirección Operativa de Contrataciones – DOC, Mesa de Entrada SIMESE N° 191576/2022, en el cual *pone a conocimiento el requerimiento realizado por el Dpto. de Control de Ingresos Contributivos de la DNCP, sobre saldos pasivos pendientes en la cuenta contable correspondiente a las retenciones para las contribuciones al Sistema de Contrataciones Públicas, y que la no respuesta podría considerarse motivo para no dar trámite a los procesos de contratación.*

Al respecto, le informo que la Institución ha cumplido con todos los compromisos de los últimos pagos requeridos por la DNCP, correspondientes a los meses de Diciembre, Enero y Febrero, y se ha registrado contablemente los siguientes:

Item	Comprobante de Pago N°	Egreso N°	Mes/Año	Importe Gs.
1	11.425.855	92.790	Febrero/2022	98.946.010.-
2.	11.425.875	92.776	Diciembre/2021	231.573.812.-
3.	11.425.865	173.962	Diciembre/2021	64.908.873.-

En cuanto al Comprobante de Pago correspondiente al mes de enero del cte., el Departamento de Registración Contable dependiente de la Dirección de Contabilidad, según Nota D.R.C. N° 03/2022, ha informado que **el saldo consignado en el balance a la fecha en la Cuenta 4.1.5.04.02 Contribuciones al Sistema de Contrataciones Públicas es de Gs. 2.383.451, es saldo contable insuficiente para la cancelación contable del mismo**, y es el siguiente:

Item	Comprobante de Pago N°	Egreso N°	Mes/Año	Importe Gs.
1	11.407.469	Pendiente	Enero/2022	19.474.418

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GIRADURIA DE GASTOS DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO
02 NOV. 2022
DIRECCION FINANCIERA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
TANIANA GONZÁLEZ
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.
191.576

Por lo expuesto, se visualiza un saldo pasivo a favor de la DNCP, por contribuciones al Sistema de Contrataciones Públicas, en el Balance de Comprobación de Saldos de la Institución.

Atentamente,

OLGA ROJAS, Jefe
Dpto. de Giraduría de Gastos

Adjunto: Copia Comprobante de Pago N° 11.407.469
Copia Comprobante de Pago N° 11.425.855
Copia Comprobante de Pago N° 11.425.865
Copia Comprobante de Pago N° 11.425.875
Copia Nota D.R.C. N° 03/2022

A: C.P. PATRICIA GONZALEZ BURGOS, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones – DOC

A los efectos pertinentes, se remite el informe elaborado por el Departamento de Giraduría de Gastos.

Abog. HUGO MARTINEZ, Director
Dirección Financiera

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.407.469 **CAJERO:** IGG

FECHA: 28/04/2022 **HORA:** 12:08:42

NRO. DE BOLETA: 14512413G

MONTO GUARANIES: 19.474.418 **COD. SICP:** 1451

EFECTIVO:

CHEQUE: 19.474.418

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 8661023

En letras: Guaranies diecinueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-14512413-G

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
FIRMA DEL CAJERO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.425.855 **CAJERO:** IGG

FECHA: 12/05/2022 **HORA:** 13:00:39

NRO. DE BOLETA: 14512702M

MONTO GUARANIES: 98.946.010 **COD. SICP:** 1451

EFECTIVO:

CHEQUE: 98.946.010

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 8661024

En letras: Guaranies noventa y ocho millones novecientos cuarenta y seis mil diez

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1451-2702-M

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 12 MAY

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.425.865 **CAJERO:** IGG

FECHA: 12/05/2022 **HORA:** 13:03:29

NRO. DE BOLETA: 14512704G

MONTO GUARANIES: 64.908.873 **COD. SICP:** 1451

EFECTIVO:

CHEQUE: 64.908.873

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 8661026

En letras: Guaranies sesenta y cuatro millones novecientos ocho mil ochocientos setenta y tres

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1451-2704-G

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.425.875 **CAJERO:** IGG

FECHA: 12/05/2022 **HORA:** 13:05:43

NRO. DE BOLETA: 14512703I

MONTO GUARANIES: 231.573.812 **COD. SICP:** 1451

EFECTIVO:

CHEQUE: 231.573.812

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 8661025

En letras: Guaranies doscientos treinta y un millones quinientos setenta y tres mil ochocientos doce

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1451-2703-I

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO