CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Por cuanto, el Contrato S.G. MINISTRO Nº 380/2011 para la realización de SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326, financiado con fondos de Contrapartida Local, suscrito en fecha 26 de diciembre de 2.011 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay y el Ing. Tomas Robert Sosa Aguilera, contempla la posibilidad de modificar los términos y condiciones del Contrato mediante acuerdo por escrito entre las partes, en concordancia con lo establecido en la **Cláusula 2.4 Modificación** y la cláusula **6.3 Pago de Servicios Adicionales,** de las Condiciones Generales del Contrato y con lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley Nº 2051/03, se expide el presente Convenio Modificatorio Nº 1, de acuerdo a los siguientes términos:

ALCANCE Y JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES:

Las modificaciones propuestas en el presente Convenio Modificatorio Nº 1 afectan, variando el plazo y el costo de la Consultoría previstos en el Contrato.

La Contratista de la obra, tiene Orden de Inicio con fecha 28 de febrero de 2012, con un plazo de 12 meses y fecha de finalización del Contrato 28 de febrero de 2013. En contrapartida, la fecha de la Orden de Proceder de la Consultora es el 16 de febrero de 2011, con un plazo de 14 meses y fecha de finalización de la Prestación de los Servicios el 16 de abril de 2013.

La primera afectación se refiere a la existencia de dos frentes de trabajos, bien definidos y distanciados entre sí, en ambos extremos de los 41 km de extensión de la zona de obras. Teniendo en cuenta la necesidad de un intensivo control dado el tipo de trabajo que se ejecuta en cada frente y a los efectos de posibilitar la realización de las tareas propias de la Fiscalización de las obras, conforme a los Términos de Referencia del Contrato de Consultoría, se incorporan desde el 16 de octubre de 2012 y hasta el 30/06/2013 (30 días antes de la finalización de los trabajos), un (1) Ingeniero Asistente, un (1) Inspector de pista, un (1) Topógrafo, un (1) Laboratorista de Suelos y Asfalto y un (1) Chofer, continuando con el equipo previsto inicialmente desde el 16 de junio de 2013 hasta la finalización de los servicios de Consultoría.

La segunda afectación es debido a los 82 días de prórrogas, por inclemencias climáticas y sus consecuencias, desde la orden de inicio al 30/06/2012, aprobada por el MOPC y que amplía los plazos del Contratista al 21/05/2013.

La tercera afectación se refiere a la previsión respecto al convenio modificatorio presentado por el Contratista, donde se prevé una prórroga de 72 días debido al mayor alcance de las obras, lo que amplía los plazos del contratista al 01/08/2013.

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil
R. P. Ing. 765986

Ing. Ricardo Ramírez
Vice Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
VMOP 6327

La cuarta afectación se refiere a la continuidad de las actividades de la fiscalización por 1 (un) mes (al 31/08/2013), posterior a la fecha de finalización de la obra por el Contratista (01/08/2013), a fin de efectuar los trabajos previos a la recepción provisoria y a la propia recepción provisoria y que son posteriores a la finalización de la obra.

Con estos antecedentes, se hace necesaria la prórroga del plazo de la Consultoría y el alcance de los servicios, considerando:

a) la ampliación del plazo de la obra por inclemencia climática, por convenio el modificatorio del Contratista y por la necesidad de la permanencia de la Fiscalización en zona de obras, por un mínimo de 1 mes, posterior a la culminación de los trabajos.

b) La existencia de dos frentes de trabajos, ubicados en ambos extremos de los 41 km de extensión de la obra y con actividades similares y de igual complejidad.

PLAZO Y CALENDARIO DE FISCALIZACIÓN

Considerando la justificación planteada, el plazo ampliado, necesario para terminar lo servicios de consultoría se prevé en 1 mes posterior a la finalización del plazo ampliado del contrato de obra (31/08/2013). La fecha de la Orden de Proceder de la Consultora es el 16 de febrero de 2011, con un plazo de 14 meses y la fecha de finalización de la Prestación de los Servicios es el 16 de abril del 2013. Por lo tanto la fecha de finalización de la Prestación de los Servicios de Consultoría se fija para el 31 de agosto de 2013 considerando las justificaciones expuestas más arriba.

El plazo de los servicios de Consultoría se modifica de 14 meses a 18,6 meses.

PLANILLAS DE COSTO

Las planillas de remuneración, gastos reembolsables y precio total se observa en el Anexo 1 y el calendario de pago se puede observar en el Anexo 2 del presente Convenio Modificatorio Nº 01.

El monto total del contrato de Guaraníes seiscientos veinte y siete millones trescientos sesenta y dos mil quinientos (Gs. 627.362.500) IVA incluido, se incrementa en Guaraníes ciento nueve millones ochocientos veinte y cinco mil (Gs. 109.825.000) IVA incluido, quedando como nuevo monto del Contrato Guaraníes setecientos treinta y siete millones ciento ochenta y siete mil quinientos (Gs. 737.187.500) IVA incluido, lo que representa un incremento de 17,51 % con relación al monto del contrato original.

La totalidad de los gastos reembolsables necesarios para la prestación de los Servicios por parte del Consultor, indicados en el Formulario PR-5 del presente Convenio Modificatorio Nº 1, serán abonados al Consultor a través del ítem 30 "Instalación y Servicios Especializados Complementario", del Convenio Modificatorio Nº 1 del Contrato para la ejecución de la Obra fiscalizada.

La forma de pago de los Servicios prestados queda establecida conforme al calendario que se anexa.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 1, estará regido por el contrato original.

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil
R. P. Ing. 765066

Ing. Max Rojalaga
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

REHABILITACIÓN DE LA RUTA N° 9 "CARLOS ANTONIO LÓPEZ", TRAMO KM 285 – KM 326

CONFORMIDAD

En prueba de conformidad de este Convenio Modificatorio Nº 1, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 16 días del mes de julio de 2013.

FISCALIZACION
TRSA-INGENIEROS Y CONSULTORES

.....
Ing. Tomas R. Sosa A.
Representante legal

POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

.....
Ing. Teófilo Berendsen
Director de Obra

.....
Ing. Gustavo Robadín
Jefe del Departamento de Ejecución

.....
Ing. Fabio Riveros
Director de Vialidad

.....
Ing. Juan Max Rejalaga
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GABINETE DE VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
FIRMA AUTORIZADA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Formulario PR - 3 Desglose de Precio por Actividad

Grupo de Actividades (Fase): SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326	**Descripción:** SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

Componente del Precio	Precio OFERTA	Precio C.M. Nº 1	Diferencia
	GUARANIES	GUARANIES	GUARANIES
Remuneración	434.362.500	737.187.500	302.825.000
Gastos Reembolsables	193.000.000	0	-193.000.000
Subtotales	**627.362.500**	**737.187.500**	**109.825.000**
%	**100,00%**	**117,51%**	**17,51%**

Ing. Max Peralta

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil
R. P. Ing. 765586

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Formulario PR-4 Desglose por Remuneraciones

Nombre	Cargo	Tarifa persona - mes		Cantidad OFERTA	Monto OFERTA	Cantidad C.M. Nº 1	Monto C.M. Nº 1	Cantidad DIFERENCIA	Monto DIFERENCIA
Area Gerencial									
Ing. Tomas R. Sosa Aguilera	Director de Fiscalización	sede	9.750.000	1,8750	18.281.250	2,4250	23.643.750	0,5500	5.362.500
		campo	9.750.000	1,8750	18.281.250	2,4250	23.643.750	0,5500	5.362.500
Profesionales y Especialistas									
Ing. Walter Pospischill	Especialista Vial	sede	9.750.000	2,1000	20.475.000	2,7500	26.812.500	0,6500	6.337.500
		campo	9.750.000	2,1000	20.475.000	2,7500	26.812.500	0,6500	6.337.500
Ing. Cecilia Kennedy	Especialista Ambiental	sede	9.750.000	2,1000	20.475.000	2,7500	26.812.500	0,6500	6.337.500
		campo	9.750.000	2,1000	20.475.000	2,7500	26.812.500	0,6500	6.337.500
Ing. Ramón Noguera	Fiscal Residente	sede	9.750.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	9.750.000	14,0000	136.500.000	18,5000	180.375.000	4,5000	43.875.000
A designar	Ingeniero Asistente	sede	5.000.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	5.000.000	0,0000	0	8,5000	42.500.000	8,5000	42.500.000
Equipo Técnico y de Apoyo									
Higinio R. Cáceres B.	Topógrafo	sede	3.900.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	3.900.000	13,0000	50.700.000	17,7500	69.225.000	4,7500	18.525.000
Bonifacio Cabañas	Laboratorista de Suelos y Asfalto	sede	3.900.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	3.900.000	13,0000	50.700.000	17,7500	69.225.000	4,7500	18.525.000
Raimundo L. Mereles V.	Inspector de pista	sede	3.900.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	3.900.000	13,0000	50.700.000	17,7500	69.225.000	4,7500	18.525.000
Florentino Giménez Caballero	Chofer	sede	1.950.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	1.950.000	14,0000	27.300.000	18,5000	36.075.000	4,5000	8.775.000
A designar	Topógrafo	sede	3.900.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	3.900.000	0,0000	0	8,5000	33.150.000	8,5000	33.150.000
A designar	Laboratorista de Suelos y Asfalto	sede	3.900.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	3.900.000	0,0000	0	8,5000	33.150.000	8,5000	33.150.000
A designar	Inspector de pista	sede	3.900.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	3.900.000	0,0000	0	8,5000	33.150.000	8,5000	33.150.000
A designar	Chofer	sede	1.950.000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
		campo	1.950.000	0,0000	0	8,5000	16.575.000	8,5000	16.575.000
					434.362.500		**737.187.500**		**302.825.000**

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Formulario PR-5 Desglose por Gastos Reembolsables

Nº	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad OFERTA	Monto OFERTA	Cantidad Necesaria	Monto Necesario	Cantidad C.M. Nº 1	Monto C.M. Nº 1	Cantidad DIFERENCIA	Monto DIFERENCIA
1	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	meses	500.000	14,00	7.000.000	18,60	9.300.000	0,00	0	-14,00	-7.000.000
2	Preparación y reproducción de informes	meses	1.000.000	14,00	14.000.000	18,60	18.600.000	0,00	0	-14,00	-14.000.000
3	Equipo, instrumentos, materiales, suministros, etc.	meses	5.000.000	14,00	70.000.000	18,60	93.000.000	0,00	0	-14,00	-70.000.000
4	Flete de efectos personales	meses	500.000	14,00	7.000.000	18,60	9.300.000	0,00	0	-14,00	-7.000.000
5	Uso de computadores, programas	meses	500.000	14,00	7.000.000	18,60	9.300.000	0,00	0	-14,00	-7.000.000
6	Exámenes de laboratorio	meses	5.000.000	14,00	70.000.000	18,60	93.000.000	0,00	0	-14,00	-70.000.000
7	Seguros	gl	11.000.000	1,00	11.000.000	1,30	14.300.000	0,00	0	-1,00	-11.000.000
8	Escribanía	gl	7.000.000	1,00	7.000.000	1,00	7.000.000	0,00	0	-1,00	-7.000.000
					193.000.000		**253.800.000**		**0**		**-193.000.000**

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil
R. P. Ing. 765966

Formulario TEC-7 Calendario de actividades del personal

LLAMADO MOPC Nº 91/2011

LICITACIÓN PÚBLICA POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Nº	Nombre del personal	Contribución del personal (en un gráfico de barras)																			Total de la contribución persona-meses		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Sede	Campo	Total
		16-02-12 16-03-12	16-03-12 16-04-12	16-04-12 16-05-12	16-05-12 16-06-12	16-06-12 16-07-12	16-07-12 16-08-12	16-08-12 16-09-12	16-09-12 16-10-12	16-10-12 16-11-12	16-11-12 16-12-12	16-12-12 16-01-13	16-01-13 16-02-13	16-02-13 16-03-13	16-03-13 16-04-13	16-04-13 16-05-13	16-05-13 16-06-13	16-06-13 16-07-13	16-07-13 16-08-13	16-08-13 31-08-13			
Extranjero																							
															Subtotal						0	0	0
Local																							
Area Gerencial																							
1	Director de Fiscalización (Ing. Tomas R. Sosa A.)	0,25	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,05	2,425		4,850
		0,25	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,05		2,425	
Profesional y Especialistas																							
2	Especialista Vial (Ing. Walter Pospischill)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05	2,75		5,500
		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05		2,75	
3	Especialista Ambiental (Ing. Cecilia Kennedy)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05	2,75		5,500
		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05		2,75	
4	Fiscal Residente (Ing. Ramón Noguera)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,000	18,500	18,500
Equipo Técnico y de Apoyo																							
5	Topógrafo (Higinio R. Cáceres B.)	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	0,000	17,75	17,75
6	Laboratorista de Suelos y Asfalto (Bonifacio Cabañas)	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	0,000	17,75	17,75
7	Inspector de pista (Raimundo L. Mereles V.)	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	0,000	17,75	17,75
8	Chofer (Florentino Giménez Caballero)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,000	18,50	18,50
9	Ingeniero Asistente (a designar)									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500			0,000	8,50	8,50
10	Topógrafo (a designar)									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500			0,000	8,50	8,50
11	Laboratorista de Suelos y Asfalto (a designar)									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500			0,000	8,50	8,50
12	Inspector de pista (a designar)									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500			0,000	8,50	8,50
13	Chofer (a designar)									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500			0,000	8,50	8,5
															Subtotal						7,925	140,675	148,60
															Total								148,60

Tiempo completo
Tiempo parcial

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil
R. P. Ing. 705066

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

CALENDARIO DE PAGOS DE CUOTAS SEGÚN C.M. Nº 1

Periodo del Servicio	Fecha de cierre	Certificado a presentar	Monto Gs. I.V.A. incluido	Fecha a presentar	Informe a presentar	Fecha a presentar
Orden de proceder	16-02-12	---			---	
ANTICIPO			125.472.500			
Mes 1	16-03-12	---			Inicial	16-mar-12
Mes 2	16-04-12	Cuota Nº 1 - marzo/12	38.606.923	15-04-12	Avance mensual Nº 1 - marzo/2012	15-abr-12
Mes 3	16-05-12	Cuota Nº 2 - abril/12	38.606.923	15-05-12	Avance mensual Nº 2 - abril/2012	15-may-12
Mes 4	16-06-12	Cuota Nº 3 - mayo/12	38.606.923	15-06-12	Avance mensual Nº 3 - mayo/2012	15-jun-12
Mes 5	16-07-12	Cuota Nº 4 - junio/12	38.606.923	15-07-12	Avance mensual Nº 4 - junio/2012	15-jul-12
Mes 6	16-08-12	Cuota Nº 5 - julio/12	38.606.923	15-08-12	Avance mensual Nº 5 - julio/2012	15-ago-12
Mes 7	16-09-12	Cuota Nº 6 - agosto/12	38.606.923	15-09-12	Avance mensual Nº 6 - agosto/2012	15-sep-12
Mes 8	16-10-12	Cuota Nº 7 - setiembre/12	38.606.923	15-10-12	Avance mensual Nº 7 - setiembre/2012	15-oct-12
Mes 9	16-11-12	Cuota Nº 8 - octubre/12	38.606.923	15-11-12	Avance mensual Nº 8 - octubre/2012	15-nov-12
Mes 10	16-12-12	Cuota Nº 9 - noviembre/12	38.606.923	15-12-12	Avance mensual Nº 9 - noviembre/2012	15-dic-12
Mes 11	16-01-13	Cuota Nº 10 - diciembre/12	38.606.923	15-01-13	Avance mensual Nº 10 - diciembre/2012	15-ene-13
Mes 12	16-02-13	Cuota Nº 11 - enero/13	38.606.923	15-02-13	Avance mensual Nº 11 - enero/2013	15-feb-13
Mes 13	16-03-13	Cuota Nº 12 - febrero/13	38.606.923	15-03-13	Avance mensual Nº 12 - febrero/2013	15-mar-13
Mes 14	16-04-13	Cuota Nº 13 - marzo/13	38.606.923	15-04-13	Avance mensual Nº 13 - marzo/2013	15-abr-13
Mes 15	16-05-13	Cuota Nº 14 - abril/13	27.456.251	15-05-13	Avance mensual Nº 14 - abril/13	15-may-13
Mes 16	16-06-13	Cuota Nº 15 - mayo/13	27.456.250	15-06-13	Avance mensual Nº 15 - mayo/13	15-jun-13
Mes 17	16-07-13	Cuota Nº 16 - junio/13	27.456.250	15-07-13	Avance mensual Nº 16 - junio/13	15-jul-13
Mes 18	31-08-13	Cuota Nº 17 - julio/13	27.456.250	15-08-13	Avance mensual Nº 17 - julio/13	15-ago-13
		Total:	737.187.500			

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil
R. P. Ing. 765566

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ", TRAMO: KM 285 – KM 326

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLAZOS	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CONTRATISTA																			
Contrato original:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Prórroga Nº 1 (Inclemencias climáticas hasta el 30/06/2012):		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Convenio Modificatorio Nº 1:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
FISCALIZACIÓN:																			
Contrato original:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Convenio Modificatorio Nº 1:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Contratista:

Inicio:	28/02/2012
Plazo original:	12 meses
Finalización original:	28/02/2013
Prórroga Nº 1 (Inclemencias climáticas hasta el 30/06/2012):	82
Prórroga Nº 2 (C.M. N° 1):	72
Finalización prorrogada:	01/08/2013

Fiscalización:

Inicio:	16/02/2012
Plazo original:	14 meses
Finalización original:	16/04/2013
Prórroga Nº 1 (C.M. N° 1):	137
Finalización prorrogada:	31/08/2013

Ing. Teófilo Alfredo Berendsen Gill
Director de Obra
DV-MOPC

Tomás Robert Sosa A.
Ingeniero Civil
R. P. Ing. 765.060