11 - once
5(cinco)

ANEXO Nº
REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID: 398.706.

Contratista: **TECSUL SAE**

DÍAS	AÑO 2024											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	B	H
2	B	B	H	B	64	B	B	B	B	10	30	50
3	B	B	H	B	48	B	B	B	B	B	H	H
4	B	B	20	11	22	B	B	15	B	B	H	H
5	B	B	H	H	H	B	B	15	B	B	B	H
6	B	B	H	B	H	B	B	H	B	B	B	70
7	B	B	13	48	H	B	50	48	B	B	20	70
8	B	B	10	H	B	B	H	H	B	8	H	H
9	B	B	14	10	B	B	H	H	B	45	B	35
10	10	B	H	45	B	B	H	H	B	70	B	H
11	15	B	H	10	B	B	H	B	B	H	B	H
12	H	B	B	10	25	B	H	B	B	H	10	H
13	B	15	B	H	12	B	15	B	13	H	B	10
14	B	10	B	15	H	B	H	B	H	H	B	H
15	B	H	B	170	H	B	H	B	B	15	B	B
16	B	H	B	12	15	18	H	B	B	H	B	B
17	20	B	100	H	H	92	H	B	B	H	B	B
18	H	B	10	H	H	H	B	B	B	35	70	B
19	H	13	H	B	H	12	B	B	B	H	H	36
20	B	H	H	B	B	H	B	B	50	H	H	H
21	B	B	50	B	B	H	B	B	H	B	H	H
22	B	B	H	58	B	H	B	60	H	B	B	H
23	B	B	H	105	13	H	B	H	B	B	B	H
24	B	B	H	H	H	18	B	H	B	B	B	B
25	B	B	H	H	H	10	B	H	B	B	B	B
26	B	B	B	H	B	H	B	B	45	B	B	B
27	B	B	B	H	B	H	B	B	H	B	B	B
28	B	B	B	H	B	B	52	B	H	B	60	B
29	B		B	10	B	B	H	B	B	B	H	B
30	B		B	H	B	B	H	B	B	B	H	B
31	B		B		B		H			B	20	B

Total Lluvia	mm	45	38	217	504	199	150	117	138	108	175	210	271
	días	3	3	7	12	7	5	3	4	3	5	6	6
Días No Trabajados	Lluvias y Consec	6	6	20	23	17	12	15	11	8	13	14	19
	Otros												
Días Trabajados		25	22	11	7	14	18	16	19	22	18	17	12

Referencias: [redacted] = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno [redacted] = mm de Lluvia

CONTRATISTA FISCALIZACION