7 sustel

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ANEXOS

FIN-2 RESUMEN DE PRECIOS
FIN-3 DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN
FIN-4 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES
FIN-4A DESGLOSE DE GASTOS OPERATIVOS

6 (seis

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **22948/2024** **FECHA / HORA** 31/05/2024 15:55:35

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO APPE CONTEC SA HAGAPLAN

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
		uepp@mec.gov.py

Referencia
NOTA N° 29/2024 - ENTREGA DE BORRADOR DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 1.

Se remite a:
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 31/05/2024
Hora: 15:55:35

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

Nota Contrato Nº 159/2023_ ECATEF DCV Nº 29/2024

Asuncion, 31 de mayo de 2024

Señor
Ing. Julio Ríos, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Asunción – Paraguay
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 159/2023. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - ECATEF - ID N° 431.441. LLAMADO SP MOCP 14/2023. **Asunto: Solicitud de Ampliación de Contrato de Consultoría Convenio Modificatorio No. 2.**

Nos dirigimos a Ud., con el fin de remitir el borrador del Convenio Modificatorio Nro.2, conforme a la revisión de cartera realizada en fecha 7 de mayo de 2024, en donde se estableció la necesidad de extensión de plazo de desembolsos del Programa por un a plazo de 12 meses, es decir hasta el 17/01/2026, atendiendo a los contratos de obras y mantenimiento que aún están vigentes.

La ampliación del monto y plazo por 6 meses más del Contrato de la Referencia, se encuentra resumida en el Borrador del Convenio Modificatorio N° 2, cuya Concordancia, Variaciones de Montos y Plazos contractuales se detalla en la planilla adjunta.

La presente propuesta se presenta en un (1) original impreso con su correspondiente copia digital (CD).

Sin otro particular, me despido de Ud. muy atentamente

Para mayor consultas favor comunicarse con el
Diego Manuel Puente
Dirección de correo electrónico: gerencia@contec.com.py

Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN

FORMULARIO FIN-2: RESUMEN DE PRECIOS									
	CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO NRO. 1			CONVENIO NRO. 2		
RUBRO	PRECIO			PRECIO			PRECIO		
	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)
Precio de la Propuesta de Precio									
(1) Remuneración	**$1.229.638,76**	**₲ 0**	**$1.229.638,76**	**$1.229.638,76**	**$0,00**	**$1.229.638,76**	**$1.654.767,12**	**$0,00**	**$1.654.767,12**
1.1 Profesionales y Especialistas (Expertos Clave)	$427.994,30	₲ 0	$427.994,30	$427.994,30	$0,00	$427.994,30	$529.267,93	$0,00	$529.267,93
1.2 Personal Técnico y de Apoyo (Expertos no Clave)	$801.644,46	₲ 0	$801.644,46	$801.644,46	$0,00	$801.644,46	$1.125.499,19	$0,00	$1.125.499,19
(2) Gastos Reembolsables	**$143.943,06**	**$0,00**	**$143.943,06**	**$143.943,06**	**$0,00**	**$143.943,06**	**$201.514,59**	**$0,00**	**$201.514,59**
(3) Gastos Operativos	**$94.600,00**	**₲ 0**	**$94.600,00**	**$159.265,00**	**₲ 0**	**$159.265,00**	**$194.065,00**	**₲ 0**	**$194.065,00**
(4) Gastos por Productos Específicos	**$400.000,00**	**₲ 0**	**$400.000,00**	**$335.335,00**	**₲ 0**	**$335.335,00**	**$97.272,73**	**₲ 0**	**$97.272,73**
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN IVA	**$1.868.181,82**	**₲ 0**	**$1.868.181,82**	**$1.868.181,82**	**₲ 0**	**$1.868.181,82**	**$2.147.619,44**	**₲ 0**	**$2.147.619,44**
		IVA	**$186.818,18**		**IVA**	**$186.818,18**		**IVA**	**$214.761,94**
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, IVA INCLUIDO			**$2.055.000,00**			**$2.055.000,00**			**$2.362.381,39**

Ing. Osvaldo J. López V.
Coordinador General Interino
UEP-BID y Cofinanciadores
DCV - MOPC

Lic. Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN

FORMULARIO FIN-3: DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN

			CONTRATO ORIGINAL						CONVENIO NRO 1				CONVENIO NRO 2			
N°	NOMBRE	CARGO	TARIFA REMUNERACION PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES		TOTAL		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES		TOTAL		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES		TOTAL	
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲
EXPERTOS CLAVE - PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS																
K-1	Paulo Eduardo Rocha de Carvalho	Director de Servicio	$11.543,18	₲ 0	Base	6,00	$69.259,09	₲ 0	Base	6,00	$69.259,09	₲ 0	Base	9,00	$103.888,63	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
K-2	-	Coordinador de Obras	$10.388,86	₲ 0	Base	12,00	$124.666,31	₲ 0	Base	12,00	$124.666,31	₲ 0	Base	13,00	$135.055,17	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
K-3	Oscar Roman	Coordinador de Mantenimiento	$10.388,86	₲ 0	Base	12,00	$124.666,31	₲ 0	Base	12,00	$124.666,31	₲ 0	Base	18,00	$186.999,46	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
K-4	Carlos Silva	Coordinador de la ECATEF y Especialista en Adquisiciones Senior	$3.038,96	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	18,00	$54.701,30	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
K-5	-	Coordinador Administrativo Financiero	$3.038,96	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	5,00	$15.194,81	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
K-6	Olga Guerra	Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación Senior	$3.038,96	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	11,00	$33.428,57	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
TOTAL EXPERTOS CLAVE							$427.994,30	₲ 0			$427.994,30	₲ 0			$529.267,93	₲ 0
EXPERTOS NO CLAVE - PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO																
N-1	Paula Flor	Coordinador Ambiental y Social	$3.038,96	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	12,00	$36.467,53	₲ 0	Base	17,00	$51.662,34	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-2	Sara Dominguez	Especialista Social	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$42.379,42	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-3	Cecilia González	Asistente Social	$928,57	₲ 0	Base	12,00	$11.142,86	₲ 0	Base	12,00	$11.142,86	₲ 0	Base	18,00	$16.714,29	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-4	Celso Rolón	Especialista en Pueblos Indígenas	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$42.379,42	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-5	Juan Samaniego Ávila	Supervisor de Obra 1	$2.877,18	₲ 0	Base	12,00	$34.526,17	₲ 0	Base	12,00	$34.526,17	₲ 0	Base	18,00	$51.789,25	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-6	Jose María Ferreira Acosta	Supervisor de Obra 2	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$42.379,42	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-7	Héctor Molinas	Supervisor de Obra 3	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$42.379,42	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-8	Freddy Leckie (reempl. Lucila Olmedo)	Supervisor de Obra 4	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-9	-	Supervisor de Obra 5	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$51.520,41	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-10	Joao Felipe Machado	Supervisor de Obra 6	$2.862,24	₲ 0	Base	12,00	$34.346,94	₲ 0	Base	12,00	$34.346,94	₲ 0	Base	18,00	$42.379,42	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-11	Mathias Mernes Gastón	Supervisor de Obra 7	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$42.379,42	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-12	Alex Britez	Supervisor de Obra 8	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$51.789,26	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-13	Natalia Orué	Supervisor de Contratos 1	$2.877,18	₲ 0	Base	12,00	$34.526,17	₲ 0	Base	12,00	$34.526,17	₲ 0	Base	18,00	$42.379,42	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
N-14	Gladys Benitez	Supervisor de Contratos 2	$2.354,41	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	12,00	$28.252,94	₲ 0	Base	18,00	$16.951,77	₲ 0
			$0,00	₲ 0	Campo				Campo		$0,00		Campo		$0,00	
			$941,76	₲ 0	Base	12,00	$11.301,18		Base	12,00	$11.301,18					

N-15	Cristian Acosta	Topógrafo 1	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo					
			$941,76	Gs 0	Base	12,00	$11.301,18		Base	12,00	$11.301,18		Base	14,00	$13.184,71			
N-16	Feliciano Villordo Martínez	Topógrafo 2 (se reemplaza por Operador de Excavadora)	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$941,76	Gs 0	Base	12,00	$11.301,18		Base	12,00	$11.301,18		Base	9,00	$8.475,88			
N-17	-	Laboratorista	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$2.877,18	Gs 0	Base	12,00	$34.526,17		Base	12,00	$34.526,17		Base	18,00	$51.789,26			
N-18	José Escobar	Supervisor de Mantenimiento 1	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$2.354,41	Gs 0	Base	12,00	$28.252,94		Base	12,00	$28.252,94		Base	7,00	$16.480,88			
N-19	-	Supervisor de Mantenimiento 2	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$2.354,41	Gs 0	Base	12,00	$28.252,94		Base	12,00	$28.252,94		Base	18,00	$42.379,42			
N-20	José A. Aquino	Supervisor de Mantenimiento 3	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$549,36	Gs 0	Base	12,00	$6.592,35		Base	12,00	$6.592,35		Base	14,00	$7.691,08			
N-21	Silvio C. Pereira Gonzalez	Ayudante de Topografía (se reemplaza por Mecánico)	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.671,43	Gs 0	Base	12,00	$20.057,14		Base	12,00	$20.057,14		Base	18,00	$30.085,71			
N-22	Gustavo Aceval	Asistente Administrativo (Pagos)	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.012,99	Gs 0	Base	12,00	$12.155,84		Base	12,00	$12.155,84		Base	18,00	$18.233,77			
N-23	Rocio Gimenez	Asistente Financiero (Crédito Público) 1	$0,00	Gs 0	Campo +			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.012,99	Gs 0	Base	12,00	$12.155,84		Base	12,00	$12.155,84		Base	18,00	$18.233,77			
N-24	Nilda Ramirez	Asistente Financiero (Crédito Público) 2	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.412,65	Gs 0	Base	12,00	$16.951,77		Base	12,00	$16.951,77		Base	7,00	$9.888,53			
N-25	-	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) 1	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.412,65	Gs 0	Base	12,00	$16.951,77		Base	12,00	$16.951,77		Base	18,00	$25.427,65			
N-26	Leticia Monges Patiño	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) 2	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.412,65	Gs 0	Base	12,00	$16.951,77		Base	12,00	$16.951,77		Base	18,00	$25.427,65			
N-27	Fernando Raúl Bogado	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) 3	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.412,65	Gs 0	Base	12,00	$16.951,77		Base	12,00	$16.951,77		Base	18,00	$25.427,65			
N-28	Mikely Villamil	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) 4	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$2.354,41	Gs 0	Base	12,00	$28.252,94		Base	12,00	$28.252,94		Base	18,00	$42.379,42			
N-29	Mariam Lezcano	Supervisor Ambiental 1	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.412,65	Gs 0	Base	12,00	$16.951,77		Base	12,00	$16.951,77		Base	18,00	$25.427,65			
N-30	Jazmin Marín	Supervisor Ambiental 2	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.412,65	Gs 0	Base	12,00	$16.951,77		Base	12,00	$16.951,77		Base	17,00	$24.015,00			
N-31	Elis Graziela Andrighetti	Técnico en Seguridad Ocupacional	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$784,80	Gs 0	Base	12,00	$9.417,65		Base	12,00	$9.417,65		Base	18,00	$14.126,47			
N-32	Norma Marilin Ortigoza Benitez	Asistente Administrativo (Gerencia)	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$776,62	Gs 0	Base	12,00	$9.319,48		Base	12,00	$9.319,48		Base	18,00	$13.979,22			
N-33	Edith Chamorro	Asistente de Pólizas	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.412,65	Gs 0	Base	12,00	$16.951,77		Base	12,00	$16.951,77		Base	18,00	$25.427,65			
N-34	Panfilo Agüero	Asistente en Pueblos Indígenas	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$1.569,61	Gs 0	Base	12,00	$18.835,30		Base	12,00	$18.835,30		Base	18,00	$28.252,94			
N-35	Juan Pablo Bigorda	Técnico Cadista	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$627,84	Gs 0	Base	12,00	$7.534,12		Base	12,00	$7.534,12		Base	14,00	$8.789,80			
N-36	Valeriano Adorno Castro	Auxiliar Administrativo 1 (se reemplaza por Operador de Topadora)	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$627,84	Gs 0	Base	12,00	$7.534,12		Base	12,00	$7.534,12		Base	18,00	$11.301,18			
N-37	Elias Abel Alfonso	Auxiliar Administrativo 2	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$627,84	Gs 0	Base	12,00	$7.534,12		Base	12,00	$7.534,12		Base	18,00	$11.301,18			
N-38	Dalia Fernandez	Auxiliar Administrativo 3	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$557,14	Gs 0	Base	12,00	$6.685,71		Base	12,00	$6.685,71		Base	18,00	$10.028,57			
N-39	Omar Flores	Chofer 1	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
			$557,14	Gs 0	Base	12,00	$6.685,71		Base	12,00	$6.685,71		Base	18,00	$10.028,57			
N-40	Dario Taboada	Chofer 2	$0,00	Gs 0	Campo			Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0	Campo		$0,00	Gs 0		
TOTAL EXPERTOS CLAVE							$801.644,46	Gs 0			$801.644,46	Gs 0			$1.125.499,19	Gs 0		
					COSTO TOTAL		$1.229.638,76	Gs 0			$1.229.638,76	Gs 0			$1.654.767,12	Gs 0		

Ing. Osvaldo J. López V.
Coordinador General Interino
UEP-BID y Cofinanciadores
DCV - MOPC

Lic. Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN

FORMULARIO FIN-4: DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES													
					CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO NRO.1			CONVENIO NRO.2		
N°	TIPO DE GASTO REEMBOLSABLES	UNIDAD	COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		CANTIDAD	TOTAL		CANTIDAD	TOTAL	
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲
1	Viáticos Internacionales + Hotel (Personal Clave)	Unidad	1.100,00		6	6.600,00	0	6	6.600,00	0	3	3.300,00	0
2	Vuelos Internacionales = Pasajes (Personal Clave)	Unidad	600,00		6	3.600,00	0	6	3.600,00	0	3	1.800,00	0
3	Viáticos Nacionales + Hotel (Personal No Clave)	Unidad	120,00		288	34.560,00	0	288	34.560,00	0	397	47.640,00	0
4	Combustible	Mes	2.942,86		12	35.314,29	0	12	35.314,29	0	18	52.971,43	0
5	Seguros	Mes	5.322		12	63.868,78	0	12	63.868,78	0	18	95.803,17	0
SUB TOTALES						$143.943,06	₲ 0		$143.943,06	₲ 0		$201.514,59	₲ 0

Ing. Osvaldo J. López V.
Coordinador General Interino
UEP-BID y Cofinanciadores
DCV - MOPC

Lic. Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN

2(003)

FORMULARIO FIN-4A: DESGLOSE DE GASTOS OPERATIVOS														
					CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO NRO.1			CONVENIO NRO.2			
N°	TIPO DE GASTO OPERATIVOS	UNIDAD	COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		CANTIDAD	TOTAL		CANTIDAD	TOTAL		
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	
1	Alquiler de las oficinas	Mes	5,000,00	0	12	60.000,00	0	12	60,000,00	0	18	90.000,00	0	
2	Vehículo para uso del consorcio	Mes	800,00	0	12	9.600,00	0	12	9,600,00	0	18	14.400,00	0	
3	Equipos informáticos	Global	10.000,00	0	1	10.000,00	0	1	10,000,00	0	1	10.000,00	0	
4	Mobiliarios	Global	5,000,00	0	1	5.000,00	0	1	5.000,00	0	1	5.000,00	0	
5	Materiales de imprenta	Global	10,000,00	0	1	10.000,00	0	1	10,000,00	0	1	10,000,00	0	
6	Alquiler piso 11 del edificio La Encarnación	Mes	3.316,00	0	0	0,00	0	8	26,528,00	0	8	26.528,00	0	
7	Alquiler de predio para sede Distrital Nº 11 - Itauguá	Mes	3,467,00	0	0	0,00	0	11	38,137,00	0	11	38,137,00	0	
COSTOS TOTALES						$94.600,00	₲ 0		$159.265,00	₲ 0		$194.065,00	₲ 0	

Ing. Osvaldo J. López V.
Coordinador General Interino
UEP-BID y Cofinanciadores
DCV - MOPC

Lic. Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN