ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE 956/DSAE / 3735 / 20

Fecha: 04 / 05 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio TAJY

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA:

OBJETO: Contrato Nº 7174/18 - Dias a compesan mes de febrero/20

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñonez N° DE EMPLEADO: 5035
NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES: Adj Anexos

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994

3735 - DD

Consorcio Tajy

Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 27 de Abril del 2.020.-

Señor
Ing. Luis Alberto Villordo Recalde
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Días a compensar mes de febrero/20.-

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos, debido a las lluvias registradas los días 06 y 25 de febrero del año 2020 y por huelga de funcionarios de la ANDE, los días 03, 26 y 27 de febrero del 2020, por el cual se suspendieron todos las actividades programadas para los días 26 y 27 de ese mes.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado
CONSORCIO TAJY

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 3735 Hora
Fecha: 04.05.20 Encargado
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.
Fecha: 04 MAY 2020 Firma: Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY Secretaria General

Consorcio
Tajy

Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE FEBRERO DE 2020

Días de lluvia

Jueves 06 de febrero
Martes 25 de febrero

Días de paro por Huelga de funcionarios de la ANDE

Lunes 03 de febrero
Miércoles 26 de febrero
Jueves 27 de febrero

DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Dirección de Meteorología e Hidrología
Gerencia de Sistemas de Observación Meteorológica
Departamento de Sistemas de Observación
Sección Redes de Observación

Asunción, 28 de Febrero de 2020

Total diario de precipitación en mm

MES: Febrero

DMH

EST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEC1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DEC2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DEC3	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-					0.0		134.5	-134.5	Base Aerea Adrian Jara
33	20.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-					0.0	20.0	124.2	-104.2	Bahia Negra
34	0.0	95.3	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	120.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	-	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	-					4.1	124.5	SD		Fuerte Olimpo
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-					0.0		87.9	-87.9	Base Aerea Pratts Gill
68	0.0	8.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	21.1	0.0	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0	36.0	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0					6.6	125.6	96.8	28.8	Mcal. Estigarribia
88	4.5	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	-	0.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0					9.4	73.0	126.4	-53.4	Puerto Casado
97	19.4	1.2	0.1	7.1	7.3	0.0	1.9	2.8	0.0	2.0	41.8	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.3	11.4	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3	1.0	0.0					69.3	158.3	171.9	-13.6	Pedro Juan Caballero
128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	-	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	20.6	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0					1.6	26.4	130.8	-104.4	Pozo Colorado
134	0.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	1.4	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	47.3	129.0	-81.7	Concepcion
176	0.0	0.0	0.0	3.4	22.7	31.8	17.9	0.7	0.7	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0					0.7	78.6	145.0	-66.4	Gral. Bruguez
185	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0					1.0	41.5	217.0	-175.5	San Pedro
192	5.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	21.8	163.2	-141.4	San Estanislao
210	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	16.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	8.0	5.0	1.7	0.0					14.7	65.7	137.2	-71.5	Salto del Guaira
217	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	-	2.0	0.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	-	6.0	0.2	-	0.3	0.2	0.0	6.7	-	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	-					5.0	31.7	SD		Asunción, CMN
218	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.3	0.0	0.0	3.5	0.0	9.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0					18.8	31.9	130.2	-98.3	Luque, AISP
221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0					22.0	27.0	123.2	-96.2	Paraguari
235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.4	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	0.0	0.0					61.4	67.3	123.3	-56.0	Villarrica
234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.3	0.0	6.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	5.3	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	2.3	9.0	0.0	0.0					11.3	32.0	169.9	-137.9	Cnel. Oviedo
246	1.0	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	64.5	T	8.4	0.0	0.0	72.9	0.0	0.0	0.0	18.0	25.4	0.0	0.0					43.4	147.8	170.5	-22.7	Minga Guazu, AIG
251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	9.5	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	12.0	-	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0					10.0	46.5	SD		Quyquyho
255	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	7.0	13.0	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	93.5	151.6	-58.1	Pilar
260	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	6.5	20.5	0.0	28.5	0.0	25.2	0.0	0.0	25.2	2.0	0.0	-	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0					1.2	82.1	161.8	-79.7	San Juan Bautista
268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.3	0.0	0.0	8.9	12.2	0.0	4.5	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0					5.5	35.4	133.5	-98.1	Caazapa
285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	21.0	90.6	0.0	148.2	0.0	0.2	0.0	13.9	11.0	71.6	0.0	46.0	0.0	0.0	142.7	0.0	0.0	0.0	0.3	49.9	0.0	0.0					50.2	341.1	136.2	204.9	Capitan Meza
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-					0.0		168.3	-168.3	Capitan Miranda
297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	18.8	28.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0					31.1	93.1	166.5	-73.4	Encarnacion

Observación: Los datos consignados son preliminares y estan sujetos a verificación y validación. Las cantidades de precipitación son totalizadas a las 12.00 horas UTC y corresponden a las ultimas 24 horas.

Referencias:
T = Precipitación no medible.
0 = Sin Precipitación.
- = Sin Datos.

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución	Fecha:	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRH	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD/
☐ GF	☐ DSA	☐ .....
.....		
.....		

Ing. Andrés Ramírez
Director de Distribución

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 05 MAY 2020	
DO		DO/AFC	DD
DO/CA		DO/AIM	DD/CD
DO/ACS		DO/ACO	DD/PD
OTROS:			

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE