) MODIFICATORIO N°1 - CONSORCIO SERTEC
PARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI. CONTRATO N° 569/2020

1	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
		En fecha 16/09/2021 MEU N° 38.089/2021, el CONSORCIO SERTEC introduce al MOPC la propuesta del Convenio Modificatorio N°1 a su Contrato. Primera presentación, esta versión tenía como fecha de finalización del Convenio el 31/12/2021	Se cumple el plazo Original de 9 meses, en fecha 15/10/2021	El CONSORCIO SERTEC en fecha 15/11/2021 a través del Expediente MEU N° 46.465/2021, da respuesta a la Nota UEP CAF N° 63/2021, ajustando lo solicitado en la Nota mencionada. Segunda presentación, este versión tenía como fecha de finalización el 31/12/2021	En fecha 01/12/2021, se emite una Orden de Ejecución (Nota DV N° 2.169/2021) a la Contratista CONSORCIO HEISECKE - TECO. Esta Orden de Ejecución, correspondiente a una prórroga por lluvias y sus consecuencias, daba plazo a la Contratista hasta el 12/01/2022.	El CONSORCIO SERTEC en fecha 26/01/2022 a través del Expediente MEU N° 4.384/2022 ,da respuesta a la Nota DV N° 2.349/2021, ajustando lo solicitado en la mencionada Nota. Tercera presentación (es la Versión Final), este versión tenía como fecha de finalización el 31/01/2022
		La UEP - CAF a través de la Nota UEP CAF N° 63/2021 de fecha 23/09/2021, realiza unas observaciones a la documentación presentada correspondiente al Expediente MEU N° 38.089/2021 (Propuesta del CMN°1)			Debido a la Orden de Ejecución Nota DV 2.169/2021, se solicita al CONSORCIO SERTEC, a través de la Nota DV N° 2.349/2021 de fecha 27/12/2021, actualizar la propuesta del Convenio Modificatorio N°1, de manera a poder acompañar a la Contratista hasta la finalización de las Obras, y poder realizar el Informe Final de la Obra.	

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

LINEA DE TIEMPO - DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL CONV
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUT

PLAZO ORIGINAL - 9 MESES

ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	J

Orden de Proceder en Fecha 15/01/2021 (Nota DV N° 2.036/2021), plazo del Contrato de 9 meses, la fecha de finalización original corresponde al 15/10/2021.