MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES (DCV)	OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - CONTRATO N° 445/2019 - LOTE 5 - DPTO DE GUAIRA CONTRATISTA: CONSORCIO ARRECIFE Lomas Valentinas N° 315 esq. Iturbe Teléfono: 021-391. 225 Asunción Paraguay	CIA S.A Compañía de Ingenieros Asociados Fiscalización

REGISTRO DIARIO DE LLUVIAS EN OBRA

DÍAS	AÑO 2022											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	B	B	B	H	H	H	B	B	B	H	H	B
2	B	B	30	B	45	H	B	B	B	H	H	B
3	B	B	H	B	12	H	B	B	B	H	H	B
4	B	B	H	65	H	H	B	B	B	H	B*	B
5	B	47	B	25	H	B*	B	B	B	15	B*	B
6	B	H	B	H	H	B*	B	30	B	76	B*	B
7	B	H	B	H	H	28	B	H	B	10	B*	B
8	B	H	20	36	H	H	B	H	B	H	B*	B
9	B	B	H	H	B*	H	B	10	B	H	B*	B
10	B	B	60	H	B*	H	B	H	11	25	10	B
11	B	B	30	80	B*	B*	B	H	H	30	15	10
12	B	B	H	60	B*	B*	14	B	H	H	65	10
13	B	B	H	H	B*	B*	H	B	B	H	H	H
14	B	B	H	H	49	B*	12	B	B	15	H	H
15	B	B	H	H	H	B*	H	15	B	H	H	H
16	B	B	B	H	H	35	15	H	B	H	H	B
17	B	B	B	B	H	H	H	H	B	H	B*	B
18	B	B	40	B	H	H	22	H	B	10	B*	B
19	B	B	H	B	B*	H	H	B	70	25	B*	B
20	B	25	H	B	B*	H	H	B	H	50	B*	B
21	B	65	B	35	B*	B*	H	B	10	H	55	B
22	B	H	70	60	B*	26	H	B	H	H	H	B
23	B	H	128	H	B*	H	H	B	H	H	H	B
24	B	H	62	H	B*	H	B	B	H	B*	H	B
25	B	B	H	H	B*	H	B	B	H	B*	B	15
26	30	B	H	B	21	B*	B	B	H	B*	B	H
27	10	B	H	B	65	B*	B	B	B*	35	B	H
28	H	10	H	B	15	B*	B	B	B*	20	B	H
29	H		B	30	35	B*	B	B	20	H	B	B
30	H		36	25	H	B*	B	B	50	45	B	10
31	B		H		H		B	B		40		H

Total Lluvia	mm	40	147	476	416	242	89	63	55	161	396	145	45
	Lluvias < 10 mm.												
	Lluvias > 10 mm.	2	4	9	9	7	3	4	3	5	13	4	4
Días no Trabajo	Humedad	3	6	14	12	12	14	8	7	8	15	10	7
	Otros (Inundac.)					12	13			2	3	10	
Días Trabajados		26	18	8	9	0	0	19	21	15	0	6	20

Referencia: H : Terreno NO Trabajado B* Inundaciones B :Bueno

Fredy Espinola
Contratista

Ing. JULIO GOROSTIAGA
Representante Legal
Consorcio Arrecife

Gustavo Ramirez
Fiscalización

MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES (DCV)	OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - CONTRATO N° 445/2019 - LOTE 5 - DPTO DE GUAIRA CONTRATISTA: CONSORCIO ARRECIFE Lomas Valentinas N° 315 esq. Iturbe Teléfono: 021-391. 225 Asunción Paraguay	CIA S.A Compañía de Ingenieros Asociados Fiscalización

REGISTRO DIARIO DE LLUVIAS EN OBRA

DÍAS	AÑO 2023											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	15											
2	H											
3	H											
4	55											
5	H											
6	H											
7	H											
8	B											
9	B											
10	B											
11	B											
12	B											
13	15											
14	H											
15	H											
16	B											
17	B											
18	B											
19	B											
20	B											
21	B											
22	22											
23	13											
24	H											
25	H											
26	H											
27	B											
28	B											
29	11											
30	25											
31	15											

Total Lluvia	mm	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lluvias < 10 mm.												
	Lluvias > 10 mm.	8											
Días no Trabajo	Humedad	10											
	Otros (Inundac.)												
Días Trabajados		13	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Referencia: H : Terreno NO Trabajado B* Inundaciones B :Bueno

Freddy Espinola
Contratista

Ing. JULIO GOROSTIAGA
Representante Legal
Consorcio Arrecife

Gustavo Ramirez
Fiscalización