20 (veinte)

NOTA DCV N° 108/2025

Asunción, 24 de enero de 2025

Señor
Ing. Alejandro Feldmann Lichi, Representante legal
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Dirección: Avda. República Argentina 2779
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 44/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3, ID N° 398.706. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 419/2021. LOTE 1.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta al Expediente MEU N° 3130/2025, de fecha 10 de enero de 2025, por medio del cual solicita una prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable del jefe de fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 - Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde noventa y seis días calendarios (96), por eventos de inclemencias climáticas ocurridas en el periodo del 01/06/2024 al 30/11/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **19 de abril de 2025.**

Plazo actual	Días de Inclemencias Climáticas	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/06/2024 al 30/06/2024	14	14	**14**
Desde el 01/07/2024 al 31/07/2024	16	16	**16**
Desde el 01/08/2024 al 31/08/2024	12	12	**12**
Desde el 01/09/2024 al 30/09/2024	16	16	**16**
Desde el 01/10/2024 al 31/10/2024	18	18	**18**
Desde el 01/11/2024 al 30/11/2024	20	20	**20**
		TOTAL	**96**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remite un ejemplar debidamente firmado por las partes.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Fredy Reckziegel
Dirección de Caminos Vecinales
MOPC

ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha: 03/02/25 Hora: 09:46
Firma: