MEMORÁNDUM UEP CAF Nº 1208/2025

A	:	**ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Encargado de Despacho. Dirección de Vialidad.
DE	:	**ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Coordinador Interino. Unidad Ejecutora de Proyectos CAF.
REFERENCIA	:	**Contrato S.G. Ministro N° 187/2021. LLAMADO MOPC N° 131/2020.** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. "ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000 – 19+100" – AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO". **ID N° 388.870**.
OBJETO	:	**Respuesta al Memorándum UOC N° 2693/2025.**
FECHA	:	16 de julio de 2025

En relación con el Memorándum UOC N° 2693/2025, a través del cual se remite copia de la Nota DNC N° 4444/2025 de fecha 24/06/2025, la cual contiene una observación a la prórroga otorgada según Nota DV N° 1741/2025 (Orden de Ejecución N° 5 – Prórroga por Fuerza Mayor), se brinda la siguiente respuesta a lo observado:

- Aspecto observado en la Nota DNC N° 4444/2025: *"Se verifica que las justificaciones realizadas en el Dictamen para una prórroga no corresponden, solicitamos ampliar la justificación por el cual consideren oportuno realizar el proceso de prórroga."*

Respuesta: A través del Memorándum D B.I. N° 1637/2025 de julio de 2025, la Dirección de Bienes Inmobiliarios del MOPC amplía el justificativo a la prórroga por fuerza mayor de 6 meses otorgada al CONSORCIO CT VIAL, mencionando entre otras cosas, lo siguiente:

"...por Memorándum DBI N° 1302/2025 se informó que aún se encuentra pendiente de liberación de franja de dominio aproximadamente el 5% del universo de afectados por la finalización de los trámites de transferencia y/o pago, los cuales en su mayoría se encuentran en proceso de transferencia supeditada a la emisión de documentos por parte de instituciones ajenas a esta Cartera de Estado, lo que implica demoras fuera del control.

... la falta de liberación de los terrenos y pago a los afectados, ha impedido el ingreso y la instalación de frentes de trabajo en los sectores afectados...

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

... Dentro de los requisitos necesarios para poder efectuar la transferencia de inmuebles, se realizan trámites pre escriturarios correspondientes a la obtención de certificados que son emitidos por la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y por la Dirección General de los Registros Públicos, dos instituciones ajenas a esta entidad, cuyos procesos, trámites y plazos escapan completamente de control y previsión posible...

... En el presente caso, la imposibilidad de liberar la franja de dominio se debe a causas ajenas al control de las partes del contrato, no obstante, la resolución de estos obstáculos depende de terceros y de procesos legales que escapan al ámbito de decisión y ejecución del proyecto..."

Se adjunta un mapa de ubicación que muestra las áreas afectadas en los entornos de las progresivas 11+000 y 19+000, así como en la progresiva 0+000, correspondiente al área de implantación de la intersección entre el Corredor Metropolitano del Este y la Ruta Nacional PY 02.

Se sugiere la remisión del presente expediente a la **Unidad Operativa de Contratación (UOC)** a fin de dar continuidad a las gestiones correspondientes.

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF