CONTRATISTA CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Nº: 204

017 (diez y siete)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D. N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO:

ANEXOS:

Por lo presente se comunica a esta fiscalización que el día 2 de mayo se tuvo 140 mm de lluvia en toda la zona de obra, y los 3, 4 y 5 de mayo se tuvo exceso de humedad, por lo tanto no hubo actividad en el tramo.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 5/05/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Vegar, Fiscal Tecnico de Obras, MOPC

Firma del Contratista

Fecha: 5/05/24

Ing. Mauricio J. Cordero Codas, Representante Legal, Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Aclaración de firma

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. Compañía de Construcciones Civiles S.A.	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Nº: 205

016 (diez y seis)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO:

ANEXOS:

SE COMUNICO A LA FISCALIZACION QUE EL DIA 12 DE MAYO SE TUVO 10mm DE LLUVIA, EL DIA 13, 14, 15 EXESO DE HUMEDAD EL DIA 16 HUVO 15mm EL 17 SE TUVO 10mm DE LLUVIA ESTUVIMOS CON EXESO DE HUMEDAD LOS DIAS 18, 19, 20, SIN ACTIVIDAD EN TODOS ESTOS DIAS.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 20/05/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 20/05/024

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL FISCALIZACION
DUPLICADO CONTRATISTA
TRIPLICADO ARCHIVO

Jefe Rural - de José D. Ibarrola R. - RUC: 895429 - 4 - G. R. de Francia 973 al EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 446 470
Hab. N° 2099 - 5 Tel.: 50 a 3 - Quimico

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN
CCC SCI Compañía de Construcciones Civiles S.A.	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 015 (quince)
Compañía de Construcciones Civiles S.A.		Nº: 206

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA

ASUNTO:

ANEXOS:

SE COMUNICO A LA Fiscalización que el día 23 de MAYO de Tuvo 5mm de lluvia, el día 24 Hubo exceso de humedad, en zona de obra, NO Habiendo actividad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 24/05/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 24/05/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

de José D. Ibarrola R. - RUC: 595428 - 4 - Gral. de Francia 873 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 478
Hab. Nº 2098 - S Tel.: 50 a 3 - Químico

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. Compañía de Construcciones Civiles S.A.	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 014 (catorce) Nº: 207.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: CONTRATISTA.-

ASUNTO:

ANEXOS:

Se solicita a la Fiscalización, la aprobación de la Armadura de la losa del Puente 2 en la progresiva 8+230, para su posterior carga.

Se comunica también el resumen de lluvia del Mes de Mayo

Resume de lluvia mes:

Lluvias caídas: 180 mm 5 días.

Exceso de humedad. 9 días

Firma de la Fiscalización

Fecha: 31/05/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 31/05/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Jefe Prod. - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 873 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 448 475
Hab. N° 2099 - 5 Tel.: 50 a 3 - Químico

ORIGINAL FISCALIZACIÓN
DUPLICADO CONTRATISTA
TRIPLICADO ARCHIVO

Escaneado con CamScanner

CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A.	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 013 (Trece)
Compañía de Construcciones Civiles S.A.		Nº: 208.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: CONTRATANTE

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: ACTIVIDADES DE FRENTE DE OBRA.

ANEXOS:

LA CONTRATISTA, COMUNICA A LA FISCALIZACIÓN, que los días, 15-06-2024, llovió 12 mm, 16-06-2024 llovió 15 mm, el día 17-06-2024, 45 mm el 18-06-2024, 20 mm, el día 19-06-2024 sin actividad por exceso de humedad.

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

Fecha: ___/___/___

Aclaración de firma: _____

Firma del Contratista

Fecha: 19/06/2024

Aclaración de firma: _____

Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. Compañía de Construcciones Civiles S.A.	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 012 (Doce) Nº: 208.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: CONTRATANTE

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: ACTIVIDADES DE FRENTE DE OBRA.

ANEXOS:

LA CONTRATISTA, COMUNICA A LA FISCALIZACIÓN, que los días, 15-06-2024, llovió 12 mm, 16-06-2024 llovió 15 mm, el día 17-06-2024, 45 mm el 18-06-2024, 20 mm, el día 19-06-2024 sin actividad por exceso de humedad.

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

Fecha: ___/___/___

Aclaración de firma: _____

Firma del Contratista

Fecha: 19/06/2024

Aclaración de firma: _____

Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

Grupo Elmali - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Químico

CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A.	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 011 (once)
Compañía de Construcciones Civiles S.A.		Nº: 209.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: CONTRATANTE

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: Actividades en frente de obra.

ANEXOS:

La Contratista comunica a esta fiscalización que el día 20 tuvimos lluvia de 35 mm en todo la zona de obra, también los días 21, 22 no hubo actividad en la zona de obra por exceso de humedad

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 23 / 06 / 2024.

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 23 / 06 / 2024.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Registro Rural - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Químico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. Compañía de Construcciones Civiles S.A.	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 010 (Diez) Nº: 210

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: CONTRATANTE

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: ACTIVIDADES EN ZONA DE OBRA.

ANEXOS:

La Contratista comunica a esta fiscalización que los días 25 y 26 Hubo lluvia, de 15 mm en toda la zona de obra, Tampoco Hubo actividad los días 27, 28 por Exceso de Humedad. —

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

Fecha: ___/___/___

Aclaración de firma: _____

Firma del Contratista

Fecha: 29 / 06 / 2024

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Rivas - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quimico

FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

CCC SA
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATANTE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Nº: 212. 009 (nuevo)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalizacion.-

DE: CONTRATISTA -

ASUNTO: ACTIVIDADES EN ZONA DE OBRA.-

ANEXOS:

Los dias 13 y 14 de Julio Hubo 10 m.m de lluvia, los dias 15 y 16 Tampoco Hubo actividad por exeso de Humedad,

Ing. César Núñez Yegros
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.
Firma de la Fiscalización

Fecha: 17/07/2024.

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 17/07/2024

Aclaración de firma:

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATANTE
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
(MOPC)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
(MOPC)

Nº: 213.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Actividades en zona de obra.-

ANEXOS:

La contratista comunica, a este fiscalización que el día 28 hubo 15 mm de lluvia, y los días 29 y 30 tampoco hubo actividad con toda la zona de obra por exceso de Humedad.-

Resumen: En todo el mes de Julio se tuvo 3 días de lluvia 35 mm de lluvia, y 4 días de exceso de Humedad.

Ing. César Núñez Yegros
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

Fecha: ___/___/___

Aclaración de firma: _____

Firma del Contratista

Fecha: 30/07/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Arte Final - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Químico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

CONTRATISTA

CCC SA
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATANTE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 007 (siete)

Nº: 214.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: Actividad en zona de obra.

ANEXOS:

La contratista, comunica a la Fiscalización, que los día 4 de Agosto llovió 30 mm el día 5; 5 mm el día 6 exceso de humedad, el día 7 30 mm, los días, 8, 9, y 10 tampoco hubo actividad por exceso de humedad; también se comunica a la Fiscalización q' a partir del día 10 se inicia el receso de los personales volviendo a zona las actividades a partir del día 15, dejando un encargado para el cuidado de las señalización en zona de los puentes.- El señor Javier Roloni con tel. Nº 0972-771532.-

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 10 / 08 / 20

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 10 / 08 / 24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Grupo Sanabria - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. N° 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Químico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

CONTRATISTA

CCC SA
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATANTE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 006 (seis)

Nº: 216.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: Actividad Frente de Obra.-

ANEXOS:

Se comunica que el día 20 Hubo 40mm de lluvia, en Todo el Frente de Trabajo. los días 21, 22 Exeso de Humedad el día 23 Hubo 25mm, con Exeso de Humedad los días 24, 25 y 26.

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 27/08/24 -

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 27/08/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Rafael Ramírez - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Químico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

CCC SA
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATANTE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 005 (cinco)

Nº: 217

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES EN ZONA DE OSTO.-

ANEXOS:

LA CONTRATISTA COMUNICA A LA FISCALIZACIÓN, QUE EL DIA 12 de Sep. Hubo 16 mm de lluvia y los dias 13, 14, y 15 de Sep. NO Hubo Actividad por Exeso de Humedad.-

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras

Firma de la Fiscalización

Fecha: 16/09/24.

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 16/09/24

Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATISTA

CCC SA
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATANTE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

004 (cuatro)

Nº: 220

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: Actividad EN FRENTE DE OBRA

ANEXOS:

LA CONTRATISTA, COMUNICA A LA FISCALIZACIÓN QUE EL DÍA 20 DE SEP. HUBO 80 mm DE LLUVIA EN TODA LA ZONA DE OBRA.- Y LOS DÍAS 21, 22, 23 TAMPOCO HUBO ACTIVIDAD POR EXEJO DE HUMEDAD

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 24 / 09 / 24

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 24 / 09 / 24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Impresos Rivas - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. N° 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

CONTRATANTE
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
(MOPC)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
(MOPC) 003 (Tres)

Nº: 221

CCC SA
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Compañía de Construcciones
Civiles S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: ACTIVIDAD FRENTE DE OBRA. -

ANEXOS:

LA CONTRATISTA, COMUNICA A LA Fiscalización que el día 26 de Sep. Hubo 11 mm de lluvia y los días 27, 28, 29 Hubo exceso de (Actividad) HUMEDAD no Hubo ningún tipo de Actividad.

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
MOPC

Firma de la Fiscalización

Fecha: 30/09/24.

Aclaración de firma: _____

Firma del Contratista

Fecha: 30/09/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO