CONSORCIO TR-TE

Dirección: Tte. 1° Demetrio Araujo Miño N° 107 esq. Sacramento

RUC: 80078397-2

Tel.: (595-21) 291 947 (595-21) 227 921

"CIRCUNVALACIONES EN LAS

RESOL.MINISTERIAL Nº: 247

FECHA DE CONTRATO: 26.

MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs.

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS U

(Planilla de Cómputo M

OBRA 3

TRAMO: Circunvalación en la Ciudad de Quiindy

Longitud : 4,24 Km

1	2	3	4	5
Item Nº	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad O.M Nº 1
1	Desboque, Desbroce y despeje	ha	14,84	14,84
2	Excavación de zanjas de drenaje	m3	1.440,00	1.440,00
3	Terraplén	m3	59.033,73	130.741,33
4	Excavación no clasificada	m3	55.608,18	22.937,44
5	Excavación de Bolsones	m3	1.515,71	30.949,45
6	Excavación Estructural	m3	2.056,20	2.056,20
7	Carpeta Concreto Asfaltico (espesor 0,05 m)	m3	2.369,84	2.369,84
8	Base Concreto Asfaltico (espesor 0,05 m)	m3	2.369,84	2.369,84
9	Carpeta de concreto asfaltico en banquina (espesor 0,05 a 0,03 m)	m3	977,90	977,90
10	Base 2 Piedra Triturada (espesor 0,17 m)	m3	12.420,44	12.503,08
11	Base 1 Suelo Agregado (espesor 0,17 m)	m3	12.814,14	13.028,28
12	Sub Rasante mejorada (espesor 0,30)	m3	23.546,47	25.720,31
13	Imprimación asfáltica	m2	72.040,22	73.684,22
14	Riego de liga	m2	115.752,01	115.752,01
15	Pavimento tipo empedrado en Empalmes	m2	1.644,00	0,00
16	A.T. Hº Aº 1 D= 1,00 m	ml	32,00	0,00
17	A.C. Hº Aº 1 D= 1,00 m x 1,00 m	ml	63,00	85,00
18	A.C. Hº Aº 2 D= 1,00 m x 1,00 m	ml	64,00	57,00
19	A.C. Hº Aº 3 D= 1,00 m x 1,00 m	ml	26,00	0,00
20	A.C. Hº Aº 1 D= 3,00 m x 3,00 m	ml	22,00	0,00
21	Dren Longitudinal Profundo	ml	1.680,00	1.680,00
22	Cuneta Revestida de Hormigón Trapezoidal	m3	436,80	436,80
23	Señalización Vertical	m2	62,58	62,58
24	Pórtico de Señalización	un	2,00	2,00
25	Señalización Horizontal	m2	3.861,74	3.861,74
26	Empastado de taludes - Isla en Intersecciones	m2	42.747,06	52.747,06
27	Protección de áreas de préstamo	un	2,00	2,00
28	Alambrado a construir	ml	6.120,00	8.000,00
29	Alambrado a trasladar	ml	1.880,00	0,00
30	Sistema de Iluminación en Intersecciones	un	2,50	2,50
31	Baranda de Defensa Metálica	ml	1.720,00	2.200,00
32	Tachas Reflectivas Unidireccionales	un	2.431,97	2.431,97
33	Tachas Reflectivas bidireccionales	un	1.094,05	1.094,05
34	Cordón de Hormigón Simple	ml	3.809,62	3.353,62
35	Traslado de columnas y líneas de ANDE	km	1,45	1,45
36	Movilización (3%)	gl	1,00	1,00
	RUBROS NUEVOS			
37	Muro de Piedra Bruta	m3		41,60
38	Losa de Hormigón Armado Fck=180 Kg/cm2	m3		12,96
39	Remoción y Reposición de Cañería Principal de Agua Potable d=85mm	ml		84,00
40	A.C. H°A° 2D= 3,00m x 3,00m	ml		18,00
41	A.T. Hº Aº 2D= 0,60 m	ml		10,00

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE VIALIDAD

CIUDADES DE PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIINDY-CAAPUCU. OBRA 3: CIRCUNVALACIÓN EN LA CIUDAD DE QUIINDY"

6/2012	**ORDEN DE INICIO:**	05.08.2013
12.2012	**PLAZO CONTRACTUAL:**	14 meses
38.380.088.289	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	05.10.2014

DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

létrico y Presupuesto)

FECHA:24/10/2012
Llamado MOPC Nº: 136/2012

6 = 5 - 4	7 = 6/4*100	8	9	10 = 4 X 8	11= 5 X 8
Diferencia	**Porcenteje Aumento o disminucion**	**Precio Unitario Cont. (IVA incl.)**	**Precio O.M Nº 1 (IVA incl.)**	**Monto Contractual**	**Monto O.M.Nº 1**
0,00	0,00%	7.845.329		116.424.682	116.424.682
0,00	0,00%	24.756		35.648.640	35.648.640
71.707,60	121,47%	60.532		3.573.429.744	7.914.034.188
-32.670,74	-58,75%	28.401		1.579.327.920	651.446.233
29.433,74	1941,91%	33.809		51.244.639	1.046.369.955
0,00	0,00%	42.303		86.983.429	86.983.429
0,00	0,00%	2.017.793		4.781.846.563	4.781.846.563
0,00	0,00%	2.017.793		4.781.846.563	4.781.846.563
0,00	0,00%	2.038.297		1.993.250.636	1.993.250.636
82,64	0,67%	463.940		5.762.338.934	5.800.678.935
214,14	1,67%	324.523		4.158.483.155	4.227.976.510
2.173,84	9,23%	65.149		1.534.028.974	1.675.652.476
1.644,00	2,28%	13.396		965.050.787	987.073.811
0,00	0,00%	4.013		464.512.816	464.512.816
-1.644,00	-100,00%	100.230		164.778.120	0
-32,00	-100,00%	3.016.068		96.514.176	0
22,00	34,92%	5.032.238		317.030.994	427.740.230
-7,00	-10,94%	7.488.858		479.286.912	426.864.906
-26,00	-100,00%	10.983.499		285.570.974	0
-22,00	-100,00%	20.695.860		455.308.920	0
0,00	0,00%	435.433		731.527.440	731.527.440
0,00	0,00%	1.491.788		651.612.998	651.612.998
0,00	0,00%	1.812.139		113.403.659	113.403.659
0,00	0,00%	70.838.141		141.676.282	141.676.282
0,00	0,00%	148.266		572.564.743	572.564.743
10.000,00	23,39%	14.003		598.587.081	738.617.081
0,00	0,00%	17.039.900		34.079.800	34.079.800
1.880,00	30,72%	39.096		239.267.520	312.768.000
-1.880,00	-100,00%	28.400		53.392.000	0
0,00	0,00%	418.851.100		1.047.127.750	1.047.127.750
480,00	27,91%	471.947		811.748.840	1.038.283.400
0,00	0,00%	26.358		64.101.865	64.101.865
0,00	0,00%	34.595		37.848.660	37.848.660
-456,00	-11,97%	112.560		428.810.827	377.483.467
0,00	0,00%	49.421.958		71.661.839	71.661.839
0,00	0,00%	1.099.769.407		1.099.769.407	1.099.769.407
41,60	100,00%		364.954		15.182.086
12,96	100,00%		2.997.652		38.849.570
84,00	100,00%		163.602		13.742.568
18,00	100,00%		37.230.393		670.147.074
10,00	100,00%		2.092.797		20.927.970
		Monto total (IVA incl.)		**38.380.088.291**	**43.209.726.234**
		Diferencia			**4.829.637.943**
				% de aumento	**12,58%**

12 (doce)