15 - quince

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DCV N° 184/2025

Asunción, 7 de febrero de 2025

Señor
ING. MARCELO PIÑEIRO, Representante Legal
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
Dirección: Tte. Cnel. Ayala Velazquez 373 - Asunción.
Presente

Ref.: - LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3, ID N° 398.706. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 346/2021.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la solicitud de prórroga de fecha 31/01/2025, por medio del cual solicitan prórroga por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias).

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de esta Dirección, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copia del libro de obra, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales – **Clausula 16 – Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde diecinueve (19) días calendarios, por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo desde el 01/12/2024 al 31/12/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **22 de febrero de 2025**.

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/12/2024 al 31/12/2024	19	19	**19**
TOTAL			**19**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remite un ejemplar debidamente firmado por las partes.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ING. FABIO RIVEROS, Encargado de Despacho
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MOP y C * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES *

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

RECIBIDO
Fecha: 17/02/25 Hora: 15:06
Firma: Adolfo Fernandez
Tecsol SAE