Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 545/2019 - LLAMADO MOPC N° 165/2017 — LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: LOMA PLATA – CARMELO PERALTA – AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA - ID N° 304.356.**

**RESUMEN CONVENIO MODIFICATORIO N°2**

**(PR 3) DESGLOSE DE PRECIOS (USD) POR ACTIVIDAD - FASE A**

| Nº | Componente del Precio | MONTO CONTRACTUAL | Convenio Modificatorio N°1 | Convenio Modificatorio N°2 | DIFERENCIA (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remuneración PR 4 | 6.064.961,09 | 4.540.285,54 | 3.977.662,78 | -2.087.298,31 |
| 2 | Gastos reembolsables PR 5 | 1.336.810,24 | 1.394.320,71 | 1.286.528,46 | -50.281,78 |
| | | **7.401.771,33** | **5.934.606,25** | **5.264.191,24** | **-2.137.580,09** |

**(PR 3)-DESGLOSE DE PRECIOS (USD) POR ACTIVIDAD- FASE B**

| Nº | Componente del Precio | MONTO CONTRACTUAL | Convenio Modificatorio N°1 | Convenio Modificatorio N°2 | DIFERENCIA (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remuneración PR 4 | 81.049,48 | 81.049,48 | 586.869,36 | 505.819,88 |
| 2 | Gastos reembolsables PR 5 | 73.791,94 | 73.791,94 | 224.557,98 | 150.766,04 |
| | | **154.841,41** | **154.841,41** | **811.427,34** | **656.585,93** |

**(PR 3)-DESGLOSE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD (USD) FASE A + FASE B**
**RESUMEN COMPLETO**

| Nº | Componente del Precio | MONTO CONTRACTUAL | Convenio Modificatorio N°1 | Convenio Modificatorio N°2 | DIFERENCIA (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remuneración PR 4 | 6.146.010,57 | 5.934.606,25 | 4.564.532,14 | -1.581.478,43 |
| 2 | Gastos reembolsables PR 5 | 1.410.602,18 | 154.841,41 | 1.511.086,44 | 100.484,26 |
| | | **7.556.612,74** | **6.089.447,66** | **6.075.618,58** | **-1.480.994,16** |
| **Porcentajes Fase A + Fase B** | | **100%** | **80,58%** | **80,40%** | |

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

30 (treinta)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 545/2019 - LLAMADO MOPC N° 165/2017 — LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: LOMA PLATA – CARMELO PERALTA – AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA - ID N° 304.356**

## CONVENIO MODIFICATORIO N°2

## (PR 4) DESGLOSE POR REMUNERACIONES - FASE A

| Nombre del Personal | Cargo | Lugar | Asignación del Personal (Persona/Mes) | | | | Montos en Dolares IVA Incluido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad Contractual | Cantidad Convenio Modificatorio N°1 | Cantidad Convenio Modificatorio N°2 | Diferencia C.M N°1-Cantractual | Remuneración Mensual | Total Contractual | Cantidad Convenio Modificatorio N°1 | Cantidad Convenio Modificatorio N°2 | Diferencia C.M N°2-Cantractual |
| **Directivos** | | | | | | | | | | | |
| Ing. José Soto | Director de servicio: fases A1, A2 y B | Campo | 47,000 | 30,660 | **28,660** | -18,340 | 15.972,00 | 750.684,00 | 489.701,52 | **457.757,52** | -292.926,480 |
| **Profesionales a Tiempo Completo** | | | | | | | | | | | |
| Ing. Juan Gregorio Guerrero | Director Adjunto: fases A1 y A2 | Campo | 46,233 | 29,740 | **27,740** | -18,493 | 6.655,00 | 307.680,62 | 197.919,70 | **184.609,70** | -123.070,915 |
| Ing. Francisco Jiménez | Residente Vial fases A1, A2 y B | Campo | 43,633 | 30,000 | **28,000** | -15,633 | 5.989,50 | 261.339,85 | 179.685,00 | **167.706,00** | -93.633,854 |
| Ing. Carlos Martinez Terradas | Residente Vial fases A1, A2 y B | Campo | 44,500 | 30,000 | **28,000** | -16,500 | 5.989,50 | 266.532,75 | 179.685,00 | **167.706,00** | -98.826,750 |
| Ing. Hilario Riveros Taboada | Ing. Asistente Vial Fase A2 | Campo | 39,000 | 30,000 | **26,000** | -13,000 | 3.993,00 | 155.727,00 | 119.790,00 | **103.818,00** | -51.909,000 |
| Ing. Juan Carlos Giavotto | Ing. Asistente Vial Fase A2 | Campo | 41,000 | 26,000 | **24,000** | -17,000 | 3.993,00 | 163.713,00 | 103.818,00 | **95.832,00** | -67.881,000 |
| **Especialistas** | | | | | | | | | | | |
| Ing. Horacio Vallejos | Especialista en Pavimentos | Campo | 9,501 | 6,000 | **5,600** | -3,901 | 7.986,00 | 75.874,99 | 47.916,00 | **44.721,60** | -31.153,386 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Campo | 9,501 | 5,666 | **5,233** | -4,268 | 7.986,00 | 75.874,99 | 45.248,68 | **41.790,74** | -34.084,246 |
| Ing. Sergio Gavilán | Especialista en Estructuras | Campo | 10,821 | 6,458 | **6,025** | -4,796 | 7.986,00 | 86.416,51 | 51.573,59 | **48.115,65** | -38.300,856 |
| Ing. Andrés Wehrle | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Campo | 9,501 | 5,633 | **5,233** | -4,268 | 7.986,00 | 75.874,99 | 44.985,14 | **41.790,74** | -34.084,246 |
| Ing. Mauricio Villablanca | Especialista en Diseño Geométrico | Campo | 1,401 | 1,401 | **1,401** | **0,000** | 7.986,00 | 11.188,39 | 11.188,39 | **11.188,39** | 0,000 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Campo | 26,435 | 18,000 | **16,200** | -10,235 | 2.662,00 | 70.369,97 | 47.916,00 | **43.124,40** | -27.245,570 |
| Lic. Syritia Valdez | Especialista Social | Campo | 26,635 | 15,600 | **14,400** | -12,235 | 1.996,50 | 53.176,78 | 31.145,40 | **28.749,60** | -24.427,178 |
| Ing. Luis Eugenio Ule Nenén | Especialisa en Gestión de Riesgos | Campo | 46,500 | 24,000 | **7,000** | -39,500 | 2.395,80 | 111.404,70 | 57.499,20 | **16.770,60** | -94.634,100 |
| Ing. Hector Molinas | Especialisa en Gestión de Riesgos | Campo | 38,500 | 24,000 | **19,000** | -19,500 | 2.395,80 | 92.238,30 | 57.499,20 | **45.520,20** | -46.718,100 |
| José Ignacio Arteaga Manieu | Especialista Juridico del Contrato | Sede | 40,582 | 20,808 | **17,340** | -23,242 | 1.996,50 | 81.021,96 | 41.543,17 | **34.619,31** | -46.402,653 |
| | | Campo | 6,118 | 3,192 | **2,527** | -3,591 | 1.996,50 | 12.214,59 | 6.372,83 | **5.045,16** | -7.169,427 |
| José Ignacio Leiva González | Especialista Jurídico de Controversias | Sede | 46,700 | 24,000 | **7,000** | -39,700 | 1.996,50 | 93.236,55 | 47.916,00 | **13.975,50** | -79.261,050 |
| Dr. Mauricio Hurtado Muñoz | Especialista Financiero | Sede | 23,500 | 13,000 | **12,000** | -11,500 | 3.327,50 | 78.196,25 | 43.257,50 | **39.930,00** | -38.266,250 |
| Guillermo Lesme | Abogado | Campo | 47,000 | 28,000 | **26,000** | -21,000 | 1.331,00 | 62.557,00 | 37.268,00 | **34.606,00** | -27.951,000 |
| Benjamín Pérez | Abogado | Campo | 47,000 | 28,000 | **26,000** | -21,000 | 1.331,00 | 62.557,00 | 37.268,00 | **34.606,00** | -27.951,000 |
| **Técnicos y Personal de Apoyo** | | | | | | | | | | | |
| Vicente Martínez Saucedo | Jefe de Oficina Técnica Fase A2 | Campo | 41,000 | 30,660 | **28,660** | -12,340 | 2.928,20 | 120.056,20 | 89.778,61 | **83.922,21** | -36.133,990 |
| Lic. Carlos Machuca | Tecnico de control documental Fases A1 y A2 | Campo | 46,233 | 30,660 | **28,660** | -17,573 | 1.331,00 | 61.536,12 | 40.808,46 | **38.146,46** | -23.389,663 |
| Johana Espinoza | Auxiliar administrativo Fases A1 y A2 | Campo | 47,000 | 30,660 | **28,660** | -18,340 | 1.346,40 | 63.280,80 | 41.280,62 | **38.587,82** | -24.692,980 |
| A designar | Topografo | Campo | 46,000 | 30,660 | **27,660** | -18,340 | 1.851,30 | 85.159,80 | 56.760,86 | **51.206,96** | -33.952,840 |
| A designar | Topografo | Campo | 46,000 | 30,000 | **27,000** | -19,000 | 1.851,30 | 85.159,80 | 55.539,00 | **49.985,10** | -35.174,700 |
| Fernando Ramón Montiel | Topografo | Campo | 41,800 | 30,660 | **27,927** | -13,873 | 1.851,30 | 77.384,34 | 56.760,86 | **51.701,26** | -25.683,080 |
| Ariel Humberto Candia | Topografo | Campo | 40,000 | 30,000 | **28,000** | -12,000 | 1.851,30 | 74.052,00 | 55.539,00 | **51.836,40** | -22.215,600 |
| Heriberto Molas | Ayudantes de Topografia | Campo | 45,000 | 30,000 | **28,000** | -17,000 | 1.009,80 | 45.441,00 | 30.294,00 | **28.274,40** | -17.166,600 |
| Fernando Galarza | Ayudantes de Topografia | Campo | 45,000 | 30,000 | **26,700** | -18,300 | 1.009,80 | 45.441,00 | 30.294,00 | **26.961,66** | -18.479,340 |
| Emigdio Avalos | Ayudantes de Topografia | Campo | 45,000 | 30,000 | **28,000** | -17,000 | 1.009,80 | 45.441,00 | 30.294,00 | **28.274,40** | -17.166,600 |
| Antonio Aldemar Ferrer | Ayudantes de Topografia | Campo | 44,000 | 25,740 | **23,740** | -20,260 | 1.009,80 | 44.431,20 | 25.992,25 | **23.972,65** | -20.458,550 |
| Jose David Ferreira | Ayudantes de Topografia | Campo | 43,000 | 29,450 | **25,450** | -17,550 | 1.009,80 | 43.421,40 | 29.738,61 | **25.699,41** | -17.721,990 |
| Derlis Mongelos | Ayudantes de Topografia | Campo | 42,300 | 30,000 | **28,000** | -14,300 | 1.009,80 | 42.714,54 | 30.294,00 | **28.274,40** | -14.440,140 |
| Diego Areco | Ayudantes de Topografia | Campo | 42,300 | 29,000 | **27,000** | -15,300 | 1.009,80 | 42.714,54 | 29.284,20 | **27.264,60** | -15.449,940 |
| Osvaldo Benitez | Ayudantes de Topografia | Campo | 41,000 | 29,000 | **24,067** | -16,933 | 1.009,80 | 41.401,80 | 29.284,20 | **24.302,86** | -17.098,940 |
| Osvaldo Carmona | Dibujante Técnico | Campo | 45,700 | 30,660 | **28,660** | -17,040 | 2.019,60 | 92.295,72 | 61.920,94 | **57.881,74** | -34.413,980 |
| | | | | | **27,000** | -18,000 | 1.851,30 | 72.200,70 | 53.687,70 | **49.985,10** | -22.215,600 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Chavez | Inspectores de movimiento de suelos 3 | Campo | [illegible] | | | | | | | | |
| Bonifacio Cabañas | Inspectores de movimiento de suelos 4 | Campo | 39,000 | 30,000 | **28,000** | **-11,000** | 1,851,30 | 72,200,70 | 55,539,00 | **51.836,40** | **-20.364,300** |
| Gerardo Marecos | Inspectores de movimiento de suelos 5 | Campo | 39,000 | 28,000 | **25,000** | **-14,000** | 1,851,30 | 72,200,70 | 51,836,40 | **46.282,50** | **-25.918,200** |
| Adolfo Olivera | Inspectores de movimiento de suelos 6 | Campo | 39,000 | 30,660 | **28,660** | **-10,340** | 1,851,30 | 72,200,70 | 56,760,86 | **53.058,26** | **-19,142,440** |
| Cristobal Rivas | Inspectores de movimiento de suelos 7 | Campo | 35,000 | 30,000 | **28,000** | **-7,000** | 1,851,30 | 64,795,50 | 55,539,00 | **51.836,40** | **-12.959,100** |
| Antonio López | Inspectores de movimiento de suelos 8 | Campo | 35,000 | 30,000 | **28,000** | **-7,000** | 1,851,30 | 64,795,50 | 55,539,00 | **51.836,40** | **-12,959,100** |
| A designar | Inspectores de pavimentos: fases A2 y B 1 | Campo | 41,000 | 26,000 | **20,000** | **-21,000** | 1,851,30 | 75,903,30 | 48,133,80 | **37.026,00** | **-38.877,300** |
| Celso Canatta | Inspectores de pavimentos: fases A2 y B 2 | Campo | 18,700 | 30,000 | **28,000** | **9,300** | 1,851,30 | 34,619,31 | 55,539,00 | **51.836,40** | **17.217,090** |
| Arsenio Marin López | Inspectores de obras de arte 1 | Campo | 41,000 | 30,000 | **28,000** | **-13,000** | 1,851,30 | 75,903,30 | 55,539,00 | **51.836,40** | **-24,066,900** |
| Miguel Monges | Inspectores de obras de arte 2 | Campo | 38,400 | 30,000 | **28,000** | **-10,400** | 1,851,30 | 71,089,92 | 55,539,00 | **51.836,40** | **-19,253,520** |
| Eugenio R. Nuñez | Inspectores de planta de hormigón 1 | Campo | 41,700 | 29,000 | **27,000** | **-14,700** | 1,851,30 | 77,199,21 | 53,687,70 | **49.985,10** | **-27.214,110** |
| José Pereira Irizar | Inspectores de planta de hormigón 2 | Campo | 39,700 | 30,000 | **27,000** | **-12,700** | 1,851,30 | 73,496,61 | 55,539,00 | **49.985,10** | **-23,511,510** |
| A designar | Inspectores de planta de asfalto 1 | Campo | 41,700 | 29,000 | **25,000** | **-16,700** | 1,851,30 | 77,199,21 | 53,687,70 | **46.282,50** | **-30.916,710** |
| Carlos Enrique Caceres | Inspectores de planta de asfalto 2 | Campo | 16,000 | 28,000 | **18,000** | **2,000** | 1,851,30 | 29,620,80 | 51,836,40 | **33.323,40** | **3.702,600** |
| Guillermo Mora | Técnicos en Salud, Hig. y Seg. Ocupacional | Campo | 43,100 | 26,000 | **23,700** | **-19,400** | 1,851,30 | 79,791,03 | 48,133,80 | **43.875,81** | **-35,915,220** |
| Alexander David Benitez | Técnicos en Salud, Hig. y Seg. Ocupacional | Campo | 38,700 | 24,000 | **20,170** | **-18,530** | 1,851,30 | 71,645,31 | 44,431,20 | **37.340,72** | **-34.304,590** |
| Sandra Valdez | Asistentes Sociales de campo | Campo | 40,000 | 29,000 | **27,000** | **-13,000** | 1,851,30 | 74,052,00 | 53,687,70 | **49.985,10** | **-24.066,900** |
| Blas Antonio Duarte | Asistentes Sociales de campo | Campo | 39,400 | 29,000 | **27,000** | **-12,400** | 1,851,30 | 72,941,22 | 53,687,70 | **49.985,10** | **-22,956,120** |
| Guillermo Martinez | Técnicos Ambientales de campo | Campo | 40,000 | 29,000 | **27,000** | **-13,000** | 1,851,30 | 74,052,00 | 53,687,70 | **49.985,10** | **-24.066,900** |
| Maria Alejandra Dominguez | Técnicos Ambientales de campo | Campo | 39,400 | 30,000 | **28,000** | **-11,400** | 1,851,30 | 72,941,22 | 55,539,00 | **51.836,40** | **-21.104,820** |
| Lucas Gonzales | Laboratoristas de suelos y asfaltos 1 | Campo | 41,000 | 28,660 | **25,493** | **-15,507** | 1,851,30 | 75,903,30 | 53,058,26 | **47.195,19** | **-28.708,110** |
| Pedro Báez Almiron | Laboratoristas de suelos y asfaltos 2 | Campo | 41,000 | 29,000 | **25,000** | **-16,000** | 1,851,30 | 75,903,30 | 53,687,70 | **46.282,50** | **-29.620,800** |
| Leonardo Insfran | Laboratoristas de suelos y asfaltos 3 | Campo | 41,000 | 30,000 | **27,900** | **-13,100** | 1,851,30 | 75,903,30 | 55,539,00 | **51.651,27** | **-24.252,030** |
| Mario Ruben Mareco | Laboratoristas de suelos y asfaltos 4 | Campo | 39,000 | 29,450 | **27,450** | **-11,550** | 1,851,30 | 72,200,70 | 54.520,79 | **50.818,19** | **-21,382,510** |
| Carlos Cespedes | Laboratoristas de suelos y asfaltos 5 | Campo | 37,700 | 30,000 | **28,000** | **-9,700** | 1,851,30 | 69,794,01 | 55,539,00 | **51.836,40** | **-17.957,610** |
| Francisco Alcides Acosta | Laboratoristas de suelos y asfaltos 6 | Campo | 36,000 | 30,000 | **28,000** | **-8,000** | 1,851,30 | 66.646,80 | 55.539,00 | **51.836,40** | **-14.810,400** |
| Alejandro Notario | Laboratoristas de Hormigon 1 | Campo | 41,000 | 30,000 | **27,000** | **-14,000** | 1,851,30 | 75,903,30 | 55,539,00 | **49.985,10** | **-25.918,200** |
| José A. López | Laboratorista de Hormigon 2 | Campo | 38,700 | 29,000 | **27,000** | **-11,700** | 1,851,30 | 71,645,31 | 53,687,70 | **49.985,10** | **-21.660,210** |
| **CONVENIO MODIFICATORIO N°1** | | | | | | | | | | | |
| Lyndon Miguelangel Arias | Ing. Asistente Vial Fase A2 | Campo | 0,000 | 17,000 | **13,000** | **13,000** | 3.993,00 | 0,00 | 67,881,00 | **51.909,00** | **51.909,000** |
| Andrea Ortiz | Auxiliar administrativo Fases A1 y A2 | Campo | 0,000 | 17,000 | **13,000** | **13,000** | 1,346,40 | 0,00 | 22,888,80 | **17.503,20** | **17.503,200** |
| A designar | Topografo | Campo | 0,000 | 17,000 | **11,000** | **11,000** | 1.851,30 | 0,00 | 31.472,10 | **20.364,30** | **20.364,300** |
| Juan Carlos Duarte | Ayudantes de Topografia | Campo | 0,000 | 17,000 | **13,000** | **13,000** | 1.009,80 | 0,00 | 17,166,60 | **13.127,40** | **13.127,400** |
| Elio Rommy Arias Cubilla | Ayudantes de Topografia | Campo | 0,000 | 17,000 | **13,000** | **13,000** | 1,009,80 | 0,00 | 17,166,60 | **13.127,40** | **13.127,400** |
| Richard Alberto Moringo Gauto | Ayudantes de Topografia | Campo | 0,000 | 17,000 | **13,000** | **13,000** | 1.009,80 | 0,00 | 17,166,60 | **13.127,40** | **13.127,400** |
| A designar | Inspectores de movimiento de suelos 9 | Campo | 0,000 | 17,000 | **6,000** | **6,000** | 1.851,30 | 0,00 | 31.472,10 | **11.107,80** | **11.107,800** |
| Elicer Alfredo Salazar Gallinar | Inspectores de movimiento de suelos 10 | Campo | 0,000 | 17,000 | **9,000** | **9,000** | 1.851,30 | 0,00 | 31.472,10 | **16.661,70** | **16.661,700** |
| A designar | Inspectores de movimiento de suelos 11 | Campo | 0,000 | 17,000 | **4,000** | **4,000** | 1,851,30 | 0,00 | 31.472,10 | **7.405,20** | **7.405,200** |
| Gilberto Feliciano Salazar | Inspectores de obras de arte 3 | Campo | 0,000 | 17,000 | **9,000** | **9,000** | 1,851,30 | 0,00 | 31.472,10 | **16.661,70** | **16.661,700** |
| Roberto Cabañas Roman | Laboratoristas de suelos y asfaltos 7 | Campo | 0,000 | 17,000 | **13,000** | **13,000** | 1.851,30 | 0,00 | 31.472,10 | **24.066,90** | **24.066,900** |
| Francisco Rojas Cardozo | Laboratorista de Hormigon 3 | Campo | 0,000 | 17,000 | **13,000** | **13,000** | 1.851,30 | 0,00 | 31.472,10 | **24.066,90** | **24.066,900** |
| | | | | | | | **Totales** | **6.064.878,09** | **4.540.285,54** | **3.977.662,78** | **-2.087.298,31** |

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

*Ing. Rodolfo Segovia Colmán*
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

29 (veintinueve)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 545/2019 - LLAMADO MOPC N° 165/2017 -- LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: LOMA PLATA – CARMELO PERALTA – AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA - ID N° 304.356.**

**(PR 5) DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES - FASE A**

| N° | | Unidad | Cantidad Contractual | Cantidad Convenio Modificatorio N°1 | Cantidad Convenio Modificatorio N°2 | Diferencia C.M N°2-C.M N°1 | Precio Unitario de la Oferta (US$) | Total CONTRACTUAL (US$) | Monto Convenio Modificatorio N°1 | Monto Convenio Modificatorio N°2 | Diferencia | % Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viáticos | Día | 12.432,810 | 8.317,452 | **7.262,540** | **-1.054,912** | 16,483 | 204.929,790 | 137.096,410 | **119.708,32** | **-85.221,470** | 8,95% |
| 2 | Vuelos internacionales | Viaje | 168,000 | 42,000 | **32,982** | **-135,018** | 769,111 | 129.210,710 | 32.302,680 | **25.366,83** | **-103.843,880** | 1,90% |
| 3 | Otros gastos de viaje | Viaje | 236,000 | 55,096 | **34,964** | **-201,036** | 225,893 | 53.310,710 | 12.445,790 | **7.898,11** | **-45.412,600** | 0,59% |
| 4 | Gastos de comunicación entre [Asuncion ] y [Obra] | Mes | 47,000 | 31,710 | **28,710** | **-18,290** | 424,716 | 19.961,650 | 13.467,740 | **12.193,59** | **-7.768,060** | 0,91% |
| **5** | **Preparacion y reproducción de informes** | | | | | | | | | | | |
| | Fiscalizacion inicial | Und. | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 1.026,786 | 1.026,790 | 1.026,790 | **1.026,79** | 0,000 | 0,08% |
| | Ambiental inicial | Und. | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 1.026,786 | 1.026,790 | 1.026,790 | **1.026,79** | 0,000 | 0,08% |
| | Fiscalizacion avance | Und. | 47,000 | 29,980 | **27,980** | **-19,020** | 267,437 | 12.569,540 | 8.017,760 | **7.482,89** | **-5.086,650** | 0,56% |
| | Ambiental avance | Und. | 47,000 | 28,980 | **26,980** | **-20,020** | 267,437 | 12.569,540 | 7.750,330 | **7.215,45** | **-5.354,090** | 0,54% |
| | Fiscalizacion Final | Und. | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 1.848,214 | 1.848,210 | 1.848,210 | **1.848,21** | 0,000 | 0,14% |
| | Ambiental Final | Und. | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 1.848,214 | 1.848,210 | 1.848,210 | **1.848,21** | 0,000 | 0,14% |
| | Fiscalizacion especial | Und. | 5,000 | 5,000 | **5,000** | 0,000 | 1.026,786 | 5.133,930 | 5.133,930 | **5.133,93** | 0,000 | 0,38% |
| | Ambiental especial | Und. | 5,000 | 5,000 | **5,000** | 0,000 | 1.026,786 | 5.133,930 | 5.133,930 | **5.133,93** | 0,000 | 0,38% |
| **6** | **Equipo, instrumentos, materiales, suministros, etc.** | | | | | | | | | | | |
| | Equipos topograficos | Und. | 3,000 | 3,000 | **3,000** | 0,000 | 10.319,196 | 30.957,590 | 30.957,590 | **30.957,59** | 0,000 | 2,32% |
| | Equipos de laboratorio de hormigon | mes | 41,000 | 28,000 | **14,000** | **-27,000** | 410,714 | 16.839,290 | 11.500,000 | **5.750,00** | **-11.089,290** | 0,43% |
| | Equipos de laboratorio de suelo y asfalto | mes | 41,000 | 28,000 | **14,000** | **-27,000** | 410,714 | 16.839,290 | 11.500,000 | **5.750,00** | **-11.089,290** | 0,43% |
| 7 | Flete de efectos personales | Viaje | 4,000 | 2,000 | **4,000** | 0,000 | 1.026,786 | 4.107,140 | 2.053,570 | **4.107,14** | 0,000 | 0,31% |
| 8 | Uso de computadores, programas | Und. | 4,000 | 4,000 | **4,000** | 0,000 | 958,260 | 3.833,040 | 3.833,040 | **3.833,04** | 0,000 | 0,29% |
| 9 | Exámenes de laboratorio | Und. | 20,000 | 19,091 | **20,000** | 0,000 | 616,071 | 12.321,430 | 11.761,420 | **12.321,43** | 0,000 | 0,92% |
| 10 | **Costos de transporte local** | | | | | | | | | | | |
| | Vehiculo 1 | Mes | 47,000 | 31,977 | **28,977** | **-18,023** | 808,511 | 38.000,000 | 25.853,740 | **23.428,21** | **-14.571,790** | 1,75% |
| | Vehiculo 2 | Mes | 47,000 | 31,976 | **28,976** | **-18,024** | 808,511 | 38.000,000 | 25.852,940 | **23.427,40** | **-14.572,600** | 1,75% |
| | Vehiculo 3 | Mes | 47,000 | 31,976 | **28,976** | **-18,024** | 808,511 | 38.000,000 | 25.852,940 | **23.427,40** | **-14.572,600** | 1,75% |
| | Vehiculo 4 | Mes | 47,000 | 31,000 | **28,000** | **-19,000** | 808,511 | 38.000,000 | 25.063,830 | **22.638,30** | **-15.361,700** | 1,69% |
| | Vehiculo 5 | Mes | 59,000 | 31,000 | **28,000** | **-31,000** | 808,511 | 47.702,130 | 25.063,830 | **22.638,30** | **-25.063,830** | 1,69% |
| | Vehiculo 6 | Mes | 59,000 | 31,000 | **28,000** | **-31,000** | 808,511 | 47.702,130 | 25.063,830 | **22.638,30** | **-25.063,830** | 1,69% |
| | Combustible vehiculo 1 | Mes | 47,000 | 30,905 | **27,905** | **-19,095** | 480,250 | 22.571,750 | 14.842,130 | **13.401,38** | **-9.170,370** | 1,00% |
| | Combustible vehiculo 2 | Mes | 47,000 | 30,956 | **27,956** | **-19,044** | 515,667 | 24.236,330 | 15.962,980 | **14.415,98** | **-9.820,350** | 1,08% |
| | Combustible vehiculo 3 | Mes | 47,000 | 30,957 | **27,718** | **-19,282** | 551,367 | 25.914,230 | 17.068,660 | **15.282,78** | **-10.631,450** | 1,14% |
| | Combustible vehiculo 4 | Mes | 47,000 | 30,195 | **26,956** | **-20,044** | 551,367 | 25.914,230 | 16.648,520 | **14.862,64** | **-11.051,590** | 1,11% |
| | Combustible vehiculo 5 | Mes | 59,000 | 30,195 | **26,956** | **-32,044** | 551,367 | 32.530,630 | 16.648,520 | **14.862,64** | **-17.667,990** | 1,11% |
| | Combustible vehiculo 6 | Mes | 59,000 | 30,195 | **26,750** | **-32,250** | 551,367 | 32.530,630 | 16.648,520 | **14.749,06** | **-17.781,570** | 1,10% |
| **11** | **Construccion de oficina, personal de apoyo** | | | | | | | | | | | |
| | Oficina 1 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 8.928,571 | 8.928,570 | 8.928,570 | **8.928,57** | 0,000 | 0,67% |
| | Oficina 2 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 8.928,571 | 8.928,570 | 8.928,570 | **8.928,57** | 0,000 | 0,67% |
| | Laboratorio 1 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 4.517,857 | 4.517,860 | 4.517,860 | **4.517,86** | 0,000 | 0,34% |
| | Laboratorio 2 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 4.517,857 | 4.517,860 | 4.517,860 | **4.517,86** | 0,000 | 0,34% |
| | Vivienda 1 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 16.071,429 | 16.071,430 | 16.071,430 | **16.071,43** | 0,000 | 1,20% |
| | Vivienda 2 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 16.071,429 | 16.071,430 | 16.071,430 | **16.071,43** | 0,000 | 1,20% |
| | Vivienda 3 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 25.714,286 | 25.714,290 | 25.714,290 | **25.714,29** | 0,000 | 1,92% |
| | Vivienda 4 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 25.714,286 | 25.714,290 | 25.714,290 | **25.714,29** | 0,000 | 1,92% |
| | Equipamiento de oficina 1 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 3.620,232 | 3.620,230 | 3.620,230 | **3.620,23** | 0,000 | 0,27% |
| | Equipamiento de oficina 2 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 3.620,232 | 3.620,230 | 3.620,230 | **3.620,23** | 0,000 | 0,27% |
| | Equipamiento de laboratorio 1 | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 1.250,786 | 1.250,790 | 1.250,790 | **1.250,79** | 0,000 | 0,09% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Responsabilidad civil | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 32.500,000 | 32.500,000 | 32.500,000 | **32.500,00** | 0,000 | 2,43% |
| | Anticipo | Gl | 1,000 | 0,995 | **0,995** | **-0,005** | 13.035,714 | 13.035,710 | 12.970,540 | **12.970,54** | **-65,170** | 0,97% |
| | Contra todo riesgo y Responsabilidad civil | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | **0,000** | 27.857,143 | 27.857,140 | 27.857,140 | **27.857,12** | **-0,020** | 2,08% |
| | Accidentes personales | Gl | 3,000 | 2,705 | **2,705** | **-0,295** | 2.767,857 | 8.303,570 | 7.487,050 | **7.487,05** | **-816,520** | 0,56% |
| 13 | Protocolización de contrato | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 5.357,143 | 5.357,140 | 5.357,140 | **5.357,14** | 0,000 | 0,40% |
| | **Instalaciones y Servicios Especializados para el Contiente** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Alquiler de vivienda (1 unid) (minimo 130 m2) | Mes | 41,000 | 28,000 | **25,000** | **-16,000** | 982,143 | 40.267,860 | 27.500,000 | **24.553,57** | **-15.714,290** | 1,84% |
| 15 | Equipamiento Vivienda | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 6.223,214 | 6.223,210 | 6.223,210 | **6.223,21** | 0,000 | 0,47% |
| 16 | Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, servicios de limpieza) | Mes | 41,000 | 28,000 | **25,000** | **-16,000** | 107,143 | 4.392,860 | 3.000,000 | **2.678,57** | **-1.714,290** | 0,20% |
| 17 | Camioneta Pick Up-Doble Cabina, equipada según TDR | Gl | 1,000 | 1,000 | **1,000** | 0,000 | 50.900,000 | 50.900,000 | 50.900,000 | **50.900,00** | 0,000 | 3,81% |
| 18 | Póliza de Seguro contra todo riesgo | Mes | 41,000 | 28,000 | **25,000** | **-16,000** | 464,286 | 19.035,710 | 13.000,000 | **11.607,14** | **-7.428,570** | 0,87% |
| 19 | Mantenimiento | Und. | 13,667 | 13,000 | **11,000** | **-2,667** | 321,429 | 4.392,860 | 4.178,570 | **3.535,71** | **-857,150** | 0,26% |
| 20 | Combustible para un recorrido promedio mensual de 3.500 Km | Mes | 41,000 | 28,000 | **25,000** | **-16,000** | 982,143 | 40.267,860 | 27.500,000 | **24.553,57** | **-15.714,290** | 1,84% |
| 21 | Servicio de comedor para 4 personas | Mes | 41,000 | 28,000 | **25,000** | **-16,000** | 250,000 | 10.250,000 | 7.000,000 | **6.250,00** | **-4.000,000** | 0,47% |
| | **CONVENIO MODIFICATORIO N°1** | | | | | | | | | | | |
| | Equipos topograficos - FRENTE 3 | Und. | | 2,000 | **2,000** | **2,000** | 10.319,196 | 0,000 | 20.638,390 | **20.638,39** | **20.638,390** | 1,54% |
| 7.1 | Flete de efectos personales - FRENTE 3 | Viaje | | 2,000 | **2,000** | **2,000** | 1.026,786 | 0,000 | 2.053,570 | **2.053,57** | **2.053,570** | 0,15% |
| 8.1 | Uso de computadores, programas - FRENTE 3 | Und. | | 2,000 | **2,000** | **2,000** | 958,260 | 0,000 | 1.916,520 | **1.916,52** | **1.916,520** | 0,14% |
| | INCORPORAR - Vehiculo 7 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 38.000,000 | 0,000 | 38.000,000 | **38.000,00** | **38.000,000** | 2,84% |
| | INCORPORAR - Vehiculo 8 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 38.000,000 | 0,000 | 38.000,000 | **38.000,00** | **38.000,000** | 2,84% |
| | INCORPORAR - Vehiculo 9 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 38.000,000 | 0,000 | 38.000,000 | **38.000,00** | **38.000,000** | 2,84% |
| | INCORPORAR - Vehiculo 10 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 50.900,000 | 0,000 | 50.900,000 | **50.900,00** | **50.900,000** | 3,81% |
| | INCORPORAR - Vehiculo 11 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 50.900,000 | 0,000 | 50.900,000 | **50.900,00** | **50.900,000** | 3,81% |
| | INCORPORAR - Combustible vehiculo 7 | Mes | | 22,000 | **14,000** | **14,000** | 551,367 | 0,000 | 12.130,070 | **7.719,13** | **7.719,130** | 0,58% |
| | INCORPORAR - Combustible vehiculo 8 | Mes | | 22,000 | **14,000** | **14,000** | 551,367 | 0,000 | 12.130,070 | **7.719,13** | **7.719,130** | 0,58% |
| | INCORPORAR - Combustible vehiculo 9 | Mes | | 22,000 | **14,000** | **14,000** | 551,367 | 0,000 | 12.130,070 | **7.719,13** | **7.719,130** | 0,58% |
| | INCORPORAR - Combustible vehiculo 10 | Mes | | 22,000 | **14,000** | **14,000** | 551,367 | 0,000 | 12.130,070 | **7.719,13** | **7.719,130** | 0,58% |
| | INCORPORAR - Combustible vehiculo 11 | Mes | | 22,000 | **13,485** | **13,485** | 551,367 | 0,000 | 12.130,070 | **7.435,18** | **7.435,180** | 0,56% |
| | Oficina 3 - FRENTE 3 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 8.928,571 | 0,000 | 8.928,570 | **8.928,57** | **8.928,570** | 0,67% |
| | Laboratorio 3 - FRENTE 3 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 4.517,857 | 0,000 | 4.517,860 | **4.517,86** | **4.517,860** | 0,34% |
| | Vivienda 5 - FRENTE 3 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 25.714,286 | 0,000 | 25.714,290 | **25.714,29** | **25.714,290** | 1,92% |
| | Vivienda 6 - FRENTE 3 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 25.714,286 | 0,000 | 25.714,290 | **25.714,29** | **25.714,290** | 1,92% |
| | Equipamiento de oficina 3 - FRENTE 3 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 3.620,232 | 0,000 | 3.620,230 | **3.620,23** | **3.620,230** | 0,27% |
| | Equipamiento de laboratorio 3 - FRENTE 3 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 1.250,786 | 0,000 | 1.250,790 | **1.250,79** | **1.250,790** | 0,09% |
| | Viviendas 5, 6 - FRENTE 3 | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 4.625,170 | 0,000 | 4.625,170 | **4.625,17** | **4.625,170** | 0,35% |
| | Contra todo riesgo y Responsabilidad civil 2-(3 Vehiculos) | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 23.214,290 | 0,000 | 23.214,290 | **23.214,29** | **23.214,290** | 1,74% |
| | Accidentes personales | Gl | | 2,000 | **2,000** | **2,000** | 2.767,857 | 0,000 | 5.535,710 | **5.535,71** | **5.535,710** | 0,41% |
| 17.1 | Camioneta Pick Up-Doble Cabina, equipada según TDR | Gl | | 1,000 | **1,000** | **1,000** | 50.900,000 | 0,000 | 50.900,000 | **50.900,00** | **50.900,000** | 3,81% |
| 18.1 | Póliza de Seguro contra todo riesgo | Mes | | 22,000 | **14,000** | **14,000** | 464,286 | 0,000 | 10.214,290 | **6.500,00** | **6.500,000** | 0,49% |
| 19.1 | Mantenimiento | Und. | | 10,000 | **7,000** | **7,000** | 321,429 | 0,000 | 3.214,290 | **2.250,00** | **2.250,000** | 0,17% |
| 20.1 | Combustible para un recorrido promedio mensual de 3.500 Km | Mes | | 22,000 | **15,000** | **15,000** | 982,143 | 0,000 | 21.607,140 | **14.732,14** | **14.732,140** | 1,10% |
| | | | | | | | | **1.336.810.240** | **1.394.320.710** | **1.286.528.460** | **-50.281.780** | **96,24%** |

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEME

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

28 (veintiocho)

O
AL

Paraguay de la gente

RAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: LOMA PLATA – CARMELO PERALTA – AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA - ID N° 304.356.

**DADES DEL PERSONAL" - FASE A**

**ORIO N°2**

| 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN PERSONA - MES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | | PREVISTO ACUMULADO CM2 | CONTRATO Sede y/o Campo | CM1 Sede y/o Campo | SALDO CM 1- Acumulado |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| FASE A 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,660 | 47,000 | 30,660 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,740 | 46,233 | 29,740 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 43,633 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 44,500 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 26,000 | 39,000 | 30,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 24,000 | 41,000 | 26,000 | 2,000 |
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | 5,600 | 9,501 | 6,000 | 0,400 |
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | 5,233 | 9,501 | 5,666 | 0,433 |
| 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | | | | 6,025 | 10,821 | 6,458 | 0,433 |
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | 5,233 | 9,501 | 5,633 | 0,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 0,000 |
| 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | | | | 16,200 | 26,435 | 18,000 | 1,800 |
| 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | | | | 14,400 | 26,635 | 15,600 | 1,200 |
| | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 7,000 | 46,500 | 24,000 | 17,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 19,000 | 38,500 | 24,000 | 5,000 |
| 7 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | | | | 17,340 | 39,715 | 20,808 | 3,468 |
| 3 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | | | | 2,527 | 5,985 | 3,192 | 0,665 |
| | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 7,000 | 46,700 | 24,000 | 17,000 |
| 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | 12,000 | 23,000 | 13,000 | 1,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 26,000 | 47,000 | 28,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 26,000 | 47,000 | 28,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,660 | 41,056 | 30,660 | [illegible] |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,660 | 46,233 | 30,660 | [illegible] |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,660 | 47,000 | 30,660 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,660 | 45,700 | 30,660 | 3,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 44,000 | 30,000 | 3,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,927 | 43,400 | 30,660 | 2,733 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 40,700 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 46,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 26,700 | 45,400 | 30,000 | 3,300 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 44,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 23,740 | 44,000 | 25,740 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 25,450 | 43,800 | 29,450 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 43,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 41,000 | 29,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 24,067 | 40,400 | 29,000 | 4,933 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,660 | 45,700 | 30,660 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 39,000 | 29,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 21,000 | 39,000 | 24,000 | 3,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 39,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 39,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 25,000 | 37,000 | 28,000 | 3,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,660 | 37,000 | 30,660 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 37,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 37,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 20,000 | 19,000 | 26,000 | 6,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 40,700 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 38,700 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 40,700 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 39,700 | 29,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 41,700 | 30,000 | 3,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 25,000 | 16,000 | 29,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 18,000 | 41,700 | 28,000 | 10,000 |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 23,700 | 38,700 | 26,000 | 2,300 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 20,170 | 43,100 | 24,000 | 3,830 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 38,700 | 29,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 40,700 | 29,000 | [illegible] |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 38,700 | 29,000 | [illegible] |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 40,700 | 30,000 | [illegible] |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 25,493 | 38,000 | 28,660 | 3,167 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 25,000 | 38,000 | 29,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,900 | 38,700 | 30,000 | 2,100 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,450 | 40,000 | 29,450 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 40,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 28,000 | 41,000 | 30,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 38,700 | 30,000 | 3,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 27,000 | 41,000 | 29,000 | 2,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 13,000 | 0,000 | 17,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 13,000 | 0,000 | 17,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 11,000 | 0,000 | 17,000 | 6,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 13,000 | 0,000 | 17,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 13,000 | 0,000 | 17,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 13,000 | 0,000 | 17,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 6,000 | 0,000 | 17,000 | 11,000 |
| 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 9,000 | 0,000 | 17,000 | 8,000 |
| | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 4,000 | 0,000 | 17,000 | 13,000 |
| | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 9,000 | 0,000 | 17,000 | 8,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 13,000 | 0,000 | 17,000 | 4,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 13,000 | 0,000 | 17,000 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1682,916 | 2489,150 | 1948,078 | 265,162 |

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOB
NAC

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 545/2019 - LLAMADO MOPC N° 165/2017 — LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN D

**FORMULARIO TEC-7 "CALENDARIO DE**
**CONVENIO MO**

| N° | NOMBRE DEL PERSONAL | Cargo | Nacionalidad | ORDEN DE PROCEDER 10/12/2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | | | | | | | | | | |
| | | | | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **EXTRANJERO** | | | | | | FASE A 1 | | | | | | | | | |
| **Area Gerencial** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ing. José Soto | Director de servicio: fases A1, A2 y B | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Profesionales a Tiempo Parcial** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ing. Juan Gregorio Guerrero | Director Adjunto: fases A1 y A2 | Campo | | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Ing. Francisco Jiménez | Residente Vial fases A1, A2 y B | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Ing. Carlos Martínez Terradas | Residente Vial fases A1, A2 y B | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Ing. Hilario Riveros Taboada | Ing. Asistente Vial Fase A2 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Ing. Juan Carlos Giavotto | Ing. Asistente Vial Fase A2 | Campo | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **LOCAL: Profesionales a Tiempo Completo** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ing. Horacio Vallejos | Especialista en Pavimentos | Campo | | 0,200 | 0,20 | 0,200 | 0,200 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8 | Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Campo | | | | 0,200 | 0,233 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Ing. Sergio Gavilán | Especialista en Estructuras | Campo | | | | 0,233 | 0,200 | 0,233 | 0,233 | | 0,466 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 10 | Ing. Andrés Wehrle | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Campo | | | | 0,200 | 0,233 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 11 | Ing. Mauricio Villablanca | Especialista en Diseño Geométrico | Campo | | | | | | | 0,467 | 0,467 | 0,467 | | | |
| 12 | Ing. Gladys Siguero | Especialista Ambiental | Campo | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 13 | Lic. Syntia Valdez | Especialista Social | Campo | | | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 14 | Ing. Luis Eugenio Ule Nenén | Especialisa en Gestión de Riesgos | Campo | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Ing. Hector Molinas | Especialisa en Gestión de Riesgos | Campo | | | | | | | | | | 0,867 | 0,867 | 0,867 |
| 16 | José Ignacio Arteaga Manieu | Especialista Jurídico del Contrato | Sede | | | | | | | | | | | 0,133 | 0,133 |
| 16,1 | José Ignacio Arteaga Manieu | | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 17 | José Ignacio Leiva González | Especialista Jurídico de Controversias | Sede | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 18 | Dr. Mauricio Hurtado Muñoz | Especialista Financiero | Sede | | | | 1,000 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Guillermo Lesme | Abogado | Campo | | | | 1,000 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | Benjamín Pérez | Abogado | Campo | | | | | | | | | | | | |
| **Técnicos y Personal de Apoyo** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Vicente Martínez Saucedo | Jefe de Oficina Técnica Fase A2 | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Lic. Carlos Machuca | Tecnico de control documental Fases A1 y A2 | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 23 | Johana Espinoza | Auxiliar administrativo Fases A1 y A2 | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 24 | A designar | Topografo | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | A designar | Topografo | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 26 | Fernando Ramón Montiel | Topografo | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,27 | 1,00 |
| 27 | Ariel Humberto Candia | Topografo | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 28 | Heriberto Molas | Ayudantes de Topografía | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 29 | Fernando Galarza | Ayudantes de Topografía | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,20 |
| 30 | Emigdio Avalos | Ayudantes de Topografía | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 31 | Antonio Aldemar Ferrer | Ayudantes de Topografía | Campo | | | | | | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 32 | Jose David Ferreira | Ayudantes de Topografía | Campo | | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 33 | Derlis Mongelos | Ayudantes de Topografía | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Diego Areco | Ayudantes de Topografía | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 35 | Osvaldo Benitez | Ayudantes de Topografía | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 0,07 | 1,00 |
| 36 | Osvaldo Carmona | Dibujante Técnico | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 37 | Julio Agüero | Inspectores de movimiento de suelos 1 | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Miguel Tellez | Inspectores de movimiento de suelos 2 | Campo | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 39 | Mario Chavez | Inspectores de movimiento de suelos 3 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 40 | Bonifacio Cabañas | Inspectores de movimiento de suelos 4 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 41 | Gerardo Marecos | Inspectores de movimiento de suelos 5 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 42 | Adolfo Olivera | Inspectores de movimiento de suelos 6 | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 43 | Cristobal Rivas | Inspectores de movimiento de suelos 7 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 44 | Antonio López | Inspectores de movimiento de suelos 8 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 45 | A designar | Inspectores de pavimentos: fases A2 y B 1 | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 46 | Celso Canatta | Inspectores de pavimentos: fases A2 y B 2 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 47 | Arsenio Marin López | Inspectores de obras de arte 1 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 48 | Miguel Monges | Inspectores de obras de arte 2 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 49 | Eugenio R. Nuñez | Inspectores de planta de hormigón 1 | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 50 | José Pereira Itizar | Inspectores de planta de hormigón 2 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 51 | A designar | Inspectores de planta de asfalto 1 | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 52 | Carlos Enrique Caceres | Inspectores de planta de asfalto 2 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 53 | Guillermo Mora | Técnicos en Salud, Hig. y Seg. Ocupacional | Campo | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 54 | Alexander David Benitez | Técnicos en Salud, Hig. y Seg. Ocupacional | Campo | | | | | | | | 0,70 | 1,00 | 1,00 | | 0,47 |
| 55 | Sandra Valdez | Asistentes Sociales de campo | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 56 | Blas Antonio Duarte | Asistentes Sociales de campo | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 57 | Guillermo Martinez | Técnicos Ambientales de campo | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 58 | Maria Alejandra Dominguez | Técnicos Ambientales de campo | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 59 | Lucas Gonzales | Laboratoristas de suelos y asfaltos 1 | Campo | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 60 | Pedro Báez Almiron | Laboratoristas de suelos y asfaltos 2 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 61 | Leonardo Insfran | Laboratoristas de suelos y asfaltos 3 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 62 | Mario Ruben Mareco | Laboratoristas de suelos y asfaltos 4 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 63 | Carlos Cespedes | Laboratoristas de suelos y asfaltos 5 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 64 | Francisco Alcides Acosta | Laboratoristas de suelos y asfaltos 6 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 65 | Alejandro Notario | Laboratorista de Hormigon 1 | Campo | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 66 | José A. López | Laboratorista de Hormigon 2 | Campo | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO N°1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Lyndon Miguelangel Arias | Ing. Asistente Vial Fase A2 | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Andrea Ortiz | Auxiliar administrativo Fases A1 y A2 | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 69 | A designar | Topografo | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Juan Carlos Duarte | Ayudantes de Topografía | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Elio Rommy Arias Cubilla | Ayudantes de Topografía | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Richard Alberto Marinigo Gauto | Ayudantes de Topografía | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 73 | A designar | Inspectores de movimiento de suelos 9 | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Elicer Alfredo Salazar Gallinar | Inspectores de movimiento de suelos 10 | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 75 | A designar | Inspectores de movimiento de suelos 11 | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Gilberto Feliciano Salazar | Inspectores de obras de arte 3 | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Roberto Cabañas Roman | Laboratoristas de suelos y asfaltos 7 | Campo | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Francisco Rojas Cardozo | Laboratorista de Hormigon 3 | Campo | | | | | | | | | | | | |

Ing. Alfredo L. Borden
Coordinador UEPE

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

*Ing. Rodolfo Segovia Colmán*
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones