17 (diecisiete)

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						2,6						
3						0,0						
4						0,0						
5						6,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						15,0						
19						0,0						
20						2,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						3,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						6,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						35						
Máx. 24h						15						
Día Máx.						18						

Ing. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Dpto. Serv. Met. Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						20,0						
6						0,5						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,5						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						10,6						
19						1,2						
20						1,8						
21						0,6						
22						0,0						
23						2,4						
24						0,0						
25						0,0						
26						14,7						
27						2,7						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						56						
Máx,24h						20						
Día Máx.						5						

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Inf. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

16(dieciseis)

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							37,2					
15							13,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							6,0					
27							0,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							5,6					
Total							62					
Máx. 24h							37,2					
Día Máx.							14					

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0	0,0					
2						0,0	0,0					
3						0,0	0,0					
4						0,0	0,0					
5						20,0	0,0					
6						0,5	0,0					
7						0,0	0,0					
8						0,0	0,0					
9						0,5	0,0					
10						0,0	0,0					
11						0,0	0,0					
12						0,0	0,0					
13						0,0	0,0					
14						0,0	29,0					
15						0,0	7,0					
16						0,0	0,0					
17						0,0	0,0					
18						10,6	0,0					
19						1,2	0,0					
20						1,8	0,8					
21						0,6	0,0					
22						0,0	0,0					
23						2,4	0,0					
24						0,0	0,0					
25						0,0	0,0					
26						14,7	13,0					
27						2,7	0,0					
28						0,0	0,0					
29						0,0	0,0					
30						0,0	0,0					
31							0,0					
Total						56	50					
Máx,24h						20	29					
Día Máx.						5	14					

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

15(quince)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								2,4				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								0,0				
19								0,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								2				
Máx. 24h								2,4				
Día Máx.								9				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa N. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,2				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								0,0				
19								0,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,5				
25								1,9				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								3				
Máx,24h								1,9				
Día Máx.								25				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

14 (catorce)

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									2,4			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									5,2			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									11,9			
14									0,0			
15									3,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									11,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									0,0			
28									0,0			
29									0,0			
30									11,4			
31												
Total									45			
Máx. 24h									11,9			
Día Máx.									13			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									5,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,8			
8									15,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									13,4			
14									0,6			
15									4,0			
16									4,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									13,6			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									0,0			
28									4,0			
29									5,4			
30									18,6			
31												
Total									84,6			
Máx,24h									18,6			
Día Máx.									30			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

13(trece)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0	6,3		
2									0,0	12,9		
3									2,4	11,6		
4									0,0	0,0		
5									0,0	0,0		
6									0,0	5,1		
7									0,0	0,0		
8									5,2	13,0		
9									0,0	28,6		
10									0,0	0,0		
11									0,0	0,0		
12									0,0	0,0		
13									11,9	29,4		
14									0,0	72,0		
15									3,0	10,0		
16									0,0	0,0		
17									0,0	0,0		
18									0,0	0,0		
19									0,0	0,0		
20									0,0	0,0		
21									11,0	0,0		
22									0,0	0,0		
23									0,0	0,0		
24									0,0	0,0		
25									0,0	0,0		
26									0,0	0,0		
27									0,0	0,0		
28									0,0	0,0		
29									0,0	0,0		
30									11,4	0,0		
31										0,0		
Total									45	189		
Máx. 24h									11,9	72		
Día Máx.									13	14		

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

www.scantopdf.eu

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0	14,0		
2									0,0	5,4		
3									5,0	25,7		
4									0,0	0,0		
5									0,0	0,0		
6									0,0	3,0		
7									0,8	0,0		
8									15,0	5,2		
9									0,0	12,4		
10									0,0	0,0		
11									0,0	0,0		
12									0,0	0,0		
13									13,4	28,0		
14									0,6	17,2		
15									4,0	8,3		
16									4,0	0,0		
17									0,0	0,0		
18									0,0	0,0		
19									0,0	0,0		
20									0,0	0,0		
21									13,6	0,0		
22									0,0	0,7		
23									0,0	8,6		
24									0,0	0,0		
25									0,0	0,0		
26									0,0	0,0		
27									0,0	0,0		
28									4,0	0,0		
29									5,4	0,0		
30									18,6	-		
31										0,0		
Total									84,6	129		
Máx,24h									18,6	28		
Día Máx.									30	13		

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

www.scantopdf.eu

12 (doce)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											T	
6											0,0	
7											9,1	
8											3,3	
9											0,0	
10											1,5	
11											0,0	
12											0,0	
13											0,0	
14											6,2	
15											0,0	
16											60,2	
17											12,7	
18											9,2	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											45,1	
26											0,0	
27											0,0	
28											0,0	
29											0,0	
30											0,0	
31											0,0	
Total											147	
Máx,24h											60,2	
Día Máx.											16	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa del Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
QUYQUYHÓ	26°13'25,31"	56°59'24,08"	141 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											3,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											3,5	
9											0,0	
10											0,0	
11											7,0	
12											0,0	
13											0,0	
14											32,0	
15											0,0	
16											88,0	
17											95,0	
18											3,0	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											25,0	
26											0,0	
27											0,0	
28											35,0	
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											292	
Máx. 24h											95	
Día Máx.											17	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

11(once)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 54

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000045

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Se deja constancia de las precipitaciones ocurridas en el mes de Junio

05-06-21 - 22 mm
06-06-21 - 17 mm
09-06-21 - 14 mm
18-06-21 - 17 mm
19-06-21 - 25 mm
20-06-21 - 12 mm
23-06-21 - 11 mm
24-06-21 - 14 mm
26-06-21 - 19 mm
27-06-21 - 17 mm
28-06-21 - 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	06	21		30	06	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Araujo				Rep Tomas R Sosa P			

Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3828 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 54

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000049

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente dejamos constancia de lluvias ocurridas en el mes de Julio y Agosto 2021

Julio = 14/07 - 18 mm ; 15/07 - 42 mm ; 16/07 - 12 mm

Agosto : 09/08 = 18 mm
10/08 = 14 mm
11/08 = 12 mm
22/08 = 13 mm
23/08 = 18 mm
24/08 = 19 mm
25/08 = 11 mm
27/08 = 14 mm
28/08 = 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	08	21		31	08	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Arand				Ing Fulvio Robert Sosa D			

Soluciones
Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3693 casi Alos Paraguayos - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

10 (diez)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 54

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000051

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente se deja constancia de lluvias ocurridas en el mes de Setiembre.

08/09/21 = 24 mm
09/09/21 = 15 mm
10/09/21 = 16 mm
11/09-21 = 12 mm
14-09-21 = 33 mm
15-09-21 = 12 mm
16-09-21 = 25 mm
17-09-21 = 18 mm
18-09-21 = 14 mm
21-09-21 = 11 mm
22-09-21 = 12 mm
29--09-21 = 15 mm
30 0921- = 11 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	09	21		30	09	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Arce				Victor Roberto Sosa			

Soluciones Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3891 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 54

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000055

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Dejamos constancia de lluvias ocurridas en el mes de Octubre/21

01-10-21 – 12 mm
02-10-21 – 14 mm
03-10-21 – 13 mm
04-10-21 – 13 mm
05-10-21 – 10 mm
06-10-21 – 10 mm
07-10-21 – 10 mm
08-10-21 – 13 mm
09-10-21 – 28 mm
12-10-21 – 14 mm
13-10-21 – 30 mm
14-10-21 – 80 mm
15-10-21 – 25 mm
16-10-21 – 20 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	10	21		31	10	2021
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Araujo				Rep Tomas Rasso D.			

Soluciones Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A. Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

9(nueve)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 54

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000057

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Dejamos constancia de precipitaciones ocurridas mes de Noviembre/21

07-11-21 - 12 mm
08-11-21 - 20 mm
09-11-21 - 15 mm
16-11-21 - 15 mm
17-11-21 - 80 mm
18-11-21 - 10 mm
19-11-21 - 15 mm
26-11-21 - 20 mm
27-11-21 - 15 mm
28-11-21 - 28 mm
29-11-21 - 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	11	21		30	11	2021
Nombre Completo: Ing. Santiago Araujo				Nombre Completo: Tayatowas Rodas D.			

Soluciones Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - soc@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 53

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGÉNIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000061

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente dejamos constancia de las precipitaciones acumuladas en el mes de mayo

04/05/21 – 12 mm
05/05/21 – 22 mm
06/05/21 – 14 mm
10/05/21 – 10 mm
11/05/21 – 20 mm

	REMITE			RECIBE		
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	05	21		31	05	21
Nombre Completo: Ing. Santiago Araujo				Nombre Completo: Ing. Tomas Robert Sosa M.			

Soluciones® Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

8(ocho)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 53

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGÉNIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000064

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente se deja constancia de las precipitaciones ocurridas en el mes de Junio

05-06-21 - 22 mm
06-06-21 - 17 mm
09-06-21 - 14 mm
18-06-21 - 17 mm
19-06-21 - 25 mm
20-06-21 - 12 mm
23-06-21 - 11 mm
24-06-21 - 14 mm
26-06-21 - 19 mm
27-06-21 - 17 mm
28-06-21 - 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	06	21		30	06	21
Nombre Completo: Ing Santiago Araujo				Nombre Completo: Ing Tomas Rosa			

Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N°1695 - RUC 1239374-6 - soc@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 53

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019 .

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGÉNIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000068

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente dejamos constancia de las precipitaciones ocurridas en los meses de Julio y Agosto

Julio = 14/07 = 18 mm ; 15/07 = 42 mm ; 16/07 12 mm

Agosto
09/08 = 18 mm
10/08 = 14 mm
11/08 = 12 mm
22/08 = 13 mm
23/08 = 18 mm
24/08 = 19 mm
25/08 = 11 mm
27/08 = 14 mm
28/08 = 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	08	21		31	08	21
Nombre Completo: Ing Santiago Arevalo				Nombre Completo: Ing Raul Robert Sosa			

Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3693 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - soc@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

7(Siete)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019 ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 53

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGÉNIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000070

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente se deja constancia de precipitaciones ocurridas Setiembre/21.

08/09/21 - 24 mm
09-09-21 - 15 mm
10-09-21 - 16 mm
11-09-21 - 12 mm
14-09-21 = 33 mm
15-09-21 - 12 mm
16-09-21 - 25 mm
17-09-21 = 18 mm
18-09-21 = 14 mm
21-09-21 = 11 mm
22-09-21 = 12 mm
29-09-21 - 15 mm
30-09-21 - 11 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	09	21		30	09	21
Nombre Completo: Ing Santiago Araujo				Nombre Completo: Ing. Tomas Robert Sosa P.			

Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel. (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - soc@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 53

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGÉNIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000074

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Dejamos constancia de lluvias ocurridas en el mes de Octubre/21

01-10-21 – 12 mm
02-10-21 – 14 mm
03-10-21 – 13 mm
04-10-21 – 13 mm
05-10-21 – 10 mm
06-10-21 – 10 mm
07-10-21 – 10 mm
08-10-21 – 13 mm
09-10-21 – 28 mm
12-10-21 – 14 mm
13-10-21 – 30 mm
14-10-21 – 80 mm
15-10-21 – 25 mm
16-10-21 – 20 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	10	21				
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing. Santiago Araujo							

Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

6(seis)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 53

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGÉNIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000076

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Dejamos constancia de lluvias ocurridas en el mes de Noviembre/21

07-11-21 - 12 mm
08-11-21 - 20 mm
09-11-21 - 15 mm
16-11-21 - 15 mm
17-11-21 - 80 mm
18-11-21 - 10 mm
19-11-21 - 15 mm
26-11-21 - 20 mm
27-11-21 - 15 mm
28-11-21 - 28 mm
29-11-21 - 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	11	21		30	11	2021
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Araujo				Juan Daniel D.			

Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N°1695 - RUC 1239374-6 - soc@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 25

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000056

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente se deja constancia de las precipitaciones ocurridas en el mes Mayo/21
04/05/21 - 12 mm
05/05/21 - 22 mm
06/05/21 - 14 mm
10/05/21 - 10 mm
11/05/21 - 20 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	05	21		31	05	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing. Santiago Arauz				Rodrigo Robert Sosa N.			

Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

5(blanco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019 ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 25

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000063

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente dejamos constancia de lluvias ocurridos en los meses Julio y Agosto

Julio = 14/07 = 18 mm ; 15/07 = 42 mm y 16/07 = 12 mm

Agosto 09/08 = 18 mm
10/08 = 14 mm
11/08 = 12 mm
22/08 = 13 mm
23/08 = 18 mm
24/08 = 19 mm
25/08 = 11 mm
27/08 = 14 mm
28/08 = 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	08	21		31	08	21
Nombre Completo: Ing Santiago Araujo				Nombre Completo: Ing Tocum Robert Sosa D			

Soluciones Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - soluciones@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 25

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000065

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente dejamos constancia de lluvias ocurridas mes de Setiembre

08-09-21 = 24 mm
09-09-21 = 15 mm
10-09-21 = 16 mm
11-09-21 = 12 mm
14-09-21 = 33 mm
15-09-21 = 12 mm
16-09-21 = 25 mm
17-09-21 = 18 mm
18-09-21 = 14 mm
21-09-21 = 11 mm
22-09-21 = 12 mm
29-09-21 = 15 mm
30-09-21 = 11 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	09	21		30	09	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Aranda				Ing Tocaudas Robert Sosa D			

Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

4(cuatro)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 25

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000068

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente hacemos poner presentadas las lluvias ocurridas en el mes de Octubre

01-10-21 – 12 mm
02-10-21 – 14 mm
03-10-21 – 13 mm
04-10-21 – 13 mm
05-10-21 – 10 mm
06-10-21 – 10 mm
07-10-21 – 10 mm
08-10-21 – 13 mm
09-10-21 – 28 mm
12-10-21 – 14 mm
13-10-21 – 30 mm
14-10-21 – 80 mm
15-10-21 – 25 mm
16-10-21 – 20 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	10	21		31	10	2021
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Araujo				Arq Tomas R Sosa D.			

Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel. (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 25

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000071

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Dejamos constancia de lluvias ocurridas en el mes de Noviembre/21

07-11-21 - 12 mm
08-11-21 - 20 mm
09-11-21 - 15 mm
16-11-21 - 15 mm
17-11-21 - 80 mm
18-11-21 - 10 mm
19-11-21 - 15 mm
26-11-21 - 20 mm
27-11-21 - 15 mm
28-11-21 - 28 mm
29-11-21 - 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	11	21		30	11	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Araujo				Arq Tomas R Sosa D			

Soluciones
Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alos Paraguayos - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

3(tres)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 25

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000072

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Se deja constancia de precipitación Dic/21
15-12-21 - 15 m.m.

Se informa que no habrá actividad en obra desde 22-12-21 al 31-12-21 receso fin de año
* De Fiscalización
* A Contratista
Deberá mejorar ostensiblemente las señalizaciones de obra en ejecución y desvíos en ambas cabeceras. Del mismo modo debe mejorar la limpieza del campamento, así como la disposición de los residuos sólidos y la utilización de los EPIS obligatorio para todo el personal de obra.

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	12	2021		31	12	21
Nombre Completo: Ing. Tomas Robert Sosa D.				Nombre Completo: Ing. San Tiago Araujo			

Soluciones de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco) MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 19

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000056

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente se deja constancia de las precipitaciones ocurridas mes de Junio/21

05-06-21 - 22 mm
06-06-21 - 17 mm
09-06-21 - 14 mm
18-06-21 - 17 mm
19-06-21 - 25 mm
20-06-21 - 12 mm
23-06-21 - 11 mm
24-06-21 - 14 mm
26-06-21 - 19 mm
27-06-21 - 17 mm
28-06-21 - 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	06	21		30	06	21
Nombre Completo: Ing Santiago Aranda				Nombre Completo: Ing Tocich Robert Sebo B.			

Soluciones
Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alos Paraguayos - Tel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

2(dos)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 19

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000062

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente queremos dejar constancia de lluvias ocurridas en el mes de Agosto y Julio

Julio = 14/07 – 18 mm, 15/07 = 42 mm y 16/07 – 12 m

Agosto = 09/08 = 18 mm
10/08 = 14 mm
11/08 = 12 mm
22/08 = 13 mm
23/08 = 18 mm
24/08 = 19 mm
25/08 = 11 mm
27/08 = 14 mm
28/08 = 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	08	21		31	08	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Araujo				Ing Tiago Robert Sosa A			

Soluciones Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3693 casi Alas Paraguayas - Tel (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 19

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000064

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente se deja constancia de lluvias ocurridas en el mes de setiembre/21

08-09-21 = 24 mm
09-09-21 = 15 mm
10-09-21 = 16 mm
11-09-21 = 12 mm
14-09-21 = 33 mm
15-09-21 = 12 mm
16-09-21 = 25 mm
17-09-21 = 18 mm
18-09-21 = 14 mm
21-09-21 = 11 mm
22-09-21 = 12 mm
29-09-21 = 15 mm
30-09-21 = 11 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	09	21		30	09	21
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing Santiago Araujo				Ing Tocaci Robert Segovia			

Soluciones Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel: (595 21) 660 515 R.A. Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - sac@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

1(uno)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID 343561

LOTE 2 - PUENTE N° 19

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000067

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Dejamos constancia de lluvias ocurridas en el mes de Octubre

01-10-21 - 12 mm
02-10-21 - 14 mm
03-10-21 - 13 mm
04-10-21 - 13 mm
05-10-21 - 10 mm
06-10-21 - 10 mm
07-10-21 - 10 mm
08-10-21 - 13 mm
09-10-21 - 28 mm
12-10-21 - 14 mm
13-10-21 - 30 mm
14-10-21 - 80 mm
15-10-21 - 25 mm
16-10-21 - 20 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	31	10	21		31	10	21
Nombre Completo: Ing Santiago Arevo				Nombre Completo: Ing Ricardo Sosa			

Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Cel: (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - soc@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

LLAMADO M.O.P.C. N° 116/2018 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO, EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta TANDA - AD REFERENDUN DE PGN 2019
ID:343561

LOTE 2 - PUENTE N° 19

CONTRATO SG MINISTRO N° 175/2019

CONTRATANTE : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección de Caminos Vecinales
FIZCALIZACIÓN: TRSA - INGENIEROS & CONSULTORES
CONTRATISTA: Ing. Carlos Gueyraud

N° 0000070

LIBRO DE OBRA

NOTA: Favor de hacer suficiente presión al original para que grabe bien las copias.

Por la presente dejamos constancia de las lluvias caídas en el mes de Noviembre

07-11-21 - 12 mm
08-11-21 - 20 mm
09-11-21 - 15 mm
16-11-21 - 15 mm
17-11-21 - 80 mm
18-11-21 - 10 mm
19-11-21 - 15 mm
26-11-21 - 20 mm
27-11-21 - 15 mm
28-11-21 - 28 mm
29-11-21 - 10 mm

REMITE				RECIBE			
Firma	Día	Mes	Año	Firma	Día	Mes	Año
	30	11	21		30	11	2021
Nombre Completo				Nombre Completo			
Ing. Santiago Arcuo.				Rup TOCUN D. Sosa			

Soluciones® de Luis Campiz - Avda Eusebio Ayala 3893 casi Alas Paraguayas - Tel (595 21) 660 515 R.A.
Habilitación N° 1695 - RUC 1239374-6 - soc@soluciones.com.py - www.soluciones.com.py
2 Tal. - 50 x 3 del 001 al 100 - DICIEMBRE 2019

ORIGINAL: (blanco)MOPC
DUPLICADO: (amarillo) Fiscalización
TRIPLICADO: (rosa) Contratista