GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERÓN

A S E S O R I A J U R I D I C A

Filadelfia, 21 de julio de 2021

Dictamen AJ. Nº. 45/2021(complementario DAJ 27/2021)

A la Secretaría Administrativa y Financiera

Gobernación de Boquerón:

En vista a la solicitud presenta por la Lic. Rebekka Riberos, Jefa de UOC de la Gobernación de Boquerón, Memorándum N° UOC 3/2021 para la realización de un Dictamen Complementario de la Adenda correspondiente al contrato N° 25/2020 Construcción de Escuelas del Departamento de Boquerón, ID 376.140. Para responder aspectos Observados en la DNCP, por lo que se pasa a realizar lo complementario:

Que, a la vista se tiene Nota DNC N° 13082/2021 de fecha 06/julio/2021, donde trascribe Datos del Proceso Licitatorio, pasando a mencionar Aspectos Observados en el cual en el punto N° 1 menciona entre otras cosas "extender el dictamen en el cual consten y se detallen acabadamente por que los nuevos ítems afectarían y/o son necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Que, se ha solicitado el informe correspondiente, por lo que se accede a Memo Informe 81/2021 del Arq. Freddy León, de la Dirección de Diseño y Fiscalización de Obras, en Ref.: informe de obra, solicitud de adenda de obra y plazo, solicitada el 13 de julio del 2021 N° 25/2021, "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON". ID N° 376.140 LOTE 2 Y 3. Donde explica la situación que ha surgido durante la ejecución de los trabajos y que serian necesarios para la correcta ejecución de la obra, con la realización de estos trabajos, se logra subsanar problemas presentes en el sistema de desagüe pluvial, registros ya deteriorados, cañerías obturadas (Colapsan canaletas y el agua filtra en las estructuras losas y techos) en el sistema cloacal presenta condiciones similares, los registros y cámara sépticas ya no están en funcionamiento, ocasionando el colapso de dicho sistema, en relación a los trabajos de estructura, mamposterías y rubros de construcción de obra negra, la aprobación de dichos rubros obedece a que con la realización de los mismos, se previene inminentes derrumbes por deterioro de las estructuras existentes y refuerzos preventivos en algunos sistemas constructivos para evitar inconvenientes posteriores, esto corresponde a obras en Dirección Departamental de Educación Boquerón. Los trabajos en Colegio Departamental Boquerón de estructura de hormigón en muralla, pilares y mampostería vertical obedecen a optimizar el cerramiento de la muralla y lograr así una mayor privacidad,

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/ 4- Email: gobernacion.boqueron@hotmail.com

Oscar Javier Talavera Labrana
Asesor Jurídico
Gobernación de Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERÓN

Debido a que se cierra toda la visual (dando privacidad entre ambas instituciones colindantes) al reemplazar los vanos de tejido por mamposterías, esto brinda mayor seguridad al conjunto de edificios. Estos trabajos si no fueran realizados, con llevaría prever en un futuro otros trabajos adicionales para lograr una buena delimitación de los linderos del Colegio Departamental Boquerón. Por ello concluimos que todos los rubros solicitados como adenda de Rubros de obras y plazo de ejecución, corresponde a las necesidades prioritarias de dichas instituciones, esta solicitud va debidamente respaldada por la planilla de trabajos a realizar, prevista dentro de la ley de contrataciones públicas, los ítems y rubros solicitados como adenda guardan relación directa a la planilla de licitación como rubros contratados, manteniendo así los mismos precios del contrato y llegando un promedio de 19% del costo total del contrato. Es por ello que dejamos constancia en este informe que dicho pedido corresponde a derecho

Que, con lo arriba expresado, se observan las causa imprevistas y técnicas del motivo de la modificación y detalle acabado de, por que la presente modificación (adenda) es **necesaria para la correcta ejecución de la obra.-**

Que, en base a lo arriba expresado se considera como cumplido y completo los Aspectos Observados por la DNCP, por lo que se ha cumplido con el dictamen complementario.-

Es mi dictamen!!!

.....

Abog. Oscar Javier Talavera Labrano

Asesor Jurídico

Oscar Javier Talavera Labrano
Asesor Jurídico
Gobernación de Boquerón