FONDO PARAGUAY ESPAÑA
DEUDA POR EDUCACIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA N° 05 AL CONTRATO N° 01/2015

El Ministerio de Educación y Cultura, con RUC N° 80005190-4, denominado "LA CONTRATANTE", representado para éste acto por el Lic. Domingo Germán Quiñónez Astigarraga, Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Cultura, con domicilio en el Edificio Estrella, 9° piso, sito en la calle Estrella N° 443 e/ Alberdi de la ciudad de Asunción, autorizada a suscribir la presente Adenda por artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 8684 de fecha 1 de julio de 2016, por una parte, y por otra la firma *"ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO"* con RUC N° 1133174-7, denominada LA CONTRATISTA, domiciliado en la calle Sacramento y Dr. Boettner, de la ciudad de Asunción, representado para éste acto por el Sr. Alberto Sosa Lezcano, con Cédula de Identidad N° 1.133.174; denominadas en conjunto "LAS PARTES", de común acuerdo, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato, suscripto en el marco de la Licitación Pública Internacional Restringida Paraguay – España N° 01/2015 **"ADQUISICIÓN DE OBRAS PARA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AULAS. PROYECTO: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA INICIAL Y EN SERVICIO"** la cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIAR el monto del Contrato, conforme al Anexo que forma parte de la presente Adenda.----------

CLÁUSULA SEGUNDA: Ampliar el plazo de vigencia del Contrato, hasta el 31 de julio de 2016.----------

CLÁUSULA TERCERA: La ampliación del plazo para la entrega de las obras adicionales será de 24 días calendarios, a partir de la firma de la presente Adenda.

CLÁUSULA CUARTA: esta Adenda al contrato forma parte integrante del mismo, por tanto las demás cláusulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas, en fe de lo cual, ambas partes suscriben la misma en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción,

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Lic. Domingo Germán Quiñonez A
Director General
Dirección General de Administración y Finanz

Capital de la República del Paraguay, a los 5 días del mes de julio del año dos mil diez y seis.----------

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)

Lic. Domingo German Quiñonez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Firmado por _____ (en nombre del Contratista)

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

FONDO PARAGUAY ESPAÑA
DEUDA POR EDUCACIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

PLANILLA DE PRESUPUESTO ADJUDICADO

Instituto de Formación Docente de Paraguarí – Paraguarí

N°	RUBROS	Unid.	Bloque Adrrinistrat. adecuación de un aula para informática		Parte eléctrica		Precio unit.	TOTAL
			Cant.	Parcial	Cant.	Parcial		
1	**Remociones**							
	a) de muros	rn2	25,00	412.500		-	16.500	412.500
	b) de techo de tejas y tejuelones c/recuperac	rn2	350,00	10.780.000		-	30.800	10.780.000
3	**Estructura de Hormigón Armado**					-	-	-
	e) Encadenado H ^{0} (inferior y superior)	m3	1,00	32.000		-	132.000	132.000
8	Envarillado 2 hiladas c/ 3 varill. De 8mm	ml	2,00	44.000		-	22.000	44,000
10	**Techo**					-	-	-
	Reparación de techo de tejas- retiro de aislapol con recuperación de materiales	m2	350,00	32.750.000		-	93.500	32.725.000
11	**Revoques**					-		
	a) de paredes inferior (electroductos)	m2	30,00	726.000		-	24.200	726.000
17	**Colocación de aberturas de madera**					-	-	-
	c) puerta tablero -reparación	Unid.	2,00	1.320.000		-	660.000	1.320.000
	e) cerradura	Unid.	1,00	275000		-	275.000	275.000
	b Rejas en balancines y puerta		18,84	6.942.540			368.500	6.942.540
20	Pintura					-	-	-
	b) de paredes al agua	m2	420 ,00	4.158.000		-	9.900	4.158.000
	c) de techo –maderamen	m2	270,00	4.455.000		-	16.500	4.455.000
	d) de aberturas de madera y metálica	rn2	37,68	1.036.200		-	27.500	1.036.200
	e) de pizarrón	m2	2,00	88.000		-	44.000	88.000
21	Revestido					-	-	-
22	vidrios dobles	m2	2,00	440,000		-	220.000	440.000
23	Instalación eléctrica - Adecuación	gl.		-	1.00	19 475,500	19.475.500	1.905.600
				63.534.240		19.475.500		83.009.740
			Bloque Administrat- adecuación de un		Parte eléctrica			

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Lic. Domingo Germán Quiñonez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

aula para informática		

	RUBRO	UN	Cant	P. UNITARIO	P. TOTAL
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1.	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.			-
2.	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	13,00	82.500	1.072.500
3.	Alimentación del TS al TC con cable de 4 x 6 mm2	Mts.	20,00	68.200	1.364.000
4.	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	11,00	82.500	907.500
5.	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	9,00	82.500	742.500
6.	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4,00	82.500	330.000
7	Alimentación de los circuitos de tomas para computadoras	Boc.	31,00	82.500	2.557.500
8	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc. Boc.	4,00	82.500	330.000
9	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	4,00	82.500	2.557.500
10	Alimentación del circuito de AA	Boc. Un	15,00	82.500	1.237.500
11	Registro eléctrico 40x40x70				-
	TOTAL GENERAL				**8.871.500**
	RUBRO	**Un.**	**CAN**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				
1.	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	9.00	132.000	1.188
2.	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	2,00	88.000	176.000
3.	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.		-	-
4.	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	275.000	275.000
5.	Tablero TCV ara 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	220.000	220.000
6.	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	495.000	1.980.000
7	Relefotocelula	Un.	1,00	165.000	165.000
8	Equipo de AA sistemas Split de 18 BTU	Un.	2,00	3.300.000	6.600.000
	TOTAL GENERAL				**10.604.000**
	TOTAL COMPLETO				**19.475.500**

ING. ALBERTO SUGA ALEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Lic. Domingo German Quiñonez A
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

FONDO PARAGUAY ESPAÑA
DEUDA POR EDUCACIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

PLANILLA DE PRESUPUESTO MODIFICADO

Instituto de Formación Docente de Paraguarí - Paraguarí

ITEM Nº	DESCRIPCION	Unid	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONVENIO MOD.Nº1	PRECIO UNITARIO (GS.)	MONTO CONTRACTUAL (Gs.)	MONTO CONVENIO MOD.Nº1 (Gs.)
1	**Remociones**						
	a) de muros	m2	25,00	25,00	16.500	412.500	412.500
	b) de techo de tejas y tejuelones c/recuperac.	m2	350,00	367,00	30.800	10.780.000	11.303.600
3	**Estructura de Hormigón Armado**						
	e) Encadenado H°A° (inferior y superior)	m3	1,00	0,00	132.000	132.000	0
8	Envarillado 2 hiladas c/ 3 varill. De 8mm	ml.	2,00	20,00	22.000	44.000	440.000
10	**Techo**						
	Reparación de techo de tejas-retiro de aislapol, con recuperación de materiales	m2	350,00	367,00	93.500	32.725.000	34.314.500
11	**Revoques**						
	a) de paredes Interior (electroductos)	m2	30,00	0,00	24.200	726.000	0
17	**Colocación de aberturas de madera**						
	c) puerta tablero - **reparación**	Unid.	2,00	2,00	660.000	1.320.000	1.320.000
	e) cerradura	Unid.	1,00	1,00	275.000	275.000	275.000
	b) Rejas en balancines y puerta	m2	18,84	36,00	368.500	6.942.540	13.266.000
20	**Pintura**						
	b) de paredes al agua	m2	420,00	420,00	9.900	4.158.000	4.158.000
	c) de techo -maderamen	m2	270,00	350,00	16.500	4.455.000	5.775.000
	d) de aberturas de madera y metálica	m2	37,68	37,68	27.500	1.036.200	1.036.200
	e) de pizarrón	m2	2,00	2,00	44.000	88.000	88.000
21	Revestido						
22	Vidrios dobles	m2	2,00	0,00	220.000	440.000	0

Arq. ALBERTO JOSÉ LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Lic. Domingo Germán Quiñonez A
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

23	Instalación eléctrica -Adecuación	gl.	1,00	1,00	19.475.500	19.475.500	19.475.500
NUEVOS ITEMS CONVENIO 1							
1	**Techo**						
	Provisión y montaje de cabriada de madera lapacho, herrajes y tensor de varilla lisa de 20 mm.	Unid.	0,00	1,00	4.500.000	0	4.500.000
	Andamiaje para montaje de cabriada	gl.	0,00	1,00	1.000.000	0	1.000.000
3	**Limpieza final**						
	Limpieza final y retiro de escombros	cargas	0,00	8,00	250.000	0	2.000.000
TOTALES						**83.009.740**	**99.364.300**
						Diferencia	**16.354.560**
						%	**19,70**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	INSTALACIÓN ELECTRICA				
N°	**RUBRO**	**UN**	**CAN**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1.	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	13,00	82.500	1.072.500
2.	Alimentación del TS al TC con cable de 4 x 6 mm2	Mts.	20,00	68.200	1.364.000
3.	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	11,00	82.500	907.500
4.	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	9,00	82.500	742.500
5.	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4,00	82.500	330.000
6.	Alimentación de los circuitos de tomas para computadoras	Boc.	31,00	82.500	2.557.500
7.	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4,00	82.500	330.000
8.	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	4,00	82.500	330.000
9.	Alimentación del circuito de AA	Boc.	15,00	82.500	1.237.500
	TOTAL GENERAL				**8.871.500**

Arq. ALBERTO [illegible] LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Lic. Domingo Germán Quiñonez A.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				
N°	RUBRO	Un.	CAN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	9,00	132.000	1.188.000
2.	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	2,00	88.000	176.000
3.	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	275.000	275.000
4.	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	220.000	220.000
5.	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	495.000	1.980.000
6.	Relefotocelula	Un.	1,00	165.000	165.000
7.	Equipo de A.A. sistema split de 18 BTU	u	2,00	3.300.000	6.600.000
	TOTAL GENERAL				**10.604.000**
	TOTAL COMPLETO				**19.475.500**

Arq. ALBERTO OCÁ LLANO
REG. PROF. Nº 675

Lic. Domingo Germán Quiñonez A.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas