CONTRATO S.G. MINISTRO 201/2021: Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales, Ruta de la Leche (Región Occidental), Lote N° 2

CONTRATISTA: CONSORCIO CHACO CENTRAL

ESTADISTICA DE LLUVIAS

Año: 2021

MESES	DIAS CALENDARIO																													Precip.		H	F
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	mm	dias	dias	dias
JULIO																																0	0	0	
AGOSTO																																0	0	0	
SEPTIEMBRE																																0	0	0	
OCTUBRE																																0	0	0	
NOVIEMBRE															H	30	5	H					60	H	H							95	3	4	
DICIEMBRE													4																			4	1	0	
Año: 2022																																			
ENERO																										100	H	H				100	1	2	
FEBRERO				12	95	H	H	H									70	H	H		40	H	H									217	4	7	
MARZO		10								130	78	H	H	H	H				20	H	5	H		22	H	H				5	H	270	7	9	
ABRIL					20	H	H	16	H	H	25	H	H	H														10				73	4	7	
MAYO									10	H				10		14	H									33	H	H	2	H	H	69	5	6	
JUNIO						5																										5	1	0	
JULIO																																0	0	0	
AGOSTO																		35	H	H												35	1	2	
SEPTIEMBRE																											18	H	H			18	1	2	
OCTUBRE									15				64	H	H	H	40	H	H	17											110	246	5	5	
NOVIEMBRE	H	H								27	H		26	H								31	H									84	3	5	
DICIEMBRE	38	40	H								35	5	H													38						156	5	2	
Año: 2023																																			
ENERO			60	H																				18	H				33	H	11	122	4	3	
FEBRERO	H							65	10	H		7			37	H								23	H	140	75	10	H			367	8	5	
MARZO	25	5	5			8	H		28	H				40	H		22	5	10	H					5	75	H			10		238	12	5	
ABRIL				75	25	H	H	H					110	H	H	8	3	H	H						25	3	H					249	7	8	
MAYO	20	18	2	3	8	4	2	H	H	H											13	H						5	H			75	9	5	
JUNIO					30	H					5	H																				35	2	2	
JULIO																																0	0	0	
AGOSTO																																0	0	0	
SEPTIEMBRE																																0	0	0	
OCTUBRE																																0	0	0	
NOVIEMBRE																																0	0	0	
DICIEMBRE																																0	0	0	

REFERENCIAS: T: TRABAJABLES P: PERDIDOS LL: LLUVIA H: HUMEDAD EXCESIVA 0: PRECIPITACION NO MEDIBLE L: LABORABLES F: FERIADOS

Observación: El horario de lectura es a las 6 AM LL: LLUVIA QUE NO AFECTO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

5.3 EL CONSULTOR

5.3.1 Ejecución de Contrato:

a) Seguros y Garantías:

Documento	Número	Concepto	Válido hasta
Póliza de Seguro	28.1114.00107	Responsabilidad Civil Profesional	15/11/2023
Póliza de Seguro	Gtia. Bria. N° 01622207121	Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	05/03/2024
Póliza de Seguro	28.0501.252984	Seguro de Vehículo	19/01/2024
Póliza de Seguro	28.0501.267497	Seguro de Vehículo	09/09/2024
Póliza de Seguro	28.0501.253034	Seguro de Vehículo	19/12/2023

CONSORCIO INCONPAR - INGSER

132 (ciento treinta y dos)
(tres) - 003

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2021

DÍAS		MESES											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													4
14												Inicio	
15												-1	
16												30	
17												5	
18												-1	
19													
20													
21													
22													
23												60	
24												-1	
25												-1	
26													
27													
28													
29			X										
30			X										
31			X		X		X			X		X	
Labor. (Días)	Parcial											9	30
	Acumulado											9	39
Lluvia (mm)	Parcial											95	4
	Acumulado											95	99
Lluviosos (Días)	Parcial											3	1
	Acumulado											3	4
Húmedos (Días)	Parcial											4	
	Acumulado											4	4
Improductivo	Parcial											7	1
	Acumulado											7	8
ATAm-Dh												**0**	**0**

		-1			
Laborable	Lluvioso	Húmedo	Feriado	Feriado/Lluvioso	Feriado/Húmedo

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

131 (ciento treinta y uno)
(dos) - 002

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2022

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1											-1	38
2			10								-1	40
3												-1
4		12										
5		95		20								
6		-1		-1		5						
7		-1		-1								
8		-1		18								
9				-1	10					15		
10			130	-1	-1						27	
11			78	25							-1	35
12			-1	-1								5
13			-1	-1						64	26	-1
14			-1	-1	10					-1	-1	
15			-1							-1		
16					14					-1		
17		70			-1					40		
18		-1						35		-1		
19		-1	20					-1		-1		
20			-1					-1		17		
21		40	5								31	
22		-1	-1								-1	
23		-1										
24			22									
25			-1									
26			-1		33							38
27	100				-1				18			
28	-1			10	-1				-1			
29	-1				2				-1			
30			5		-1							
31			-1		-1					110		

Labor. (Dms)	Parcial	28	17	15	19	20	29	31	28	27	21	22	24
	Acumulado	67	84	99	118	138	167	198	226	253	274	296	320
Lluvia (mm)	Parcial	100	217	270	73	69	5		35	18	136	84	156
	Acumulado	199	416	686	759	828	833	833	868	886	1.022	1.106	1.262
Lluviosos (Días)	Parcial	1	4	7	4	5	1		1	1	5	3	5
	Acumulado	5	9	16	20	25	26	26	27	28	33	36	41
Húmedos (Días)	Parcial	2	7	9	7	6			2	2	5	5	2
	Acumulado	6	13	22	29	35	35	35	37	39	44	49	51
Improductivo	Parcial	3	11	16	11	11	1		3	3	10	8	7
	Acumulado	11	22	38	49	60	61	61	64	67	77	85	92
ATAm-Dh		**0**	**3**	**8**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado/Lluvioso | Feriado/Húmedo

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

130 (ciento treinta)
(uno) - 001

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID Nº 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2023

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1		-1	25		20							
2			5		18							
3	60		5		2							
4	-1			75	3							
5				25	8	30						
6			8	-1	4	-1						
7			-1	-1	2							
8		65		-1	-1							
9		10	28		-1							
10		-1	-1		-1							
11						5						
12		7				-1						
13				110								
14			40	-1								
15		37	-1	-1								
16		-1		8								
17			22	3								
18			5	-1								
19			10	-1								
20			-1									
21					13							
22					-1							
23		23										
24	18	-1										
25	-1	140	5	25								
26		75	75	3								
27		10	-1	-1								
28		-1			5							
29	33				-1							
30	-1		10									
31	11											
Labor. (Días) Parcial	24	15	14	15	17	26	31	31	30			
Labor. (Días) Acumulado	344	359	373	388	405	431	462	493	523			
Lluvia (mm) Parcial	122	367	238	249	75	35						
Lluvia (mm) Acumulado	1.384	1.751	1.989	2.238	2.313	2.348	2.348	2.348	2.348			
Lluviosos (Días) Parcial	4	8	12	7	9	2						
Lluviosos (Días) Acumulado	45	53	65	72	81	83	83	83	83			
Húmedos (Días) Parcial	3	5	5	8	5	2						
Húmedos (Días) Acumulado	54	59	64	72	77	79	79	79	79			
Improductivo Parcial	7	13	17	15	14	4						
Improductivo Acumulado	99	112	129	144	158	162	162	162	162			
ATAm-Dh	**0**	**5**	**9**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado/Lluvioso | Feriado/Húmedo

Consorcio Chaco Central
Alvaro Godoy
Superintendente