36 treinta y seis

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000011

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. FECHA: 08/04/2024 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervision de Obras con relacion a las precipitaciones registradas en el mes de marzo

Se adjunta planilla registro de lluvia como constancia, para los fines que hubiere lugar.

Dias de Lluvias : 7 dias
Dias de Lluvias y sus consecuencia : 15 dias
Dias Laborables : 16 dias.

CONSTRUPAR S.A.

Ing. Juan Manuel Rolón
Fiscalizador de Obra
D.V. - M.O.P.C.

Scanned with CamScanner

35 treinta y cinco

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO NACIONAL PARAGUAY | Nº 0000015

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A FECHA: 08/05/2024 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervision

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervision de obras, las relaciones a las precipitaciones registradas en el mes de abril

Se adjunta planilla registro de lluvia como constancia, para los fines que hubiere lugar.

Dias de Lluvias : 15 dias
Dias de Lluvias y sus consecuencias : 28 dias
Dias laborables : 2 dias

CONSTRUPAR S.A

Ing. Juan Angel Rolon
Fiscalizador de Obra
D.V. M.O.P.C

Scanned with CamScanner

34 treinta y cuatro

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000020

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. FECHA: 08/06/2024 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervision de obras, con relacion a los precipitaciones registradas en el mes de mayo.

Se adjunto planilla registro de lluvias como constancia, para los fines que hubiere lugar.

Dias de Lluvias : 10 dias
Dias de Lluvias y sus consecuencias : 22 dias
Dias Laborables : 9 dias

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

Scanned with CamScanner

33 treinta y tres

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000023

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. **FECHA:** 08/07/2024 **CLIMA:**

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión de Obras, con relación a las precipitaciones registradas en el mes de Junio

Se adjunta planilla registro de Lluvias como constancia, para los fines que hubiere lugar

Días de Lluvias : 8 días
Días de Lluvias y sus consecuencias : 12 días
Días laborables : 18 días

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

Scanned with CamScanner

32 treinta y dos

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000027

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Yoyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. **FECHA:** 08/08/2024 **CLIMA:**

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la supervisión de obras, con relación a las precipitaciones registradas en el mes de julio

Se adjunta planilla registro de lluvias como constancia, para los fines que hubiere lugar

Dias de lluvias : 7 dias
Dias de lluvias y sus consecuencias : 17 dias
Dias laborables 14 dias

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

Scanned with CamScanner

31 treinta y uno-

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000029

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. FECHA: 08 / 09 / 2024 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervision de obras, con relación a las precipitaciones registrados en el mes de Agosto

Se adjunta planilla registro de lluvias como constancia para los fines que hubiere lugar

Dias de Lluvias : 8 dias

Dias de Lluvias y sus Consecuencias : 14 dias

Dias Laborables : 17 dias

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

Scanned with CamScanner

30 treinta

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000031

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S A **FECHA:** 08/10/2024 **CLIMA:**

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión de obras, con relación a los precipitaciones registradas en el mes de Setiembre

Se adjunta planilla registro de lluvias como constancia, para los fines que hubiere lugar

Dias de Lluvias : 7 dias

Dias de Lluvias y sus consecuencias : 16 dias

Dias Laborables : 14 dias

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

Scanned with CamScanner

29 veintinueve

CONSTRUPAR S.A. | OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000035

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A FECHA: 08/11/2024 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervisión

ASUNTO: Registro de lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión de Obras, con relación a las precipitaciones registradas en el mes de Octubre.

Se adjunta planilla registro de lluvias como constancia para los fines que hubiere lugar.

Días de lluvia : 8 días

Días de lluvia y sus consecuencias : 21 días

Días laborables : 10 días

CONSTRUPAR S.A

MOPC

Scanned with CamScanner

28 veintiocho -

CONSTRUPAR S.A. | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | Nº 0000039

Llamado MOPC 93/2022 Licitación Pública Nacional para trabajos de pavimentación asfáltica en los Departamentos de Misiones, Cordillera y Caaguazú - Dirección de Vialidad - Contrato S.G. Ministerio Nº 61/2023 Lote1 - Tramo: Ybyraty San Juan Bautista (Progresivas 0+000 a 18+620 Longitud 18.62 Km.

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUPAR S.A. FECHA: 08/12/2024 CLIMA:

DE: Contratista

PARA: Supervision

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervision de Obras, con relacion a las precipitaciones registradas en el mes de noviembre

Se adjunta planilla registro de Lluvias como constancia para los fines que hubiere lugar.

Dias de Lluvia : 10 dias

Dias de Lluvia y sus consecuencias : 20 dias

Dias Laborables : 10 dias

CONSTRUPAR S.A.

M.O.P.C.

Scanned with CamScanner